



(435)  
Проект оприлюднено  
«23» 06 2017 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від № 74- МР  
м. Суми

Про хід виконання Програми розвитку  
12-го мікрорайону міста Суми на 2012-  
2016 роки за підсумками 2012-2016 років

Заслухавши інформацію начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради про хід виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 895-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. про хід виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 895-МР (зі змінами) за підсумками 2012-2016 років узяти до відома (додається).

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Шилов В.В.  
12.06.2017 р.

Ініціатор розгляду питання – Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики.

Проект рішення підготовлено-управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

Доповідач: Шилов В.В.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради  
 «Про хід виконання Програми розвитку  
 12-го мікрорайону міста Суми на 2012-  
 2016 роки за підсумками 2012-2016  
 років»  
 від № -МР

**Заключний звіт про виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки за підсумками 2012-2016 років**

1. 47 Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
 41 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 КВК найменування головного розпорядника коштів програми
2. 47 Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
 41 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 471 Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради  
 Комунальне підприємство «Зеленбуд» Сумської міської ради  
 найменування відповідального виконавця програми
3. 150101 Програма розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки, затверджена рішенням Сумської  
 КТКВК міської ради від 26 жовтня 2011 року № 895 – МР (зі змінами)

4. Напрями діяльності та завдання Програми розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 – 2016 роки за підсумками 2014-2016 року

№ з/п	Заходи	Відповідальний за виконання завдання та строк виконання	Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми)			
			Усього	держ. бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	Місцевий бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	інші джерела фінансування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			18437,32				18437,32	1. Теплозабезпечення						
1.1	Будівництво мереж теплопостачання	УКБДГ Сумської міської ради	18437,32				18437,32						Не виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію, але роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.	


436

438

2. Водозабезпечення									
2.1	Будівництво мереж водопостачання (ділянка водопроводу по вул. Інтернаціоналістів – 0,3 км)	УКБДГ Сумської міської ради	1000,00						Не виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію, але роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.
3. Дорожнє покриття, світлофорні об'єкти, освітлення									
3.1	Будівництво доріг, світлофорних об'єктів та ліній освітлення в т.ч. на 2016 рік	УКБДГ Сумської міської ради, КП «Шляхрембуд» Сумської міської ради	27952,80	27952,80	18851,48	18851,48	2970,1	2970,1	Виконано частково у зв'язку з неповним фінансуванням. У 2012-2016 роках побудовано 22340 м2 дорожнього покриття, 3173 м2 тротуарів. В рамках організації дорожнього руху збудовано світлофорний об'єкт на перехресті вул. Д.Коротченко та вул. Інтернаціоналістів. Будівництво ліній освітлення буде проведено починаючи з 2017 року.
4. Озеленення									
4.1	Створення двох гектарів паркової зони	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зеленбуд» СМР	1500,00	1500,00					Не виконано. Роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.
5. Будівництво соціальних об'єктів									
5.1	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для ДДЗ	УКБДГ Сумської міської ради	200,00	200,00					Не виконано. Управління не має можливості розробити проектно-кошторисну документацію через відсутність проекту детального планування 12 мікрорайону.
5.2	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва школи	УКБДГ Сумської міської ради	500,00	500,00					Не виконано. Роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко



Виконавець: Шилів В.В.

Додаток 2  
до рішення Сумської міської ради  
«Про хід виконання Програми розвитку  
12-го мікрорайону міста Суми на 2012-  
2016 роки за підсумками 2012-2016 років»  
від № -МР

**Пояснювальна записка  
до заключного звіту про виконання Програми розвитку 12-го мікрорайону  
міста Суми на 2012 – 2016 роки за 2012-2016 роки**

Програма розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на 2012 - 2016 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 26.10.2011 № 895-МР (зі змінами).

Відповідальними виконавцями Програми визначено управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради, комунальне підприємство «Зеленбуд» Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою створення гідних умов проживання мешканців 12-го мікрорайону шляхом комплексної розбудови соціальної інфраструктури мікрорайону, вдосконалення роботи усіх життєзабезпечуючих систем, проведення комплексного озеленення, що підвищить комфортність та створить привабливий імідж міста Суми.

За період дії Програми за рахунок коштів міського бюджету були профінансовані заходи на загальну суму 18851,48 тис. грн, або 38 відсотків від запланованих.

Станом на 01.01.2017 підрядною організацією (комунальне підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради) виконувалися загальнобудівельні роботи, передбачені робочим проектом по об'єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР», а саме побудовано 22340 м2 дорожнього покриття та 3173 м2 тротуарів.

Переліком об'єктів, видатки на які у 2016 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку, було передбачено видатки по об'єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» на загальну суму 4000,0 тис. гривень.

За 2016 рік по об'єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР» проведено видатки на загальну суму 2970,1 тис. гривень.

Протягом 2016 року підрядною організацією (комунальне підприємством «Шляхрембуд» Сумської міської ради) побудовано 1558 м2 дорожнього покриття та 729 м2 тротуарів.

Крім того, в рамках організації дорожнього руху збудовано світлофорний об'єкт на перехрещенні вул. Д.Коротченко та вул. Інтернаціоналістів.

Фактично комплекс робіт, передбачених виготовленою проектною документацією по об'єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР», не

завершений по причині недостатнього фінансування з міського бюджету для завершення необхідно 22,3 млн. гривень.

Що стосується робіт з будівництва мереж теплопостачання та водопостачання, то по об'єкту «Інженерні мережі 12МР – будівництво» у 2011 році розроблено проектно-кошторисну документацію, але роботи не виконувалися у зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.

Аналогічно, по причині відсутності фінансування не виконані роботи зі створення паркової зони та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва школи.

Переліком об'єктів, видатки на які у 2016 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку, також було передбачено видатки на об'єкт «Будівництво дитячого садка у 12 МР», але через відсутність проекту детального планування 12 мікрорайону управління не мало можливості розробити проектно-кошторисну документацію.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Шилов В.В.

