

«Затверджую»

Директор КП «Сумижитло» СМР

А.О.Лагутін

Інформація

по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий  
період 2014-2015 рр. КП «Сумижитло» СМР



№ п/п	Зміст заходів, адреса	одиниця виміру	Обсяг робіт		Факт/план, %	Джерела фінансування тис. грн.				Термін виконання	
			План	Факт		Бюджет		Власні кошти		Початок	Закінчення
						План	Факт	План	Факт		
Кількість будинків всього: 1254											
із них з централізованим опаленням: 875											
1	Ремонт теплопунктів	шт	972					291,6		травень	серпень
2	Здача ТП по актах:	шт	972					-		червень	вересень
	2.1. теплопостачальній організації	шт	972					-			
	2.2 інспекції ДАБК	шт	-					-			
3	Ремонт і промивка бойлерів ТЕЦ	шт	8					24		травень	жовтень
	КППВ	шт	8					24		травень	жовтень
4	Здача бойлерів по актам ТЕЦ	шт	8					-		травень	жовтень
	КППВ	шт	8					-		травень	жовтень
5	Латковий ремонт покрівель	м2	20000					1600		травень	жовтень
6	Заміна трубопроводів										
	-системи хол/водопостачання	м	2000					500		травень	жовтень
	системи гар/водопостачання (засувки)	шт	50					60		травень	жовтень
	системи опалення (засувки)	шт	150					180		травень	жовтень
7	Промивка опалювальних систем	буд.	80					360		липень	серпень
8	Випробування тиском опалювальних систем ТЕЦ	шт	689					571,87		травень	серпень
	КППВ	шт	186					154,38		травень	серпень
9	Ремонт теплоізоляції	м/п	420					8,4		травень	жовтень
10	Повірка приладів обліку тепла	шт.	15					52,5		травень	жовтень
11	Ремонт стиків панелей	м/п	1500					112,5		травень	жовтень
12	Ремонт оголовків димо та вентканалів	шт	10					15		травень	вересень
13	Ремонт вхідних дверей	шт	70					21		травень	липень

14	Скління вікон,сходових клітин	м2	180					18		липень	жовтень
15	Фарбування газопроводів	буд./ м/п	20/1500					22,5		травень	жовтень
16	Закриття продухів	шт.	185					14,8		серпень	жовтень
17	Придбання інвентарю (мітли,лопати,скрибки,лідоруби)	шт.	820					16,4		серпень	жовтень
18	Заготівля піску ( пісок,сіль)	м3/т	350					47,25		серпень	жовтень
								<b>4094,2</b>	<b>0</b>		

Тимофєєва  
700-828

