


*



Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»



01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26
www.rekonstr.gov.ua

Тел.: +38(044) 285-08-97, факс: 285-45-86
E-mail: rekonstr@rekonstr.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Дніпровської філії інституту
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»



В.В.Приваліхін

№3710/e/17
27.10.2017р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ
щодо розгляду проектної документації

за робочим проектом «Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію»

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта - СС2 (середні наслідки)

Замовник будівництва – Комунальне підприємство «Міськводоканал»
Сумської міської ради

Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГПХОХЛОРСЕРВІС»

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці, екології, кошторисної частини проектної документації і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва	Реконструкція	
Модульні приміщення:		
- технологічне, габаритними розмірами 6380x2700x2810 мм	шт.	1
- господарське, габаритними розмірами 5450,00x2500x2790,00 мм	шт.	1
Розрахунковий термін служби модульного приміщення	років	не менше 25
Маса модульного приміщення (без обладнання):		
- технологічного	кг	5000
- господарського	кг	3000
Річні потреби в енергоносіях:		
- води	м³/рік	365,00
- електроенергії	кВт/рік	36 320,00
Загальна тривалість будівництва	місяць	2
Кошторисна вартість в поточних цінах станом на 27 жовтня 2017 р. складає	тис.грн.	2688,31320
у тому числі: будівельні роботи		278,31800
устаткування		1724,27600
інші витрати		685,71920

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 4-х аркушах.

Головний експерт проекту

Юріна В.І.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 000847 від 03.10.2012р.)

Відповідальні експерти проекту:

Дворецька Н.М.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 003665 від 14.05.2015р.)

Супрун О.В.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 000167 від 21.05.2012р.)

Карпенко І.А.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 000073 від 21.05.2012р.)

Бондар В.О.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 000020 від 21.05.2012р.)

Федорович Л.Ю.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 002864 від 08.11.2013р.)

Бодрова Л.В.

(кваліф. серт. сер. АЕ № 002865 від 08.11.2013р.)

Серія

000133