

**КП "Сумижилкомсервіс" СМР**

Зміст заходів		од. вим.	ВСЬОГО Обсяг робіт		
			план	факт	% викон
Кількість будинків всього:			<b>131</b>		
із них з централізованим опаленням:			72	0	0,0
Ремонт теплопунктів		шт.	87	0	0,0
Здача по актах готовності ж/б		шт.	72	0	0,0
	КСПУ	шт.	62	0	0,0
	СТЕ	шт.	10	0	0,0
	Держенергонагляд	шт.	72	0	0,0
Ремонт та промивка бойлерів		шт.	2	2	100,0
Ремонт покрівлі		м2	2000	0	0,0
		од.ж/б	25	0	0,0
Заміна трубопроводів:		м/п	350	0	0,0
- систем ХВП		м/п	100	0	0,0
		од.ж/б	20	0	0,0
- систем ГВП		м/п	150	0	0,0
		од.ж/б	30	0	0,0
- систем опалення		м/п	100	0	0,0
		од.ж/б	65	0	0,0
Промивка опалювальних систем		шт.	4	0	0,0
Випробування тиском опалювальних систем		буд.	72	0	0,0
Ремонт теплоізоляції		м/п	250	0	0,0
Повірка приладів обліку тепла		шт.	0	0	0,0
Ремонт стиків панелей		м/п	1000	500	50,0
Ремонт оголовків ДВК		шт.	15	0	0,0
Ремонт входних дверей		шт.	15	0	0,0
Скління вікон, сходових клітин		м2	20	0	0,0
Фарбування газопроводів		м/п	0	0	0,0
Закриття продуктів		шт.	50	0	0,0
Придбання інвентарю		шт.	60	0	0,0
Заготівля піску		м3	21	0	0,0
Разом:					