



214

Проект

Оприлюднено

«14» Березня 2016

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від року № 33 – МР
м. Суми

Про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2015 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2015 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. про хід виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами), за 2015 рік узяти до відома (додатки 1,2).


2. Виконавцям Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.), відділу охорони здоров'я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення якісного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2016 році.

215

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І. 

Ініціатор розгляду питання — постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку
Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради
Доповідач проекту рішення на пленарному засіданні міської ради - департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
енергозбереження та енергоефективності у
бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки
за 2015 рік»
від №

**Інформація про виконання Програми енергозбереження та енергоефективності
у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2015 рік**

- | | | |
|----|--------|---|
| 1. | 10 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| | 14 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
| | 24 | Відділ культури та туризму Сумської міської ради |
| | 41 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 41 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 180107 | Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми |
| | 070000 | на 2014–2016 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року |
| | 080000 | № 3100 - МР (зі змінами від 24 грудня 2015 року № 175-МР) |
| | 110000 | |
| | 150101 | |

КТКВК
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

216

4. Напрямами діяльності та завдання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки за 2015 рік

№ з/п	Заходи	Відповідальний за виконання завдання та строк виконання	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Хід виконання заходів (результативні показники виконання Програми)		
			Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Енергетичне обстеження будівель 9 навчально-виховних закладів та установ галузі «Освіта»: ССШ №№ 2, 10, 25, ЗОШ №№ 18, 24, ДНЗ №№ 21, 40, НВК ДНЗ № 42, ЦЕНТУМ із використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів	Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки Сумської міської ради, організації на договірних засадах, 2015	98,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	98,0	0,0	Використання та обстеження та розроблено енергозберігаючі заходи з техніко-економічним обґрунтуванням їх запровадження
Впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми			270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплановані виконавцем
2.	Заміна обладнання та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання в об'єктах галузі «Освіта»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проведення освітніх заходів з енергозбереження у бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми													
3.	Проведення освітніх заходів в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах та закладах культури м. Суми, розміщення інформації в ЗМІ	Департамент інфраструктури міста, управління освіти і науки, відділ охорони здоров'я, відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано. Проведено Дні Сталої енергії в місті Суми у період 3-6 вересня 2015 року; проведено конкурси та вікторини на енергозберігаючу тематику; висвітлення впровадження енергозберігаючих заходів в «Екологічному орієнтирі» (додаток до газети «Ваш шанс» 44/4.11.2015), на «Муніципальному інформаційному порталі»
Заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні в бюджетних установах соціально-культурної сфери м. Суми													
4.	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах м. Суми	Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	43,1	0,0	0,0	43,1	0,0	Виконано. Замінено 787 од. ламп, у результаті чого зекономлено 24,612 тис. кВт-год електроенергії
4.2.	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у лікувально-профілактичних закладах м. Суми	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2015	353,0	0,0	0,0	353,0	0,0	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	Виконано частково. Замінено 918 од. ламп, у результаті чого зекономлено 11,1 тис. кВт-год електричної енергії
4.3.	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади у закладах культури м. Суми	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015	1,365	0,0	0,0	1,365	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	Виконано. Замінено 27 од. ламп, у результаті чого зекономлено 0,1354 тис. кВт-год електричної енергії
Проведення енергоефективної санаші будівель бюджетних установ соціально-культурної сфери м. Суми													
5.	Заміна віконних та дверних блоків у навчально-виховних закладах м. Суми	Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	1550,0	0,0	0,0	1550,0	0,0	5097,7	0,0	0,0	5097,7	0,0	Виконано. Замінено 3421 м ² віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,119 тис. Гкал
5.1.													218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.	Заміна віконних та дверних блоків у закладах культури м. Суми	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, 2015	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	62,6	0,0	0,0	62,6	0,0	Виконано. Замінено 54,797 м ² віконних блоків, у результаті чого зекономлено 0,001 тис. Гкал
5.3.	Заміна віконних та дверних блоків у лікувально-профілактичних закладах м. Суми	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, 2015	447,7	0,0	0,0	447,7	0,0	1021,3	0,0	0,0	1021,3	0,0	Виконано. Замінено 588 м ² віконних блоків, 127,5 м ² дверних полотен, у результаті чого зекономлено 0,011 тис. Гкал теплової енергії
5.4.	Реконструкція будівлі Сумського дошкільного навчального закладу №2 «Ясочка» по вул. Інтернаціоналістів, 39 (ДНЗ № 2)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства, управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	44,3	0,0	0,0	44,3	0,0	Виконано. Управлінням освіти і науки СМР замінено 230 од енергозберігаючих ламп, економія електричної енергії складала 9,78 тис кВт·год; управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР проведено експертизу проектно-кошторисної документації
5.5.	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» по вул. Заливній, 25 (ССШ № 29)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	329,9	0,00	0,0	329,9	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	Виконано частково. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації
5.6.	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф'єва, 15 (ДНЗ № 14)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	480,7	0,0	0,0	480,7	0,0	437,3	0,0	0,0	437,3	0,0	Виконано. Утеплено 393,4 м ² стін, замінено 2 дверних полотна. Економія теплової енергії – 0,006 тис Гкал

219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.7.	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 22 «Джерельце» по вул. Ковпака, 25 (ДНЗ № 22)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства, управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0	209,1	0,0	0,0	209,1	0,0	Виконано частково. Замінено 10 вікон площею 81,89 м ² , встановлено 395 од енергозберігаючих ламп. Економія електричної енергії склала 23,184 тис кВтгод.
5.8	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 33 «Маринка» по вул. Котляревського, 2 (ДНЗ № 33)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником
5.9	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський навчально-виховний комплекс: «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 41 «Райдуга» по вул. Жукова, 9 (НВК ДНЗ № 41)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником
5.10	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 22» по вул. Ковпака, 57 (ССШ № 22)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	83,7	0,0	0,0	83,7	0,0	Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну документацію
5.11	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумська спеціальна загальноосвітня школа в м. Суми» по вул. Прокоф'єва, 28	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплавані виконавцем

220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.12	Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (ДНЗ № 27) (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	685,0	0,0	0,0	685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником
5.13	Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	785,0	0,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти передбачалися, але не використовувалися головним розпорядником
5.14	Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) в КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 (терапевтичне та неврологічне відділення)	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 2015	985,0	0,0	0,0	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти на виконання заходу не були заплановані виконавцем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.15	Капітальний ремонт системи опалення, мереж теплоснабження навчально-виховних закладів м. Суми	Управління освіти і науки Сумської міської ради, 2015	400,0	0,0	0,0	400,0		589,0			589,0		Виконано. Замінено 963 п. м. труб та відновлено 963 п. м. ізоляції, 103 крани, 1 засувка. Економія теплової енергії - 0,006 тис Гкал теплової енергії
	Всього		7500,665			7500,665		7904,6	0,0	0,0	7904,6	0,00	

Міський голова

Виконавець: Яременко Г.І.

О.М. Лисенко

222

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
енергозбереження та енергоефективності
у бюджетній сфері м. Суми
на 2014–2016 роки за 2015 рік»
від року № – МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки за 2015 рік

Програма енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері м. Суми на 2014–2016 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 12 березня 2014 року № 3100 – МР (зміни до Програми затверджені рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 175 – МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент інфраструктури міста Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки, відділ охорони здоров'я, відділ культури та туризму, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою оптимізації температурного режиму в будівлях та приведення показників питомого споживання теплової енергії до нормативних (заміна віконних та дверних блоків, утеплення зовнішніх огорожуючих конструкцій), зменшення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади).

У рамках Програми в 2015 році з міського бюджету були профінансовані заходи з енергозбереження в закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми на суму 7904,6 тис. грн., що складає 105 % від запланованого обсягу фінансових ресурсів, передбачених Програмою. В цілому в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми в результаті впровадження запланованих Програмою заходів зекономлено 142 Гкал теплової енергії, 68,811 тис. кВт год електричної енергії.

Так, у бюджетних закладах та установах галузі «Освіта» виконано заходи зі зменшення споживання теплової та електричної енергії, а саме: замінено звичайні освітлювальні прилади на енергоефективні у кількості 1412 од. в ДНЗ №№ 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 40, НВК ДНЗ №№ 9, 11, 41, ССШ №№ 1, 2, 7, 9, 10, 29, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 26, Олександрівській гімназії, Піщанській ЗОШ, МНВК, ПДЮ; замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі з більшим коефіцієнтом термічного опору загальною площею 3421 м² у навчально-виховних закладах: ДНЗ №№ 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 40, НВК ДНЗ №№ 9, 34, 37, 41, 42, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20, 21, 24, 27, ССШ №№ 1, 2, 7, 9, 25, гімназії № 1, ЦНТТМ, МНВК, ПДЮ, ДЮСШ № 2, ЦЕНТУМ, проведено енергетичні аудити 9 закладів на суму 98,0 тис. гривень, проведено капітальний ремонт системи опалення в ЗОШ №№ 6, 11, 13, ДНЗ №36

замінено 963 п. м. труб та відновлено 963 п. м. теплоізоляції, замінено 103 крани, 1 засувка; проведено реконструкцію будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 14 «Золотий півник» по вул. Прокоф'єва, 15, а саме утеплено 393,4 м² зовнішніх стін, замінено 2 дверей.

У лікувально-профілактичних установах галузі «Охорона здоров'я» впроваджено енергозберігаючі заходи, які направлені на зменшення споживання теплової, електричної енергії: здійснено заміну ламп розжарювання в кількості 918 одиниць в КУ «СМКЛ № 1», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5», КУ «СМКДЛ», КУ «СМКПБ», КЗ «ЦПМСД № 3», КУ «СМКСП», проведено заміну віконних полотен площею 588 м² та 127,5 м² дверних полотен в КУ «СМКЛ № 1», КУ «СМКЛ № 4», КУ «СМКЛ № 5», КУ «СМДКЛ», КЗ «ЦПМСД № 3», КУ «СМКСП».

У закладах галузі «Культура» економію теплової та електричної енергії досягнуто за рахунок упровадження таких енергозберігаючих заходів, як заміна ламп розжарювання на сучасні енергоефективні в кількості 27 од. в ДМШ № 3, центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, віконних та дверних полотен на металопластикові загальною площею 54,797 м² в центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, бібліотеках-філіях №№ 8, 5, 1, дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка

У цілому завдання Програми виконано, але у зв'язку з обмеженими можливостями міського бюджету, заміну ламп розжарювання на енергоефективні в бюджетних закладах та установах галузей «Освіта», «Охорона здоров'я» та заміну вікон виконано не в повному обсязі.

У 2015 році у рамках співпраці Сумської міської ради з проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (далі – Проект МЕР), «Практична модель розбудови спроможності органів місцевого самоврядування ефективно управляти енергією», що фінансуються за рахунок Агентства США міжнародного розвитку (USAID) розроблено проект Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2015-2025 роки. В рамках Проекту МЕР було проведено енергетичні обстеження 10 будівель житлової сфери та 17 об'єктів соціально-культурної сфери міста Суми, експрес-аудити систем енергопостачання комунальних підприємств міста, надано допомогу в розробці інвестиційних пропозицій, проведено семінари-консультації для представників виконавчих органів, комунальних підприємств Сумської міської ради. Також, проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні» в рамках інформаційної кампанії було надано місту Суми ролики соціальної реклами, макети біг-бордів, інформаційні брошури та плакати з енергозбереження зі слоганом інформаційного звернення до громадян України «Збережи тепло- збережи Україну».

Уперше у місті Суми був проведений загальноміський захід «Дні сталої енергії у м. Суми», який був спрямований на популяризацію знань серед населення з енергозбереження та впливу людини на зміну клімату. Захід відбувався в рамках Проекту МЕР за організаційної підтримки Асоціації «Енергоефективні міста України» (АЕМУ).

Протягом Днів сталої енергії у навчально-виховних закладах міста пройшли тематичні заняття й виховні години з питань ощадного ставлення до енергії та перегляд фільмів на енергетичну й екологічну тематику. За участю дітей у центрі міста відбулись вуличні флешмоби «Розмалуй логотип» і «Час берегти енергію», в муніципальній галереї Агенції промоції «Суми» сумчани могли оглянути виставку дитячих робіт «Бережімо природу» та переглянути фільми «Домівка» і «Сутінки цивілізації». Тут же ж було організовано збір відпрацьованих батарейок. На комунальних підприємствах «Міськвітло», «Міськводоканал» та «Електроавтотранс» було організовано дні «відкритих дверей», під час яких учнівська молодь мала нагоду познайомитись з енергоощадними та енергоефективними технологіями. Сумські школярі масово відвідали кафедру прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету і кафедру енергетики в АПК Сумського національного аграрного університету, де їм розповіли про професійну підготовку майбутніх спеціалістів-енергоменеджерів і енергетиків та показали навчальні лабораторії. В рамках Днів відбулись зустрічі студентів цих університетів з представниками АЕМУ.

У рамках проведення Днів сталої енергії була організована робота «Енергоефективного містечка», де школярі загальноосвітніх закладів взяли участь у конкурсах та вікторинах на екологічну та енергозберігаючу тематику, підготовлених екологічною організацією «Романтик», ГМ «Опора» та ГО «Центр Європейських ініціатив»; сумчани отримали безкоштовні консультації із пільгового кредитування впровадження заходів з енергозбереження у будівлях від банків АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Ощадбанк», ознайомились із напрацюваннями СумДУ та провідними технологіями від виробників енергоефективного обладнання компаній «Рехау», «Хенкель», макетом енергоефективного будинку, його дизайнерським оформленням та отримали консультації щодо будівництва від представників БК «Фенікс», ГО «Центр місцевих ініціатив».

У парку ім. І. Кожедуба на фестивалі сталого розвитку «Sumy Energy Fest» діти змагались з виготовлення корисних речей з ПЕТ-пляшок та частувались коктейлями зі свіжих фруктів, енергію для приготування яких виробляв «Енерговелосипед», створений спільно ГО «Центр європейських ініціатив» та БК «Фенікс».

Також, сумчани мали нагоду отримати консультації щодо переваг управління багатоквартирними будинками та створення ОСББ. Організатором консультацій виступила Асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Сумщина». Інформацію про проведення просвітницьких заходів на енергозберігаючу та екологічну тематику висвітлено в «Екологічному орієнтирі» (додаток до газети «Ваш шанс» 44/4.11.2015), на «Муніципальному інформаційному порталі».

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ
ТА БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

40030, м.Суми, вул. Горького, 21, тел. (0542) 700-399, факс 700-717, E-mail: mfin@meria.sumy.ua

Зауваження

до проекту рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми енергозбереження та
енергоефективності у бюджетній сфері м.Суми
на 2014-2016 роки за 2015 рік»

1. Враховуючи те, що заходи з енергозбереження окремим рядком в міському бюджеті не передбачаються та не фінансуються (видатки включені до загального обсягу видатків галузі «Освіта», «Охорона здоров'я», «Культура»), інформація щодо обсягів фінансування з міського бюджету перевірена на підставі відповідних даних, наданих галузевими управліннями.

2. У зв'язку з тим, що зміни до Програми не були своєчасно внесені, по деяких заходах фактичні обсяги фінансування перевищують планові обсяги.

Директор департаменту

С.А.Липова