



605

Проект
Оприлюднено
«22» 05 2019 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « » 2019 року № 80 - МР
м. Суми

Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року

Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Велитченко Е.В. про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Велитченко Е.В.) про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року прийняти до відома (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Велитченко Е.В.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Велитченко Е.В.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

До проекту рішення Сумської міської ради


«Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»

Директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради



Е.В. Велитченко

Начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради



Ю.М. Мельник

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



С.А. Липова

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



О.І. Журба

Начальник правового управління



О.В. Чайченко
І.В. Кальченко

Секретар Сумської міської ради



А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»



Е.В. Велитченко

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА		
Відділ з організації діяльності ради		
Сумської міської ради		
Реєстраційний номер проекту рішення		
149		
від	22	05
		2019 р.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913 – МР (зі змінами), за підсумками 2018 року ⇒
від №

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами), за підсумками 2018 року

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

✓ Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство м. Суми обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, тощо.

На реалізацію програми за 2018 рік використано 417 млн. 137,5 тис. грн, з них кошти загального фонду міського бюджету – 195 млн. 127,5 тис. грн. та кошти спеціального фонду – 222 млн. 010,0 тис. грн. в т.ч. кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 21 млн. 697,4 тис. грн. та 41 млн. 900,0 тис. грн. коштів субвенції на забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд.

Станом на 01.01.2019 житловий фонд міста Суми складає 1816 житлових будинків з різною формою управління, а саме багатоквартирні: 249 ОСББ; 331 будинків, які самостійно обрали управителя, 7 будинків, які обрали

самостійну форму управління, 1092 житлових будинків, якими на даний час не обрано ніякої форми управління; 137 будинків, які не є багатоквартирними.

В поточному році створено 29 об'єднань співвласників та 7 органів самоорганізації населення.

У 2018 році за кошти міського бюджету було виконано по капітальному ремонту житлового фонду на суму 31 845,8 тис. гривень. Загальна кількість будинків, в яких було проведено капітальний ремонт 117 шт., в тому числі 9 будинків ОСББ. За кошти міського бюджету було виконано наступні роботи:

- капітальний ремонт покрівлі було виконано в 44 будинках загальним обсягом 28004,4 м. кв.;
- капітальний ремонт системи гарячого, холодного водопостачання та системи опалення виконано в 45 будинках загальним обсягом 10449,7 м.п.;
- капітальний ремонт (заміна) водопідігрівачів проведено в 8 будинках на суму 1 940,00 тис. грн.;
- інші будівельні роботи (капітальний ремонт системи водовідведення, капітальний ремонт парапетів та вентканалів, капітальний ремонт каналізаційної системи, капітальний ремонт електромереж будинку в місцях загального користування, капітальний ремонт фасадів) проведено в 20 будинках.

Здійснено капітальний ремонт 105 ліфтів та 57 систем ОДС. Проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 39 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації.

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків, мешканці 28 житлових будинків звернулися з заявами (пропозиціями) щодо дольової участі у проведенні капітального ремонту відповідно до Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 05 жовтня 2016 року № 1162-МР.

Для стимулювання населення міста до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, з міського бюджету відшкодовано витрати за кредитами на заходи з енергозбереження 1314 фізичним особам та 19 ОСББ в сумі 1,628 млн. грн. відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015-2017 роках, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 № 43-МР (зі змінами).

Виконані роботи по капітальному ремонту існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок на загальну суму 19,147 млн. грн. з площею заощення 24,1 тис. кв. м., таких вулиць як: Петропавлівська, 1-ша Набережна р. Стрілка, Іллінська, Пушкіна, Ярослава Мудрого, Генерала Чибісова, Марко Вовчок, Троїцька (влаштування вело -доріжок),

Харківська, Миколи Василенка, Романа Атаманюка, пров. Спортивний та площі Привокзальна.

Після проведеного капітального ремонту введено в експлуатацію міст по вул. Горького. Також проведені роботи з поточного ремонту 3-х пішохідних мостів через річки Псел, Сумку, Стрілку по вул. Заливній, вул. Нижньоохолодногірській, вул. Круговій на загальну суму 420 000,00 грн. та технічне обстеження мосту р. Псел по вул. Харківській, шляхопроводу по вул. Привокзальній.

Виконані роботи по капітальному ремонту 11-ти зупинок громадського транспорту: «вул. Інтернаціоналістів», «Міськвійськомат», «9-й мікрорайон», «Житловий масив», «Третя поліклініка» «прос. Михайла Лушпи», «вул. Олексія Береста»- 2 шт., «вул. Садова», «вул. Олексія Береста», «Міська дитяча лікарня», проведено пониження бортових каменів до нульового рівня на 7-ми пішохідних переходах.

Також проведений поточний ремонт пішохідних тротуарів на 14-ти об'єктах благоустрою на загальну суму в 2 млн. 280, 3 тис. гривень.

Виконаний

Поточний ремонт сходів біля фонтану «Садко» та у сквері ім. С.П. Супруна на загальну суму 57,5 тис. гривень.

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради проводилася реалізація 4-х проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми на загальну суму 1 млн. 436,5 тис. грн. Виконані роботи по «Капітальному ремонту об'єктів благоустрою – улаштування зони відпочинку між вулицею 2-га Північна, вулицею Юрія Липи та провулком Веретинівським (№34- сквер випускників Добровільної), «Будівництво майданчику для катання на скейтах по вул. Декабристів біля ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 м. Суми (№48- Міні-скейтпарк по вул. Роменській), «Капітальному ремонту об'єктів благоустрою – улаштування зони відпочинку біля будинку №15 по пр. Михайла Лушпи (№58 – Сквер розваг та відпочинку)», «Капітальному ремонту об'єктів благоустрою – улаштування майданчику для складування ТПВ між будинками №40, 40/1, 40/2,46 по вул. Харківській (№29 – Новий «Євросмітник» по вул. Харківській)».

Після проведення публічної закупівлі через електронну систему «ProZorro» укладені договори та розпочаті роботи по капітальному ремонту об'єктів благоустрою – 3-х скверів на загальну суму 3млн. 200,75 тис. грн, в тому числі:

- розташованого на перехресті проспекту Михайла Лушпи та вул. Харківської ;

- скверу «Пам'яті» по вулиці Ковпака;

- скверу « Героїв Небесної Сотні».

Виконано робіт по об'єкту реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д= 1000 мм, який проходить по яру між пр. Степана Тимошенка (пр. Урицького) та вул. Панфілова на суму 14млн. 779,8 тис. грн., реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській на суму 10 млн. 957,2 тис. гривень.

Була виготовлена проектно – кошторисна документація на реконструкцію (санацію) самотічних каналізаційних колекторів: Д= 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6; Д=500 мм по вул. Черкаська та вул. Лінійна; Д=600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. СКД до КНС-6 та Д=400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київський на суму 873,2 тис. гривень.

Розроблена проектно – кошторисна документація по об'єктам: реставрація споруди «Альтанка», реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д=1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілки та проведена процедура публічної закупівлі.

Після проведення публічної закупівлі укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту електричних мереж вуличного освітлення по проспекту Курському. За звітний період виконані роботи на суму 1,9 млн. гривень.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та в парку ім. І.М. Кожедуба. Зокрема, видалено 1079 дерев з навантаженням та вивезенням деревини, проведено обрізку крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок з навантаженням та вивезенням деревини – 1565 шт., видалено самостійних дерев (порослі) з навантаженням та вивезенням деревини в кількості 24,5 тис. шт., видалено чагарників та порослі самосійних дерев на площі 5150 м кв., підживлено дерев і кущів в кількості 858 шт., прополені 1181 пристовбурна ямки, проведено корчування 101 пня по місту та в парку ім. І.М.Кожедуба.

Висаджено нових дерев в кількості 1118 шт., кущів – 493 шт..

Проводились планові роботи по догляду за газонами, в т.ч. викошено трави на газонах на площі 35,8 тис. сотки, полито 45,8 тис. кв. м. газонів, забезпечено весняне підживлення газонів на 286,2 сотках, виконано підсів газонів на площі 196 м. кв.

Виконані роботи по садінню 152,5 тис. рослин у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами на площі 4,1 тис. кв. м., висаджено 2941 шт. тюльпанів на площі 38,7 кв. м. Проводились роботи по догляду за 8,4 тис. троянд.

Проводились роботи по догляду та утриманню за об'єктами загального користування, а саме: систематичне очищення 351 урн від сміття.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 105,4 тис. кв. м), утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, поточне утримання туалетів у сквері «Дружба», святкове оформлення міста до 9-ти урочистих заходів тощо. Крім того, виконані роботи з поточного ремонту 30 сміттєвих баків та 259 лавок по місту, видалено 131 аварійних дерев на кладовищах міста, встановлено 108 секторних стовпів, проведено поточний ремонт 11 пам'ятників на кладовищах, поховано 25 чоловік безрідних, виконано ремонт огорожі – 164, 46м/п, ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах міста – 1,1 тис. м², було виготовлено та встановлено 23 шт. контейнерів для сміття на кладовищах міста.

КП «Сумижилкомсервіс» СМР надавались послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні для

складування твердих побутових та негабаритних відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району (с.В.Бобрик). Підприємством за звітний рік на полігоні прийнято та утилізовано твердих побутових відходів 290,3 тис. м³ або 72,3 тис. т ТПВ.

КП «Паркінг» СМР проводилось щотижневе планове прибирання 282 зупинок громадського транспорту, очищення та вивезення сміття з 326 урн міста, санітарне утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський».

КП «Сумикомунівест» СМР на території дитячого парку «Казка» були облаштовані партерні газони площею 0,5 тис. м. кв. на суму 70,0 тис. гривень.

КП «Центр догляду за тваринами» СМР виконано роботи по регулюванню чисельності безпритульних тварин, в т. ч. безпритульних тварин гуманним методом (евтаназія) - 1 од. - 0,4 тис. грн., підбір та вивезення трупів тварин в кількості 49 од. - 62,9 тис. грн., по наданню послуг з регулювання чисельності тварин у населених пунктах - 46 од. - 68,7 тис. грн., по наданню послуг з відлову та поверненню тварин - 37 од. - 70,8 тис. грн., послуг з ведення обліку та реєстрації тварин (ідентифікація із застосуванням кліпсування) - 41 од. - 10,1 тис. грн., надання послуг з обліку та реєстрації тварин - 63 од. - 16,8 тис. грн., послуги з контролю за утриманням та поведженням з тваринами - 3 послуги на суму 19,9 тис. грн., послуги з утримання тварин у притулку - 32 од. на суму 53,3 тис. грн. та надання послуг з перетримки у притулку - 33 од. на загальну суму 38,1 тис. гривень.

КП «Міськводоканал» СМР виконані роботи за власні кошти:

- по системі водопостачання - на суму 0,3 млн. грн., а саме: поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 676 м.п.; установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання в кількості 68 одиниць; поточний ремонт покрівлі станції III-го підйому по вул. І.Виговського (52 м²); ремонт приміщення станції III-го підйому вул.Бельгійська, 9 ; ремонт покрівлі НС III-го підйому по вул. Прокоф'єва (26 м²); ремонт покрівлі Токарівської ВНС (26 м²), ремонт покрівлі Тополянської ВНС (356,5 м²), ремонт покрівлі ТП - 2 площадки Ключево Тополянського водозабору (22,82 м²) та ремонт приміщення Тополянської ВНС (машзал).

- по системі водовідведення - на суму 2,04 млн. грн., зокрема: установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водовідведення в кількості 107 одиниць; ремонт каналізаційної залізобетонної мережі Д= 400 мм по вул. Першотравневій (55,5 п.м.); ремонт каналізаційної мережі Д= 200 мм по вул. Охтирській, 12 (12 п.м.), Д=400 мм по вул. Санаторна, 3 (171 п.м.), Д 600 мм по вул. Шота Руставелі (42 п.м.), Д= 500 мм по пров. Баумана (6 п.м.), Д=315 мм по вул. Ярослава Мудрого (69 п.м.), Д 400 мм по вул. Замостянській, 5 (45 п.м.); ремонт каналізаційного колодязя по вул. Металургів, 117/2; поточний ремонт покрівель КНС-2 ,4, 5,6,9, 10,13,15(загальною площею 1,1 тис. кв. м);

- по очисним спорудам - на суму 167,8 тис. грн.;

- на об'єктах бази підприємства - на суму 166,3 тис. гривень.

Крім того, на виконання профілактичних ремонтних робіт на об'єктах підприємства використано матеріально-товарних цінностей на суму близько 7,8 млн. гривень.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтану «Садко».

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськвітло» СМР було виконано їх поточний ремонт: проведено заміну/встановлення світильників – 542 шт., замінено лампи на вулицях міста в загальній кількості 12350 шт., в т. ч 3255 шт. енергозберігаючих та введено в експлуатацію 18,093 км. мереж вуличного освітлення.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтану в сквері «Покровський» (верхня та нижня тераси), фонтану «Європейський», фонтану на вході до парку ім. І.М. Кожедуба.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами, зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази, постійні неплатежі споживачів за отримані послуги, за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка: КП «Міськводоканал» СМР в сумі 16 млн. 760,1 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості за електричну електроенергію перед ПАТ «Сумиобленерго» в сумі 13,0 млн. грн., КП «Сумижилкомсервіс» СМР в сумі 5 млн. 727,0 тис. грн, та КП «Центр догляду за тваринами» СМР в сумі 319,3 тис. гривень. Крім того за рахунок коштів міського бюджету збільшений статутний фонд КП «Сумижилкомсервіс» СМР на 126,5 тис. грн. за рахунок придбання мотопомпи з комплектом рукавів та дизельного генератора 15 КВТ.

Недостатнє забезпечення фінансовими ресурсам, постійні неплатежі споживачів за отримані послуги спричинили значне відставання доходів підприємств і організацій галузі від експлуатаційних витрат, що позбавляє їх можливості розвивати виробництво, поповнювати обігові кошти та поновлювати основні фонди. Внаслідок цього, на підприємствах та організаціях галузі продовжує функціонувати значна частина технічно застарілого обладнання (котли, насоси та інше обладнання) інженерних мереж, заміна яких могла би значною мірою сприяти економії енергоресурсів та зменшенню вартості житлово – комунальних послуг.

На підставі Закону України «Про публічні закупівлі» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 департаментом інфраструктури міста СМР проведено електронних аукціонів через електронну систему «ProZorro» на 209 млн. 888,8 тис. грн., в том числі за переговорною процедурою на суму 31 млн. 466,2 тис. гривень.

Директор департаменту
інфраструктури міста СМР



Е.В. Велитченко

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000 КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1213210 КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання (показники ефективності)					
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Держ. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	656,0			656,0			277,6		277,6			
	Завдання: 46. Організація та проведення громадських робіт	656,0			656,0			277,6		277,6	✓		КП Зеленбуд СМР виконувались заходи з проведенням оплачуваних громадських робіт протягом 9 місяців, середня вартість одного заходу 30,84 тис. грн.

Сумський міський голова

Виконавць: Велиценко Б.В.

О.М. Лисенко

612

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року» №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216011

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	65000,0			65000,0		31845,8			31845,8		
	Завдання 19.1	45000,0			45000,0		21451,6			21451,6		

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216013

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконавця (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	23493,4			23493,4		18144,9			18144,9		

	Завдання: 30.1 Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Привокзальна, 4/13	5868,0					5868,0	4136,0	4136,0	4136,0	Охорона 6 водозаборів та 1 КНС, середня вартість в місяць яких складає 49,10 грн.
	Завдання: 30.2 Фінансова підтримка (оплата заборгованості з електроенергією)	14000,0				14000,0		13000,0	13000,0		Надана фінансова підтримка одному підприємству по оплаті заборгованості за електроенергію
	Завдання: 31. Розробка нормативів літнього водопостачання для населення м. Суми	70,0				70,0		0,0	0,0		
	Завдання: 32. Вимоги пожежної безпеки	150,4				150,4		0,0	0,0		
	Завдання: 33. Придбання водопровідних та каналізаційних локів	400,0				400,0		0,0	0,0		
	Завдання: 34. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів каналізаційних мереж, теплічне обслуговування	1745,0				1745,0		733,5	733,5		Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 5 об'єктах, середня вартість яких склали 123,5 тис.грн. та капітальний ремонт по перепідключенню мереж гуртожитку по пр-ту Курський, 6/1 від мереж АТ НВАТ ВІДП Компресормаш на суму 152,6 тис.грн.
	Завдання: 35. Виконання геофізичного дослідження свердловин	100,0				100,0		96,0	96,0		Виконано геофізичне дослідження однієї свердловини
	Завдання: 36 Капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації	50,0				50,0		50,0	50,0		Проведено капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації вартість якого склали 50,0 тис.грн.

	Завдання: 37. Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми 2018-2020 роки	790,0								0,0					
	Завдання: 38. Капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми	320,0			320,0					129,4				Проведено капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми вартість капітального ремонту склали 129,4тис.грн.	

Сумський міський голова

Виконавчий Величченко Е.В.

О.М. Лисенко

Додаток 5

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року» №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216016

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет			
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2276,0			2276,0		2076,6			2076,6		
	Завдання: 44. Встановлення вузлів комерційного обліку	2276,0			2276,0		2076,6			2076,6		

Капітальний ремонт вузлів комерційного обліку у ЦТП котельних м. Суми зроблено за середньою вартістю одного вузла 27,3 тис. грн.

618

Сумський міський голова
Виконавець: Величченко Е.В.



О.М. Лисенко

Додаток 6

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216017

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Інші джерела фінансування			
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3000,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3000,0			3000,0		183,2			183,2		
	Завдання: 45. Забезпечення паливного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	3000,0			3000,0		183,2			183,2		
												Виготовлено 7 технічних паспортів на житлові будинки. Середня вартість яких складає 26,17 тис.грн.

Сумський міський голова
Виконавець Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

323

Додаток 7

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216020
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місьц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місьц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	22329,7			22329,7		6046,2			6046,2		
1.	Завдання: 29. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства в т.ч.	22329,7			22329,7		6046,2			6046,2		
1.1	Забезпечення належного	1521,7			1521,7		319,2			319,2		

Надана фінансова підтримка КП Сумжилкомсервіс СМР 5727,0 тис.грн. та КП ДС «Сумжитло» 319,2 тис.грн.

620

1.2	функціонування КП «Центр догляду за тваринами» СМР	7103,0	7103,0						5727,0	5727,0
1.2.1	Фінансова підтримка КП "Сумижилкомсервіс" СМР, в т.ч.	1070,1	1070,1						1070,1	1070,1
1.2.2	-для сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ та екологічного податку	5402,4	5402,4						4656,9	4656,9
1.2.3	-на виконання вимог Постанови Вишого Адміністративного Суду України від 08.11.2017	79,3	79,3							
1.2.4	-на придбання дизельного палива	115,2	115,2							
1.2.5	-оплату послуг та експлуатації на гусеничному ходу	190,0	190,0							
1.2.6	-оплату послуг автомобіля-самоскида	110,0	110,0							
1.2.7	-проведення пересипки твердих побутових відходів, розміщених на 2-й черзі полігону ТПВ.	120,0	120,0							
1.2.8	-придбання свиняльників потужністю 1000л	16,0	16,0							
1.3	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого пінтного водопостачання та водовідведення, які	13705,0	13705						0	0

Додаток 8

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
 від №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
 (назва програми)

1. 1200000
КВКВ
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1216030
КФКВ
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інші джерела фінансування	Стап виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	210115,2	210115,2	210115,2	210115,2	93069,7	93069,7	93069,7	93069,7	93069,7	12	13
	Завдання: 4. Забезпечення ремонту мостів і шляхопроводів	18100,0	18100,0	18100,0	18100,0	6146,1	6146,1	6146,1	6146,1	6146,1		
												Проведено ремонт одного мосту через річку Сумка з/д.Г.Орського

523

благоустрою кладовищ, діяльності спецслужб, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень	5421,4									га, середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовищ склали 55,93 тис.грн.; поховано 25 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного складала 2,93 тис.грн., утримувалось дві громадські вбиральні середні витрати однієї склали 146,1 тис.грн.
Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території	5421,4	5421,4	3155,0	3155,0				3155,0		Кількість заходів із санітарної очистки території склали 55, середня вартість одного заходу складала 57,36 тис.грн.
Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою	20100,0	20100,0	3621,0	3621,0				3621,0		Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 73 об'єктах середня вартість якого складала 49,6 тис.грн.
Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1000,0	1000,0	341,0	341,0				341,0		Кількість безпритульних тварин які регулювали 302 од. середні витрати на проведення однієї тварини 1,13 тис.грн.
Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	11780,0	11780,0	7078,5	7078,5				7078,5		Кількість об'єктів по яким проведено капітальний ремонт склали 38, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 186,3 тис.грн.

Сумський міський голова

Виконавць: Велитенко Е.В.

О.М. Лисенко

Додаток 9

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216090
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	3332,0			3332,0		2387,2					
	Завдання: 20. Забезпечення святкового оформлення міста	2700,0			2700,0		2071,7			2071,7		Кількість святкових заходів складала 79,49 тис. Витрати розробки однієї схеми



Додаток 10

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217310

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

КФКВ

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	78643,2			78643,2		4123,0			4123,0		
	Завдання: 3 47. Заходи будівництва, реставрації та реконструкції	78643,2			78643,2		4123,0			4123,0		
												Середня вартість реконструкції одного об'єкта 2494,90, кількість об'єктів 17. Середня вартість будівництва одного об'єкта 959,95, кількість об'єктів 628

Сумський міський голова
Виконавець: Велиценко Е.В.

О.М. Лисенко

Додаток 14

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217330
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інші джерела фінансування	Стат виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	8170,2	30,0	8140,2	5636,1	5636,1	5636,1	✓	10	11	12	13
	Завдання: 47. Заходи будівництва, реставрації та реконструкції	8170,2	30,0	8140,2	5636,1	5636,1	5636,1					
												Середня вартість будівництва одного об'єкта 832,75 тис.грн., середня вартість реконструкції одного об'єкта 1152,5 тис.грн.

Сумський міський голова

Виконавць: Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

629

Додаток 12
до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217340
КФКР
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами). від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання (показники ефективності)					
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки Завдання: 47.Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції	2254,0		2254,0			674,7		674,7				Роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового Будинку по вул.Соборній 32 виконано на суму 420,9 тис.грн. Роботи по реставрації споруди "Альтанка" в м.Суми виконано на суму 253,8 тис.грн.

Сумський міський голова

Виконавець: Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

630

Додаток 13

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
 від №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
 (назва програми)

1. 1200000
 КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
 КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1217363
 КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	21697,42	20623,92	1073,5	6354,3	6015,9	338,4	✓				
	Завдання: 47. Заходи з будівництва, реставрації та											

Додаток 14

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217640

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

КФКВ

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1690,0		1690,0			1628,4		1628,4			
	Завдання: 41. 1 Відшкодування 3 міського бюджету	1400,0		1400,0			1338,4		1338,4			

Кількість позичальників отримали кредит впровадження

№ 633

	частині відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів	290,0						енергозберігаючих заходів 1314 од.
	Завдання: 41.2 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими співвласників багатоквартирних житлових будинків, будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0		Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 19 од.

Сумський міський голова

Виконавця: Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

Додаток 15

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року» №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 1217670 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
КФКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет				
				обл. бюджет	місц. бюджет			обл. бюджет	місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	127913,4		127913,4	127913,4		126,5		10	11	12	13
	Завдання: 42. Зabezпечення зміцнення матеріально-технічної підприємств комунальної форми власності	127913,4		127913,4	127913,4		126,5			126,5		

На повнення статутного капіталу КП Сумжилкомсервіс СМР направлено кошти в сумі 126,5 тис.грн., а саме для придбання дизельного генератора 44,0 тис.грн. та мотопомпи рухавів для мотопомпи 82,5 тис.грн.



Сумський міський голова
Виконавець: Величенко Е.В.

О.М. Лисенко

Додаток 16

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№ від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217691
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання (показники ефективності)					
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	938,3		938,3	48,6		48,6						

	Завдання: 19.4. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40%/60%) за рахунок цільового фонду	800,0				48,6	48,6		В зв'язку з малою активністю громадян по збиранню коштів по програмі 40/60 роботи виконані лише пропорційно зібраним коштам від населення
	Завдання: 13. Забезпечення відтворення зелених насаджень за рахунок цільового фонду	138,3	138,3	0		0			

Сумський міський голова

Виконавець Величенко Е.В.

О.М. Лисенко



Додаток 17

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»>>
 від №

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
 (назва програми)

1. 1200000
 КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
 КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1218861

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

КФКВ

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	74070,2		74070,2			0			0		
	Завдання: 51. Надання бюджетних позичок на оворотній основі	74070,2		74070,2			0			0		

Сумський міський голова

Виконавець: Велиценко Е.В.

О.М. Лисенко



Додаток 18

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1219770
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва цільової програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки Завдання: Створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення надання життєво необхідних послуг	1980,0			1980,0		1980,0		1980,0				Міжбюджетний трансферт Верховнодержавного сільськогосподарського управління буде використано за шльовим призначенням в 2019 році

Сумський міський голова
Виконавчий Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

838

Додаток 19

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1500000

КВКВ

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1510000

КВКВ

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1516030

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	275000,0			275000,0		199872,1			199872,1		
	Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного	77890,0			77890,0		68945,7			68945,7		
							68945,7					Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулиць дорожньої мережі 65000

940

ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	41000,0	41000,0	36951,0	36951,0	36951,0	площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом 106070,4 кв.м.
Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	41000,0	41000,0	36951,0	36951,0	36951,0	Середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 29,76 грн., площа вулично-дорожньої мережі, на якій проведено роботи з очищення (утримання) 1241633,1 кв.м.
Завдання: 10. Забезпечення проведення ремонту та обслуговування технічних засобів руху та електросервісу для безперервної роботи світлофорних об'єктів	6110,0	6110,0				
Завдання: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	50000,0	50000,0	16400,4	16400,4	16400,4	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 1125,1 грн., площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом 14576,8 кв.м
Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту тролей, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних доріг та проїзнів	100000,0	100000,0	77575,0	77575,0	77575,0	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальних доріг і проїзнів 962,9 грн., площа внутрішньоквартальних доріг та проїзнів, на яких проведено капітальний ремонт 80639,3 кв.м

Сумський міський голова


Виконавчий: Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

	проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі та штучних споруд за рахунок субвенції з державного бюджету													поточним ремонтном 64461,5 кв. м. Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 650,0 грн.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Сумський міський голова

Виконав: Величченко Ф.В.



О.М. Лисенко

Додаток 21

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1.500000
КВКВ
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1.5110000
КВКВ
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми
3. 1.517442
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інші види фінансування	Стан виконання (обсяги/ефективності)			
		Усього	Центр. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	Центр. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	73.4			73.4							
	Завдання: Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	9. 73.4			73.4							

Сумський міський голова

Виконавця: Велиценко Е.В.

О.М. Лисенко

644

Додаток 22

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№ від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1600000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1610000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1617370
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стат виконання (показники ефективності)				
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування			обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	150,0		150,0			0		10	0		

	Завдання: 28. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів (3 подальшим визначенням, з числа поданих, кращого найбільш оригінального проєкта для подальшої реалізації)	150,0			150,0	0	0	0	0	0					
--	---	-------	--	--	-------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

Виконавць: Велитченко Е.В.

О.М. Лисенко

	(самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми	264,0									тимчасових збірно-розбірних індивідуальних споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми
Завдання: 25. Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів	264,0	164,0								Направлено на зберігання демонтованих об'єктів з січня по червень 2018 року після чого вони були передані до команди місцевої влади на договір на зберігання був дорожньо-примісним.	

Сумський міський голова

Виконавця: Василенко Е.В.

О.М. Лисенко



Додаток 24

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1600000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1616090
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1616090
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Усього	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Слав виконання (показники ефективності)			
		держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Інші джерела фінансування		держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Інші джерела фінансування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	312,38	312,38	312,38	128,46	128,46	128,46	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98
	Завдання: Придбання	22	209,0	209,0	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98	96,98
	та											

Здійснено розрахунок
549

рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій											31,48	Послуги надано відповідно прийнятих рішень відповідно до виконавчого комітету про демонтаж рекламних конструкцій
виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій	23.	103,38	103,38	103,38	31,48	31,48	103,38					
Завдання:	Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зонівної реклами											

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Велитченко Е.В.



650

