

413



Проект
оприлюднено
«30» « 03 » 2020 року
П. 2

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2020 року № 47 - МР
м. Суми

Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 - МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік

Ураховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від __ № __ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

Інформацію про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік, взяти до відома (додатки 1-3).

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
23.03.2020

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Доповідач – директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Липова С.А.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради
«Про стан виконання Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері міста
Суми на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 21 грудня
2016 року № 1548 - МР (зі змінами),
за підсумками 2017-2019 років, у тому числі
за 2019 рік»
від 2020 року № -МР

**Інформація про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми
за 2017-2019 роки**

1.	03	
	02	Виконавчий комітет Сумської міської ради
	15	
	08	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	10	
	06	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	14	
	07	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
	24	
	10	Відділ культури Сумської міської ради
	47	
	15	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	75	
	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

494

2. 75 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
37 найменування відповідальних виконавців програми
3. 0160 Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки,
6310 затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (зі змінами)
7410
7320 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження
7363
7640
7680
7700
8600

Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-
ня місцевого
бюджету

4. Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міський бюджет				обл. бюджет	міський бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми												
Галузь "Освіта"												
1.1.	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ1517640)	48093,53				48093,53	0,00				0	Виконується. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано заклади для комплексної термомодернізації будівлі
1.2.	Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів (ПКВКМБ1517640)	195,00			195,00		194,88					Виконано обмірвальні креслення зовнішніх геометричних розмірів 14 будівель та обмірвальні креслення внутрішніх геометричних розмірів 3 будівель.
1.3.	Реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 "Чебурашка" за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13 а (ПКВКМБ1517640)	500,00			500,00		0,00					Не виконано. Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
1.4.	Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огорожуваних конструкцій ССШ № 29 по вул.-Залізний, 25, ДНЗ № 22 "Держельце") (ПКВКМБ 4716310, 1517320)	7499,40			2550,00	4949,40	6067,10				4345,9	Виконано. У ДНЗ №22 замінено 254,51 кв.м віконних блоків та 11,61 кв. м дверей, утеплено 3013,04 кв. м фасаду. В ССШ №29 утеплено 3714,4 кв.м фасаду.

1.5. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20)	32719,61	1776,16	30943,45	1139,71	780,00	359,71	грант Європейського Союзу	Виконано. Оплачено послуги з проведення енергоаудитів будівель ССШ № 9, ЗОШ № 20. Розроблено проектно-кошторисну документацію по ССШ №№ 7, 9 (оплачено частину коштів). Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, керівника, менеджера, бухгалтеря, спеціаліста з закупівель проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Участь у проведенні Днів сталої енергії в м. Суми
	32603,61	1660,16	30943,45	1030,41	670,7	359,71		
	29,20	29,20		27,60	27,6			
	86,80	86,80		81,70	81,7			
Завдання 2. Модернізація систем освітлення								
2.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах (ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22) (ПКВКМБ1017410)	413,50	413,50		413,35	413,35			Виконано. Проведено заміну неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні у кількості 1985 од.
2.2. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17 (ПКВКМБ 0617640)	272,00	272,00		269,999	269,999			Виконано. Встановлено прожектор LX 100 (20 шт.), лістра 100 (14 шт.), світільник консольний лістра 50 (2 шт.), світільник круглий накладний (80 шт.), світлодіодний накладний світільник ЕН 1,2 (80 шт.), світлодіодний накладний світільник з крильцями (320 шт.), лампа LED матова (30 шт.), лампа лістра 003L (80 шт.), LED лампа ЕН 10 (100 шт.)
Завдання 3. Термомодернізація будівель								
3.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)	9124,10	3807,01		9047,64	5272,14	0		3775,5
ССШ № 1, ЗОШ № 6 (ПКВКМБ 1017410)	1557,36	1557,36		1554,92				1554,92
ЗОШ № 21 (ПКВКМБ 1017410)	309,00	9,00		303,75	294,91			8,84
ЗОШ № 27 (ПКВКМБ 1017410)	309,00	9,00		297,2	288,2			9,00
ЛІНЗ № 20 (ПКВКМБ 1017410)	849,75	24,75		821,76	797,83			23,93

ЗОШ № 27 (ПКВКМБ 1017410)	309,00	300,00	9,00	297,2	288,2	9,00	Виконано. Замінено 112,93 кв м віконних блоків
ДНЗ № 20 (ПКВКМБ 1017410)	849,75	825,00	24,75	821,76	797,83	23,93	Виконано. Замінено 336,4 кв м віконних блоків
ДНЗ № 23 (ПКВКМБ 1017410)	1498,74	1395,00	103,74	1497,79	1394,11	103,68	Виконано. Замінено 653,9 кв м віконних блоків
ДНЗ № 33 (ПКВКМБ 1017410)	1499,45	1390,00	109,45	1498,50	1390,00	108,50	Виконано. Замінено 610 кв м віконних блоків
Гімназія № 1 (ПКВКМБ 1017410)	80,50		80,50	79,69		79,69	Виконано. Замінено 41,96 кв м віконних блоків
ЗОШ № 4 (ПКВКМБ 1017410)	515,00	500,00	15,00	512,74	500,00	12,74	Виконано. Замінено 183,15 кв м віконних блоків
ЗОШ № 18 (ПКВКМБ 1017410)	316,30	307,09	9,21	315,81	307,09	8,72	Виконано. Замінено 127 кв м віконних блоків
НДЮ (ПКВКМБ 1017410)	309,00	300,00	9,00	309,00	300,00	9,00	Виконано. Замінено 131,77 кв м віконних блоків
ЗОШ № 13 (ПКВКМБ 0617640)	643,00		643,00	631,48		631,48	Виконано. Замінено 127,976 кв. м віконних блоків
ЗОШ № 21 (ПКВКМБ 0617640)	537,00		537,00	530,8		530,8	Виконано. Замінено 155,442 кв. м віконних блоків
ЗОШ № 26 (ПКВКМБ 0617640)	400,00		400,00	394,46		394,46	Виконано. Замінено 122 кв. м віконних блоків
ЗОШ № 27 (ПКВКМБ 0617640)	300,00		300,00	299,74		299,74	Виконано. Замінено 96 кв. м віконних блоків
3.2. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640)	261,85		261,853	261,817		261,817	Виконано. Замінено 48,12 кв.м. віконних блоків
3.3. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640)	92,00		92,00	92,00		92,00	Виконано. Замінено 25,6 кв. м віконних та дверних блоків

3.4.	Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 "Волошка" м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галущького, 51 (ПКВКМБ 1017410)	1493,50	1450,00	43,50	1477,87	1434,83	43,04	Виконано. Замінено 279,92 кв м віконних блоків
3.5.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23", м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 36	1500,99	1392,40	108,59	1498,56	1390,00	108,56	Виконано. Замінено 620 кв м віконних блоків
3.6.	Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондрацьєва, 142	1296,20	1038,90	257,30	1265,35	1021,12	244,23	Виконано. Замінено 399,26 кв м віконних блоків
3.7.	Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 (ПКВКМБ 1017410)	125,00	50,00	75,00	125,00	50,00	75,00	Виконано. Замінено 47,33 кв м віконних блоків
3.8.	Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 (ПКВКМБ 1017410)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Виконано. Замінено 40 кв м віконних блоків
3.9.	Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОП №13 (ПКВКМБ 1017410)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Виконано. Замінено 26,92 кв м віконних блоків

3.12.	Придбання та встановлення віконних блоків у ССП № 3 (ПКВКМБ 1017410)	180,00			180,00		180,00		180,00	Виконано. Замінено 80,2 кв м віконних блоків	
3.13.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССП № 1 (ПКВКМБ 1017410, 0617640)	3664,51		3664,51	3662,31		3662,31		3662,31	Виконано. Утеплено 2159,3 кв м зовнішніх стін	
3.14.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССП № 10 (ПКВКМБ 1017410, 0617640)	2013,50		2013,5	1900,36		1900,356		1900,356	Виконано. Утеплено 1038,78 кв м зовнішніх стін	
3.15.	Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 (ПКВКМБ 1017410, 0617640)	1558,00		1421,00	1382,54	137,00	1382,54	грант GIZ	1382,541	Виконано. Утеплено 1324 кв. м покрівлі	
3.16.	Утеплення покрівлі в ССП №1 (ПКВКМБ 0617640)	3295,00		3295,00	3294,43		3294,43		3294,43	Виконано. Відремонтовано 2747,2 кв. м покрівлі з утепленням.	
3.17.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 (ПКВКМБ 0617363)	1488,35	1445,00	43,35	1485,59		1485,59		1442,32	43,27	Виконано. Відремонтовано 1094,0 кв. м покрівлі з утепленням
3.18.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617363)	298,70	290,00	8,70	296,25		296,25		289,97	6,28	Виконано. Замінено 92,4 кв м віконних блоків

<p>3.19. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунальної установи Сумської спеціальної навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 "Зіронка" Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда, 4, 6 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1194,80</p>	<p>1160,00</p>	<p>34,80</p>	<p>1193,70</p>	<p>1160,00</p>	<p>33,70</p>	<p>Виконано. Замінено 333,08 кв м віконних блоків</p>
<p>3.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня—дошкільний навчальний заклад № 42" за адресою: м. Суми, " вул. Комсомольська, 22 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1488,35</p>	<p>1445,00</p>	<p>43,35</p>	<p>1487,88</p>	<p>1444,54</p>	<p>43,34</p>	<p>Виконано. Відремонтовано 1092,2 кв. м покрівлі з утепленням</p>
<p>3.21. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській, 13 м. Суми (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1478,05</p>	<p>1435,00</p>	<p>43,05</p>	<p>1477,77</p>	<p>1434,73</p>	<p>43,04</p>	<p>Виконано. Замінено 465,8 кв м віконних блоків</p>

<p>3.22. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня- дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. М.Раскової, 130 (ПСКВКМБ 0617363)</p>	53,31	53,31	1262,00	1299,77	53,31	53,31	1262,00	1299,86	Виконано. Розроблено проєктно-кошторисну документацію, виконано експертизу проєкту
<p>3.23. Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металурга, 71 (ПСКВКМБ 0617363)</p>	37,77	1262,00	1299,77	37,86	1262,00	1299,86	1262,00	1299,86	Виконано. Замінено 411,1 кв.м віконних блоків
<p>3.24. Капітальний ремонт будівлі та прибудови Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 (ПСКВКМБ 0617363)</p>	43,39	1446,43	1489,82	43,50	1450,00	1493,50	1450,00	1493,50	Виконано. Замінено 426,91 кв.м. віконних блоків
<p>3.25. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Раскової, 130 (ПСКВКМБ 0617363)</p>	30,66	1200,00	1230,66	36,00	1200,00	1236,00	1200,00	1236,00	Виконано. Замінено 188 кв.м. віконних блоків

<p>3.26. Капітальний ремонт будівлі та приміщення Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>721,00</p>	<p>700,00</p>	<p>21,00</p>	<p>717,18</p>	<p>696,408</p>	<p>20,774</p>	<p>Виконано. Утеплено цоколь площею 128 кв.м</p>
<p>3.27. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p>36 кв.м. дверних блоків</p>	<p>Виконано. Замінено 309,9 кв.м. віконних блоків та 36 кв.м. дверних блоків</p>
<p>3.28. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Лушпи, 18 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1443,00</p>	<p>1443,00</p>	<p>1443,00</p>	<p>1442,98</p>	<p>1442,98</p>	<p>473,5 кв.м. віконних блоків</p>	<p>Виконано. Замінено 473,5 кв.м. віконних блоків</p>
<p>3.29. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 45 (ПКВКМБ 0617363)</p>	<p>1450,00</p>	<p>1450,00</p>	<p>1450,00</p>	<p>1449,99</p>	<p>1449,99</p>	<p>459,14 кв.м. віконних блоків</p>	<p>Виконано. Замінено 459,14 кв.м. віконних блоків</p>

<p>3.30. Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Коштална Установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 (ПКВКМБ 0617363)</p>	1286,00	1285,00	1285,48	1285,48	1285,48	1285,48	1285,48	Виконано. Замінено 399,657 кв.м. віконних блоків
<p>3.31. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в групових приміщеннях та вхідних дверей Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради за адресою м. Суми, просп. М. Лушпи, 13 (ПКВКМБ 0617363)</p>	1314,00	1314,00	1313,91	1313,91	1313,91	1313,91	1313,91	Виконано. Замінено 222,79 кв.м. віконних блоків
<p>3.32. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 "Ромашка" м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А (ПКВКМБ 0617363)</p>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Об'єкт виключено зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1192-р
<p>3.33. Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 "Радість" м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37 (ПКВКМБ 0617363)</p>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1192-р

3.34. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та ґрат в гімнастичному та ігровому спортивному залах Кошталінової установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Заливна, 25 (ПКВКМБ 0617363)	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	Виконано. Замінено 188,24 кв.м. віконних блоків
3.35. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Кошталінової установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6" (ПКВКМБ 0617640)	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	Виконано. Утеплено покрівлю площею 1106,323 кв.м
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж																
4.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССП № 25 (ПКВКМБ 4717410, 1517640)	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	7100,50	Виконано. Замінено 625,8 кв м віконних блоків, 8,1 кв м дверних блоків, утеплено дах площею 1937 кв м. Утеплено 594,95 кв. м фасаду, утеплено віконних відкосів площею 446,41 кв. м, виконано монтаж індивідуального теплового пункту, модернізація системи вентиляції
4.2. Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 (ПКВКМБ 4717410, 1517640)	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00	Виконано. Замінено 335 світлодіодних ламп, утеплено 2340,9 кв м даху, 3810 кв м фасаду, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, встановлено систему автоматичного погодного регулювання тепла

<p>4.3. Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 (ПКВКМБ 4717410, 1517640)</p>	<p>6025,00</p>	<p>6025,00</p>	<p>5963,24</p>	<p>5963,24</p>	<p>5963,24</p>	<p>Виконано. Замінено 475,38 кв.м віконних блоків, 6,47 кв.м дверних блоків, утеплено 2651,16 кв.м зовнішніх стін, 75,7 кв.м віконних відкосів</p>
<p>4.4. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640)</p>	<p>14499,16</p>	<p>14499,16</p>	<p>14497,87</p>	<p>14497,87</p>	<p>14497,87</p>	<p>Виконано. Утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 176,2 кв.м перекриття, 4423,56 кв.м фасаду, 658,22 кв.м віконних відкосів, замінено 11,98 кв. м дверей.</p>
<p>Завдання 5. Модернізація систем опалення</p>						
<p>5.1. Реконструкція будівлі комунальної установи "Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 "Світлячок" по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) (ПКВКМБ 4716310)</p>	<p>50,00</p>	<p>50,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Не виконано. Кошти на виконання заходів не замовлялися головним розпорядником коштів</p>
<p>5.2. Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 по вул. Шинкіна, 12" (ПКВКМБ 4716310)</p>	<p>50,00</p>	<p>50,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Не виконано. Кошти на виконання заходів не замовлялися головним розпорядником коштів</p>

<p>5.3. Капітальний ремонт теплотуноків (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССП №№ 1, 7, ЦЕНТУМ) (ЛКВКМБ 1017410, 0617640)</p>	<p>3076,51</p>	<p>3076,51</p>	<p>2234,04</p>	<p>2234,04</p>	<p>Виконано. Розроблено проектно-кошторисні документації для ССП №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 4, 13, 18, ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спеціальній школи. Проведена експертна оцінка в ЗСО № 19, Спеціальній школі, ДНЗ № 14, У ССП №1 встановлено систему погодного регулювання (модульний блок системи опалення; модульний блок ГВП) У ДНЗ №29 встановлено систему погодного регулювання (модульний блок системи опалення); Насос циркуляційний UPS 32-120F - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1(комп.); модульний блок ГВП : Теплообмінник P-R0092-1,2-18-1678, Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1(комп.) У ДНЗ № 14 встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135; Насос циркуляційний LOWARA Escorte XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1(комп.) У Спеціальній школі встановлено систему погодного регулювання тепла (блок теплообмінний модульний системи опалення АТОН О-65/65-290)</p>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--

5.4.	Капітальний ремонт (технічне пероснащення) теплового пункту (ПКВКМБ 0617640) ЗОШ № 13	451,30			435,37			435,37	Виконано частково. Проведена експертна оцінка проектної документації
		20,00			5,10			5,1	
	ЗСО № 19	353,40			352,42			352,42	Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135; Насос циркуляційний LOWARA Escotic XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1 шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1 комп.)
	ЗОШ № 22	23,90			23,90			23,9	Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики
	ЗОШ № 15	54,00			53,95			53,95	Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики, насосне обладнання
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері									
6.1.	Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта" (ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23, ССШ № 2, ЗОШ № 4, 5, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 29, 17, 19, 38) (ПКВКМБ 1017410_0617640)	1234,65			1099,97			1099,97	Виконано. Проведена закупівля та встановлення теплообчислювачів, модемів, модулів для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання

6.2.	Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта" (I етап: обстеження об'єкту, розробка кінцевого звіту, II етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб) (ПКВКМБ 1017410, 0617640)	170,00				170,00		166,60	166,6	Виконано. Оплачено послуги з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання. Виконано обстеження 26 закладів (ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23, 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для заміни та встановлення нового обладнання. Проведено навчання користувачів "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель", відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів
6.3.	Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі "Освіта" (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38) (ПКВКМБ 1017410, 0617640)	347,00				347,00		217,37	217,37	Виконано. Оплачено послуги з обслуговування Сумським державним університетом сайту "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель"
Завдання 7. Модернізації системи вентилляції										
7.1.	Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5 (ПКВКМБ 1017410)	120,00				20,00	100,00	грант GIZ	19,90	Виконано. У рамках проекту "Школа енергії - 2", що фінансувався Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH для ЗОШ № 5 було передано у безкоштовне використання децентралізовані приточно-вищайні рекуператори PRANA-200 С у кількості 14 одиниць з потужністю 40 Вт

7.2.	Капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКСМБ 0617640)	188,15	28350,38	258,41	69603,10	84223,38	172,19	26858,85	257,81	64902,85	4705,61	Виконано. Відновлено систему вентиляції в приміщенні харчоблоку, встановлено вентиляторну секцію DUCT.AHU NYS65 V; перетворювач частоти FC 2.2 1PH (SV015ICS-IF); комунікаційна плата FC.MODBUS.MDL IC5
	Всього по галузі "Освіта"	182435,27	28350,38	258,41	69603,10	84223,38	96725,12	26858,85	257,81	64902,85	4705,61	

Галузь "Охорона здоров'я"

Завдання 8. Модернізація систем освітлення

8.1.	Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах (ПКВКСМБ 1417410, 0717640)	389,50			389,50	388,96	388,96			388,96		Виконано. Замінено 946 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні
	КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"	80,00			80,00	79,50	79,50			79,50		Виконано. Замінено 941 освітлювальний прилад на енергоефективні
	КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4"	97,20			97,20	97,20	97,20			97,20		Виконано. Замінено 4404 освітлювальні прилади на енергоефективні
	КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5"	117,50			117,50	117,49	117,49			117,49		Виконано. Замінено 12 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні
	КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"	1,40			1,40	1,40	1,40			1,40		Виконано. Замінено 553 неефективні освітлювальні прилади на світлодіодні
	КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 1"	56,20			56,20	56,20	56,20			56,20		Виконано. Замінено 486 освітлювальних приладів на енергоефективні
	КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"	35,70			35,70	35,67	35,67			35,67		Виконано. Замінено 15 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні
	КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми"	1,50			1,50	1,50	1,50			1,50		Виконано. Замінено 15 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні

Завдання 9. Термомодернізація будівель

9.1.	Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)	4992,70	1400,00		3592,70	4898,68	1377,37			3521,31		
------	--	---------	---------	--	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--

	КУ "СМКЛ № 4" (ПКВКМБ 1417410)	500,00				500,00			495,18		Виконано. Замінено 182 кв. м віконних блоків в поліклінічному відділенні № 1 по вул. Труда, 3
	Поліклініка КУ "СМКЛ № 4" по вул. Ковпака, 7 (ПКВКМБ 1417410)	1442,00	1400,00	42,00				1377,37	41,32		Виконано. Замінено 562,84 кв. м віконних блоків
	КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) (ПКВКМБ 1417410, 0717640)	3050,70		3050,70					2984,81		Виконано. Замінено 1387,33 кв. м віконних блоків
9.2.	Придбання енергозберігачних віконних блоків для КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ПКВКМБ 1417410)	60,25		60,25					60,25		Виконано. Замінено 32,4 кв. м віконних блоків
9.3.	Заміна віконних блоків в КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" (ПКВКМБ 1417410, 0717640)	398,40		398,40					391,00		Виконано. Замінено 105,778 кв. м віконних блоків
9.4.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640)	1855,00		1855,00					1855		Виконано. Замінено 335 кв. м віконних блоків та 152 кв. м дверних блоків
9.5.	Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ПКВКМБ 0717640)	29,00		29,00					29,00		Виконано. Замінено 13,552 кв. м віконних блоків
9.6.	Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5" (ПКВКМБ 0717640)	300,00		300,00					299,91		Виконано. Закуплено 129,906 кв. м віконних блоків

9.7.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а (ПКВКМБ 0717640)	200,00		200,00	194,54	194,54		Виконано. Замінено 51,93 кв. м віконних блоків
9.8.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640)	1650,90		1650,90	1650,13	1650,134		Виконано. Проведено утеплення 1230,7 кв. м фасаду, 350 кв. м цоколю
9.9.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Троїцька, 28 (корпуси А, А2) (ПКВКМБ 0717640)	197,00		197,00	197,00	197,00		Виконано. Розроблена проектна документація
9.10.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Труда, 3 (ПКВКМБ 0717640)	65,00		65,00	65,00	65,00		Виконано. Розроблена проектна документація

Заявляння 10. Реалізація інвестиційних проєктів									
9.1.1.	Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КС "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640)	675,00			670,59		670,59		Виконано. Відремонтовано 552 кв. м покрівлі, з них 311 кв. м з утепленням
9.1.2.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ПКВКМБ 0717640)	1880,85			1880,85		1880,85		Виконано. Утеплено 708,16 кв.м стін підвалу (фундамент, цоколь) з влаштуванням відмостки
10.1.	Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дітяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Тройцька, 28"	14028,80	4436,10	9592,70	11243,15	4003,63	7239,52154	грант GIZ	Виконано. Утеплено стіни- 1716 кв.м, укоси - 156,64 кв.м, цоколь - 201,8 кв.м, перекриття даху - 1034,22 кв.м, перекриття підвалу - 315,81 кв.м, замінено 4,18 кв.м дверей, 256,9 кв.м. вікон; встановлено систему погодного регулювання тепла, модуль підготовки гарячої води, встановлено лінійник обліку теплової енергії, замінено магистральні трубопроводи на поперечнозольовані, утеплено розподільчі трубопроводи опалення, виконано реноваційні заходи (влаштування санвузла для маломобільних груп населення, пандусу, блискавозахисту, дахову систему водовідведення. Оплачено послуги з обслуговування валютного рахунку, конвертації валюти, перекладу проєкцій та тендерної документації на англійську мову, пересилання документації до Німеччини
	ПКВКМБ 0717640	4360,00			3947,98				
	ПКВКМБ 0717700	9592,70		9592,70	7239,52		7239,52154	грант GIZ	
	ПКВКМБ 3717640	76,10	76,10		55,65		55,65		

10.2.	Енергоэффективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дітича клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» (ЛКВКМБ 0717640)	4451,00				551,00	3900,00	кредит НЕФКО	503,59	503,59	Виконано частково. Підготовлено уточнений пакет енергозберігаючих заходів. Підготовлено проект технічного завдання на проектування. Розроблено проектно-кошторисну документацію	
Завдання 11. Проведення енергоаудитів будівель.												
11.1.	Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "СМКПБ Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ЛКВКМБ 0717640)	408,40				122,40	286,00	грант GIZ	407,77	285,43	грант GIZ	Виконано. Проведено енергоаудити в лікувально-профілактичних закладах: КНП "Дітича клінічна лікарня Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "СМКПБ Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"
Завдання 12. Модернізація електрообладнання харчоблоків												
12.1.	Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ "СМКЛ №1" (ЛКВКМБ 0717640)	377,90				377,90			356,04	356,042	Виконано. Замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку	

Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання									
13.1.	Впровадження прилівао-регулювача вентиляції з в КУ "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640)	70,00				69,87		69,874	Виконано. Виготовлений проект на модернізацію вентиляції в операційних приміщеннях
13.2.	Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дітяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) (ПКВКМБ 0717640)	2000,00				1997,63		1997,63	Виконано. Проведено роботи з капітального ремонту систем вентиляції та електропостачання у приміщеннях площею 426,44 кв.м.
Завдання 14. Періодична вимірвальних приладів									
14.1.	Періодична вимірвальних приладів для енергоменеджерів (ПКВКМБ 0717640)	22,40				0,00			Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником
	Всього по галузі "Охорона здоров'я"	34052,10	1400,00	18873,40	-13778,70	27158,98	1377,37	18256,65	7524,96
Галузь "Культура і мистецтво"									
Завдання 15. Термомодернізація будівель									
15.1.	Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) (ПКВКМБ 2417410, 1017640)	701,50				665,92		665,92	Виконано. Замінено 32,9 кв м віконних блоків
	ДМШ №1	88,00				86,67		86,67	Виконано. Замінено 41,622 кв м віконних блоків
	ДМШ №3	113,50				108,75		108,75	Виконано. Замінено 44,69 кв. м віконних блоків
	Бібліотека-філія № 1	173,40				145,06		145,06	Виконано. Замінено 56,5 кв. м віконних блоків
	Бібліотека-філія № 3	187,20				186,04		186,04	

	Бібліотека-філія № 6	139,40			139,40			139,40		Виконано. Замінено 46,36 кв. м віконних блоків
15.2.	Придбання віконних блоків для бібліотеки-філії № 1, 3, 4, 16, 18 (ПКВКМБ 2417410)	105,00		105,00	20,00			20,00		Виконано частково. Замінено 6 кв м віконних блоків в бібліотеці-філії № 4
15.3.	Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3 (ПКВКМБ 1017640)	60,00		60,00	60,00			60,00		Виконано. Придбано 14,93 кв. м віконних блоків
15.4.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) (ПКВКМБ 2417410, 1017640)	3079,50		3079,50	3036,31			3036,31		
	ДМШ №2	781,40		781,40	781,37			781,37		Виконано. Утеплено 616,4 кв м фасаду
	ДМШ №4	544,10		544,10	537,02			537,02		Виконано. Утеплено 556 кв м фасаду
	Дітяча художня школа ім. М.Г. Лисенка	250,00		250,00	247,49			247,49		Виконано. Утеплено 183 кв м фасаду
	ДМШ № 1	1504,00		1504,00	1470,43			1470,43		Виконано. Утеплено 663 кв. м фасаду, 123 кв. м цоколю
Завдання 16. Модернізація систем опалення										
16.1.	Придбання твердopalивного котла для бібліотеки-філії № 5 (ПКВКМБ 2417410)	25,00		25,00	18,8			18,8		Виконано. Придбано резервний котел "ТІВЕР-КТ 24 Е"
16.2.	Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ПКВКМБ 1017640)	514,40		514,40	330,9			330,9		
	ДМШ №2	472,80		472,80	289,4			289,4		Виконано частково. Облаштовано теплопункт системою погодного регулювання теплоспоживання (АТОН О-32/40-54). Підключення системи заплановано в І півріччі 2020 року

	ДМШ №4	20,80			20,80	20,7			20,7	Виконано. Розроблено проектну документацію
	ДХШ	20,80			20,80	20,7			20,7	Виконано. Розроблено проектну документацію
	Всього по галузі "Культура і мистецтво"	4485,40			4485,40	4131,9			4131,9	
Галузь «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»										
Завдання 17. Термомодернізація будівель										
	17.1. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб (ПКВКМБ 1517410)	390,00			390,00	300,00			300,00	Виконано. Утеплено 335 кв м фасаду будівлі
Завдання 18. Модернізація систем освітлення										
	18.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегня" (ПКВКМБ 0817640)	29,00			29,00	13,90			13,9	Виконано частково. Замінено 350 освітлювальних приладів на енергоефективні
	Всього по галузі "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення"	419,00			419,00	313,90			313,9	
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи										
Завдання 19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту										
	19.1. Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640)	61,00			61,00	61,00			61,00	Виконано. Проведено семінари-тренінги у рамках впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 у бюджетній сфері міста Суми
	19.2. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640)	49,90			49,90	49,90			49,9	Виконано. Проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми

<p>19.3. Наглядний аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640)</p>	<p>75,00</p>		<p>75,00</p>	<p>75,00</p>	<p>75,00</p>	<p>75,00</p>	<p>75,00</p>	<p>Виконано. За участі представників німецької фірми TÜV SUD з представництвом в Україні проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності вимогам та положенням системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011</p>
<p>Завдання 20. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»</p>								
<p>20.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України" (ПКВКМБ 0318600, 0217680)</p>	<p>150,00</p>		<p>150,00</p>	<p>150,00</p>	<p>150,00</p>	<p>150,00</p>	<p>150,00</p>	<p>Виконано. Сплачено щорічний членський внесок до "Асоціації енергоефективні міста України"</p>
<p>Завдання 21. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"</p>								
<p>21.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" (ПКВКМБ 0217680)</p>	<p>35,00</p>		<p>35,00</p>	<p>35,00</p>	<p>35,00</p>	<p>35,00</p>	<p>31,68</p>	<p>Виконано. Сплачено щорічний внесок за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"</p>

Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста

22.1	Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 0318600, 0217640)	170,30			170,30	166,46	166,46				166,46	Виконано. Проведено загальноміський захід "Дні Сталої енергії в місті Суми" (виготовлена та придбана презентаційна продукція для учасників конференції з логотипом та назвою заходу, сувенірна продукція для делегатів, учасників міжнародних проектів, забезпечено організацію проведення заходу)
22.2	Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 3717640)	132,00			132,00	131,70	131,70				131,7	Виконано. У червні 2019 року проведено загальноміське свято Дні Сталої енергії у місті Суми. Виготовлена та придбана сувенірна продукція для учасників заходів. Виготовлена поліграфічна продукція. Оплачено послуги з виготовлення і трансляції реклами на радіо та телебаченні. Забезпечено організацію проведення заходу. Виготовлено відео ролик "Дні Сталої енергії у місті Суми-2019"
22.3	Виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року" (ПКВКМБ 0318600)	50,00			50,00	14,40	14,40				14,4	Виконано. Виготовлено інформаційний пакет "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми" у кількості 20 одиниць
	Всього по Програмі	222 115,0	29 750,4	258,4	94 104,1	98 002,1	129 010,0	28 236,2	257,8	88 285,4	12 230,6	

Сумський міський голова

Виконавць: Липова С.А.
23.03.2020

О.М. Лисенко

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради
«Про стан виконання Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері міста
Суми на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 21 грудня
2016 року № 1548 - МР (зі змінами),
за підсумками 2017-2019 років, у тому числі
за 2019 рік»

від 2020 року № —МР

Інформація про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми за 2019 рік

1.	02	Виконавчий комітет Сумської міської ради
	06	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	07	Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
	10	Відділ культури Сумської міської ради
	15	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
		найменування головного розпорядника коштів програми
2.	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
		найменування відповідальних виконавців програми

440

3. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

- 0160
- 7363
- 7640
- 7680
- 7700

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

1947

4. Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2019 рік

№ з/п	Заходи	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.						Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Львівська обл.	Львівська обл.		
				обл. бюджет	міський бюджет			обл. бюджет	міський бюджет				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми													
Галузь "Освіта"													
1.1.	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ1517640)	48093,53	48093,53	0,00	0,00	48093,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Виконується. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано заклади для комплексної термомодернізації будівлі
1.2.	Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів (ПКВКМБ1517640)	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	194,884	194,884	194,884	194,88	194,88	194,88	Виконано обмірвальні креслення зовнішніх геометричних розмірів 14 будівель та обмірвальні креслення внутрішніх геометричних розмірів 3 будівель.
1.3.	Реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 "Чебурашка" за адресою: м. Суми, вул. Р. Агаманюка, 13 а (ПКВКМБ1517640)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Не виконано. Кошти на виконання заходів не замовлялися головним розпорядником коштів
1.5.	Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) (ПКВКМБ1517640)	32030,45	32030,45	1087,00	30943,45	30943,45	684,38	684,38	324,67	359,71	359,71	359,71	Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію по ССП №№ 7, 9 (оплачено частину коштів). Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, керівника, менеджера, бухгалтера, спеціаліста з закупівель проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Участь у проведенні Днів сталого енергії в м. Суми
	(ПКВКМБ1517640)	31914,45	31914,45	971,00	30943,45	30943,45	575,08	575,08	215,37	359,71	359,71	359,71	
	(ПКВКМБ1510160)	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	
	(ПКВКМБ1510160)	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	81,70	

442

Завдання 2. Модернізація систем освітлення									
2.2.	Заміна ламп розжарювання на енергоефективні світлодіодні прилади в ССШ № 17 (ПКВКМБ 0617640)	272,00			270,00		270,00	270,00	Виконано. Встановлено прожектор LX 100 (20 шт.), лампа 100 (14 шт.), світільник консольний Шіма 50 (2 шт.), світільник круглий накладний (80 шт.), світлодіодний накладний світільник ЕН 1,2 (80 шт.), світлодіодний накладний світільник з крипленням (320 шт.), лампа LED матова (30 шт.), лампа Шіма 003L (80 шт.), LED лампа ЕН 10 (100 шт.)
Завдання 3. Термомодернізація будівель									
3.2.	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640)	261,85	261,853		261,817		261,82	Виконано. Замінено 48,12 кв.м. віконних блоків WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом теплопередачі 0,84 м2 К/Вт	
3.14.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 (ПКВКМБ 0617640)	1000,00	1000		902,52		902,52	Виконано. Утеплено фасад площею 338,5 кв.м. мінеральними плитами товщиною 150 мм	
3.15.	Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОН № 5 (ПКВКМБ 0617640)	200,00	200,00		178,61		178,61	Виконано. Утеплено 134 кв.м. покрівлі над сходовою клітиною	
3.22.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Марії Раскової, 130 (ПКВКМБ 0617640)	53,31	53,31		53,31		53,31	Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано експертизу проекту	

kyky

<p>3.24. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Лушчина, 56 (ЛКВКМБ 0617363)</p>	<p>1493,50</p>	<p>1450,00</p>	<p>43,50</p>	<p>1489,82</p>	<p>1446,43</p>	<p>43,39</p>	<p>Виконано. Замінено 426,91 кв.м. віконних блоків (5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом теплопередачі 0,84 м2 К/Вт)</p>
<p>3.25. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" м. Суми, вул. М.Раєвої, 130 (ЛКВКМБ 0617363)</p>	<p>1228,30</p>	<p>1192,30</p>	<p>36,00</p>	<p>1222,96</p>	<p>1192,30</p>	<p>30,66</p>	<p>Виконано. Замінено 188 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,84 м2 К/Вт)</p>
<p>3.26. Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 (ЛКВКМБ 0617363)</p>	<p>239,85</p>	<p>218,85</p>	<p>21,00</p>	<p>236,04</p>	<p>215,263</p>	<p>20,774</p>	<p>Виконано. Утеплено докош по площі 128 кв.м екструдованим пінопістиролом товщиною 50 мм</p>
<p>3.27. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (дшля-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2 (ЛКВКМБ 0617363)</p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p></p>	<p>1026,00</p>	<p>1026,00</p>	<p></p>	<p>Виконано. Замінено 309,9 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт) та 36 кв.м. дверних блоків</p>
<p>3.28. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Лушчи, 18 (ЛКВКМБ 0617363)</p>	<p>1443,00</p>	<p>1443,00</p>	<p></p>	<p>1442,98</p>	<p>1442,98</p>	<p></p>	<p>Виконано. Замінено 473,5 кв.м. віконних блоків</p>

3.29.	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 45 (ПКВКМБ 0617363)	1450,00	1450,00	1449,99	1449,99									Виконано. Замінено 459,14 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом коефіцієнтом теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.30.	Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Комуніальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 (ПКВКМБ 0617363)	1286,00	1286,00	1285,48	1285,48									Виконано. Замінено 399,657 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.31.	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в групових приміщеннях та вхідних дверей Сумського дошкільного навчального закладу (центр розширеної дитини) № 18 "Зрінця" Сумської міської ради за адресою м. Суми, просп. М. Лушпи, 13 (ПКВКМБ 0617363)	1314,00	1314,00	1313,91	1313,907									Виконано. Замінено 222,79 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.32.	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 "Ромашка" м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А (ПКВКМБ 0617363)	700,00	700,00	0,00										Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 №1192-р
3.33.	Капітальний ремонт будівель та прикриттів Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 "Радість" м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37 (ПКВКМБ 0617363)	700,00	700,00	0,00										Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 №1192-р

3.34.	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та ґрат в гімнастичному та ігровому спортивному залах комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Залізна, 25 (ПКВКМБ 0617640)	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00			Виконано. Замінено 188,24 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.35.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6" (ПКВКМБ 0617640)	1300,00	1300,00		1299,99		1299,99		Виконано. Утеплено покрівлю площею 1106,323 кв.м. мінеральними плитками товщиною 200 мм
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж									
4.1.	Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж СОШ № 25 (ПКВКМБ 1517640)	154,50	154,50		154,33		154,33		Виконано. Утеплено віконні відкоси площею 164,89 кв.м. мінеральними плитками товщиною 30 мм
4.4.	Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640)	7000,00	7000,00		6999,90		6999,9		Виконано. Утеплено фасад площею 3603,9 кв.м. мінеральними плитками товщиною 100 мм, утеплено віконні відкоси площею 535,1 кв.м мінеральними плитками товщиною 30 мм, утеплено переkritтя площею 176,2 кв.м мінеральними плитками товщиною 100 мм
Завдання 5. Модернізація систем опалення									
5.3.	Капітальний ремонт теплотурбів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ПКВКМБ 0617640)	1017,11	1017,11		993,01		993,01		Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1компл.)
	ДНЗ № 14	644,50	644,50		620,40		620,4		

Спеціальна школа	372,61				372,61				372,61	Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (блок теплообмінний модульний системи опалення АТОН О-65/65-290)
5.4. Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту (ПКВКМБ 0617640)	431,30				430,26				430,26	Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135; Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.)
ЗЗСО № 19	353,40				352,42				352,42	Виконано. Встановлено штт управління, температурні датчики
ЗОШ № 22	23,90				23,90				23,90	Виконано. Встановлено штт управління, температурні датчики
ЗОШ № 15	54,00				53,95				53,95	Виконано. Встановлено штт управління, температурні датчики, насосне обладнання
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері										
6.3. Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі "Освіта" (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38) (ПКВКМБ 0617640)	155,00				150,00				150,00	Виконано. Оплачено послуги з обслуговування Сумським державним університетом сайту "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель"

Завдання 7. Модернізація системи вентиляції

7.2.	Капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі комунальної установи Сумська І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПЗВКМБ 0617640)	188,15	188,15	0,00	13915,72	79036,98	0,00	23058,37	172,19	172,19	0,00	12480,32	359,71	Виконано. Відновлено систему вентиляції в приміщенні харчоблоку, встановлено вентиляторну секцію DUCT.AHU NVS65 V; перетворювач частоти FC 2.2 IPH (SV0151CS-1P); комунаційна плата FC.MODBUS.MDL iCS
	Всього по галузі "Освіта"	104578,86	11626,15	0,00	13915,72	79036,98	0,00	23058,37	172,19	172,19	0,00	12480,32	359,71	

Галузь "Охорона здоров'я"

Завдання 9. Термомодернізація будівель

9.7.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а (ПЗВКМБ 0717640)	200,00	200,00	0,00	200,00	194,54	0,00	194,54	194,54	194,54	0,00	0,00	0,00	Виконано. Замінено 51,93 кв. м віконних блоків.
9.8.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Знайді" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Знайді" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПЗВКМБ 0717640)	425,00	425,00	0,00	425,00	424,31	0,00	424,31	424,31	424,31	0,00	0,00	0,00	Виконано. Використовано проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду, цоколю). Виконано утеплення поцолю площею 350 кв.м

9.12.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ЛКВКМБ 0717640)	1880,85	1880,85	1880,85	1880,85	1880,85	1880,85	Виконано. Виготовлено проект на виконання ремонтних робіт, проведена експертиза проекту. Утеплено 708,16 кв.м стін підвалу (фундамент, цоколь) з влаштуванням відмостки
Завдання 10. Реалізація інвестиційних проектів								
10.1.	Енергоєфективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дітяча клінічна лікарня Святої Знаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28"	14018,70	4426,00	9592,70	11243,15	4003,63	7239,52154	Утеплено стіни – 1716 кв.м, укоси – 156,64 кв.м, цоколь – 201,8 кв.м, перекриття даху – 1034,22 кв.м, перекриття підвалу – 315,81 кв.м, замінено 4,18 кв.м дверей, 256,9 кв.м. вікон; встановлено систему погодного регулювання тепла, модуль підготовки гарячої води, замінено трубопроводи на попередньоізольовані, встановлено лічильник обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконано ремонтні заходи (влаштування санвузла для маломобільних груп населення на першому поверсі будівлі, пандусу, блискавозахисту, нової водостічної системи з покрівлі з відведенням дощової води від будівлі). Здійснено переказ проектної та тендерної документації. Служачено за послуги з обслуговування валютного рахунку, конвертації валюти, пересилання документації до Німеччини
ЛКВКМБ 0717640		4360,00			3947,98	3947,98	7239,52154	грант GIZ
ЛКВКМБ 0717700		9592,70	9592,70	9592,70	7239,52	7239,52	грант GIZ	
ЛКВКМБ 3717640		66,00	66,00		55,65	55,65		
10.2.	Енергоєфективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дітяча клінічна лікарня Святої Знаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" (ЛКВКМБ 0717640)	4451,00	551,00	3900,00	503,59	503,59		Виконано частково. Підготовлено уточнений пакет енергозберігаючих заходів. Підготовлено проект технічного завдання на проектування. Розроблено проектно-кошторисну документацію

Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання										
№	Назва завдання	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
13.2.	Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дітяча клінічна лікарня Святої Знамені" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) (ПКВКМБ 0717640)	700,00	700,00	699,73	699,73	699,73	699,73	699,73	699,73	699,73
	Всього по галузі "Охорона здоров'я"	21675,55	8182,85	13492,70	14946,18	7706,66	7239,52			
Галузь "Культура і мистецтво"										
Завдання 15. Термомодернізація будівель										
15.4.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) ДМШ №1 (ПКВКМБ 1017640)	418,00	418,00	414,52	414,52	414,52	414,52	414,52	414,52	414,52
16.2.	Капітальний ремонт теплотрунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) ДМШ №2 (ПКВКМБ 1017640)	452,00	452,00	268,72	268,72	268,719	268,719	268,719	268,719	268,719
	Всього по галузі "Культура і мистецтво"	870,00	870,00	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи										
Завдання 19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту										
19.1.	Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	Всього по галузі "Культура і мистецтво"	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
	Всього по галузі "Культура і мистецтво"	870,00	870,00	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24	683,24

Виконано. Проведено роботи з капітального ремонту системи вентиляції та системи електропостачання у приміщеннях площею 228,74 кв.м.

Виконано. Утеплено 123 кв. м. цоколю мінеральними плитами товщиною 120 мм з опориженням гідроізоляційним розчином за технологією Seresit

Виконано частково.Облаштовано теплотрункт системою погодного регулювання теплоспоживання (АТОН О-32/40-54). Підключення системи заплановано в І півріччі 2020 року

Виконано. Проведено семінар-тренінг на тему: «Система енергетичного менеджменту згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 50001:2018. Внутрішній аудит системи енергоменеджменту у відповідності до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 50001:2018 та ISO 19011:2018» для команди енергоменеджменту міста Суми

19.3.	Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640)	75,00		75,00	75,00	75,00		75,00	Виконано. За участі представників німецької фірми TÜV SUD з представництвом в Україні проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності вимогам і положенням системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
Завдання 20. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»									
20.1.	Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України" (ПКВКМБ 0217680)	50,00		50,00	50,00		50,00		Виконано. Сплачено щорічний членський внесок до "Асоціації енергоефективні міста України"
Завдання 21. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"									
21.1.	Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" (ПКВКМБ 0217680)	35,00		35,00	31,68		31,68		Виконано. Сплачено щорічний внесок за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"
Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста									
22.2.	Проведення Дня Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 3717640)	132,00		132,00	131,70		131,7		Виконано. У червні 2019 року проведено загальноміське свято Дні Сталої енергії у місті Суми. Виготовлена та придбана сувенірна продукція для учасників заходів. Виготовлена поліграфічна продукція. Сплачено послуги з виготовлення і трансляції реклами на радіо та телебаченні. Забезпечено організацію проведення заходу. Виготовлено відео ролик «Дні Сталої енергії у місті Суми-2019»
Всього по Програмі		127 462,4	11 626,2	23 306,6	39 022,2	10 218,3	21 204,6	7 599,2	

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Високийськ: Липова С.А.
23.03.2020

459

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради
«Про стан виконання Програми
підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері міста Суми на 2017-
2019 роки, затвердженої рішенням
Сумської міської ради від 21 грудня
2016 року № 1548 - МР (зі змінами), за
підсумками 2017-2019 років, у тому
числі за 2019 рік»
від 2020 року № – МР

Інформація**про стан виконання міської Програми підвищення енергоефективності
в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)
за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 – МР (зі змінами).

Відповідальними виконавцями Програми були департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери міста Суми відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери міста внаслідок упровадження проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери м. Суми в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла); скорочення споживання електричної енергії (заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі освітлювальні прилади); підвищення рівня управління

енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За період дії Програми були профінансовані заходи з енергозбереження в закладах та установах соціально-культурної сфери м. Суми на суму більше 129,0 млн. грн., із них 28,2 млн. грн. – кошти державного бюджету, 88,3 млн. грн. – кошти міського бюджету, 0,3 млн. грн. – кошти обласного бюджету, 0,4 млн. грн. – грант Європейського союзу, 4,3 млн. грн. – кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), 7,5 млн. грн. – грант GIZ. Фактичні обсяги фінансування заходів склали 58 % від запланованих Програмою обсягів, у тому числі 94% від запланованих обсягів фінансування з міського бюджету.

По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради використано 48,82 млн. грн., відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 27,2 млн. грн., відділу культури Сумської міської ради – 4,1 млн. грн., управлінню капітального будівництва Сумської міської ради – 47,82 млн. грн., департаменту соціального захисту Сумської міської ради - 0,3 тис. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,35 млн. грн., департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,41 млн. грн.. Протягом дії Програми на підвищення енергоефективності у закладах та установах галузі «Освіта» спрямовано 96,7 млн. грн.

У 2019 році касові видатки на фінансування заходів Програми за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів становили 39,0 млн. грн., із них 21,2 млн. грн. – кошти міського бюджету, 10,2 млн. грн. – кошти державного бюджету, 7,2 млн. грн. – грантові кошти GIZ, 0,4 млн. грн. – грантові кошти Європейського Союзу. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 15,0 млн. грн., відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 14,9 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 0,7 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 7,95 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,08 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,39 млн. грн. Відсоток виконання заходів Програми склав 31 % від запланованого обсягу фінансування на 2019 рік, у тому числі від запланованого обсягу фінансування з міського бюджету 91%.

Щорічні звіти про хід виконання Програми затверджені рішеннями Сумської міської ради № 3205-МР від 28 березня 2018 року за 2017 рік, № 4806-МР від 27 березня 2019 року за 2018 рік.

Станом на 01.01.2020 стовідсотково замінено старі дерев'яні віконні блоки на енергоефективні в ССШ №№1, 3, 17, 29, ЗОШ №№ 6, 13, 18, 20, ЗЗСО №№ 19, 21, гімназії № 1, ДНЗ №5, 16, 18, 20, 21, 23, 33, НВК №№ 34, 37, дитячих музичних школах №№ 1, 3, бібліотеках-філіях №№ 3, 6, 4, 16, 18.

Протягом звітного періоду виконано комплексну термомодернізацію (утеплення фасадів, цоколю, покрівель, встановлення систем погодозалежного регулювання) будівель ССШ №№ 1, 25, ЗОШ № 24, повністю утеплено фасад

будівлі ССШ №29 (навчальний корпус), ДНЗ № 22, НВК № 16, дитячих музичних шкіл №№ 1, 2, 4, ДХШ ім. М.Г. Лисенка, Центру реінтеграції бездомних осіб. Частково утеплено фасад ССШ №№ 2, 10, консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради по вул. І. Сірка, 3, стіни підвалу (фундамент, цоколь) КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13. Утеплено покрівлі будівель ДНЗ № 5, ЗОШ № 5, НВК № 42, ЗОШ № 6 (роботи виконано частково), КНП «Центральна міська клінічна лікарня» по вул. 20 років Перемоги, 13.

Проведено капітальні ремонти теплових пунктів з установкою систем погодного регулювання тепла в ДНЗ №№ 14, 29, Спеціальній школі, ЗЗСО № 19, ДМШ №2.

У 2018 році установами і закладами галузі «Освіта» підписано енергосервісні договори на загальну суму 12,3 млн. грн. із ТОВ «Європейська енергосервісна компанія» на реалізацію енергоефективних заходів у 10-ти закладах галузі «Освіта» (ССШ №№ 3, 9, ЗОШ №№20, 27, ЗЗСО №№21, 26, ДНЗ №№8, 12, 18, ЦЕНТУМ) по встановленню установок «Індивідуальний Електро-Теплопункт (УІЕТП) «КІТОТЕРМ» з онлайн управлінням і моніторингом споживання тепла. За період дії договорів зекономлено 1204,3 Гкал теплової енергії або 27 % від базового рівня споживання теплової енергії відповідно до енергосервісних договорів.

З метою виключення людського фактору при фіксації показників лічильників, автоматизації процесу енергомоніторингу в 31 закладі галузі «Освіта» запроваджена «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель», що обслуговується Сумським державним університетом.

З метою забезпечення сталого розвитку громади, підвищення енергоефективності міського господарства, співпраці з органами місцевого самоврядування європейських та українських міст у сфері енергоефективності реалізовувалися проекти міжнародної технічної допомоги: «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20), «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», що виконувався Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини, «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», що фінансується Швейцарською Конфедерацією.

У рамках співпраці з Проектом «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» проведено енергетичні аудити у 8 лікувальних установах міста Суми, а саме: КНП «Центральна міська клінічна лікарня», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», КНП «Міська клінічна лікарня № 4», КНП «Клінічна лікарня № 5», КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради. За результатами енергоаудитів у лікувально-профілактичних установах міста Суми обрано пілотний об'єкт

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради для впровадження енергоефективних заходів за грантової підтримки проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях».

У 2019 році у рамках упровадження грантового пілотного проекту GIZ проведено технічне обстеження огорожуючих конструкцій будівлі старого корпусу А2. КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною 150 мм; замінено частину віконних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі $0,9 \text{ м}^2 \text{ К/Вт}$ та дверних блоків з коефіцієнтом опору теплопередачі $0,6 \text{ м}^2 \text{ К/Вт}$ із ремонтом внутрішніх укосів, замінено віконні зливи всіх вікон будівлі, утеплення зовнішніх укосів вікон та дверей; утеплення фундаменту та цоколю будівлі (піносклом вище відмітки землі та екструзійним пінополістиролом нижче відмітки землі) з улаштуванням нової відмостки навколо будівлі (без втручання в конструкції ганків); утеплення перекриття підвалу плитами мінераловати товщиною 100 мм; утеплення горищного перекриття плитами мінераловати товщиною 150 мм; встановлення системи погодного регулювання тепла, модулю підготовки гарячої води; заміна трубопроводів на попередньоізольовані, утеплення розподільчих трубопроводів опалення; встановлення лічильника обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконання реноваційних заходів (влаштування санвузла для маломобільних груп населення на першому поверсі будівлі, пандусу, блискавкозахисту; влаштування нової водостічної системи з покрівлі з відведенням дощової води від будівлі).

На виконання зобов'язань Угоди Мерів щорічно проводилося загальноміське свято «Дні Сталої Енергії в м. Суми» за участі керівництва міста, представників проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», Асоціації «Енергоефективні міста України», Угоди Мерів, а також представників бюджетних організацій, ОСББ, бізнес-структур та ін. Основною метою заходу була презентація планів співпраці та основних напрацювань міжнародних проектів у сфері енергозбереження, обговорення інноваційних фінансових інструментів для кредитування енергозберігаючих заходів, досягнень у сфері підвищення енергоефективності житлових будинків, будівель навчальних закладів міста та ін.

У 2018-2019 роках за результатами зовнішнього аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, галузі «Освіта» отримано та підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в галузі «Муніципальні послуги» вимогам та положенням міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту».

За результатами участі у конкурсних відборах проектів у сфері енергоефективності місто Суми з 2018 року є учасником проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні».

Унаслідок реалізації протягом 2017-2019 років заходів з підвищення енергоефективності покращилися параметри мікроклімату у приміщеннях, підвищився комфорт перебування в установах та закладах бюджетної сфери, скоротилося споживання паливно-енергетичних ресурсів. У порівнянні з 2015 роком економія теплової енергії склала 4,5 тис. Гкал або 14 %, природного газу – 23,9 тис. куб. м або 33 %, дров – 2 куб м, вугілля – 4,6 т або 58%, електричної енергії – 64,4 тис. кВт·год або 7 %. Економія у грошовому еквіваленті склала 7,4 млн. грн. Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом дії Програми наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2017-2019 роках».

Результативні показники виконання енергоефективних заходів,
реалізованих у 2017-2019 роках

Таблиця

Найменування закладу (установи)	Адреса закладу	Назва енергоресурсу	Од. виміру	Споживання у 2015 році (базовий рік)	Споживання у 2019 році	Економія (2019 рік-2015 рік)
		Теплова енергія	Гкал	32282,64	27730,461	4552,179
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області	вул. Герасима Кондратьєва, 136, м. Суми			787,283	535,9	-251,383
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області	вул. Герасима Кондратьєва, 76, м. Суми			798,58	701	-97,58
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, Сумської області	вул. 20 років Перемоги, 9, м. Суми			370,44	296	-74,44
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради	вул. Петропавлівська, 79, вул. Петропавлівська, 102, м. Суми			491,2	466	-25,2

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №5, м. Суми, Сумської області	вул. Доватора, 32, м. Суми			238,955	196,054	-42,901
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №6, м. Суми, Сумської області	вул. Сумсько- Київських Дивізій, 17, м. Суми			633,035	609	-24,035
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області	вул. Новомістенськ а, 30, м. Суми			545,46	425,5	-119,96
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області	вул. Іллінська, 9, м. Суми			285,9	212	-73,9
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області	вул. Пушкіна, 56, м. Суми			846	728	-118
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №17, м. Суми, Сумської області	пр. М. Лушпи, 18, м. Суми			1659	1411,32	-247,68
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Сумської міської ради	вул. Лева- невського, 8, м. Суми			985	856	-129
Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради	вул. Івана Харитоненка, 3, м. Суми			206,748	156,91	-49,838

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №20, м. Суми, Сумської області	вул. Металур- гів, 71, м. Суми			731,6	543	-188,6
Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №21 Сумської міської ради	вул. Олега Балацького, 21, м. Суми			414,6	258	-156,6
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради	вул. Ковпака, 57, м. Суми			1036,25	815	-221,25
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 23, м. Суми, Сумської області	проспект Михайла Лушпи, 36, м. Суми			701,7	640	-61,7
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24, м. Суми, Сумської області	вул. Сергія Табали (Севера), 20, м. Суми			633,32	400,97	-232,35
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 25, м. Суми, Сумської області	вул. Декаб- ристів, 80, м. Суми			397,11	199,34	-197,77
Сумський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №26 Сумської міської ради	вул. Охтирська, 21, м. Суми			425,2	325	-100,2
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27, м. Суми, Сумської області	вул. Охтирська, 33, м. Суми			383,3	267	-116,3
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №29, м. Суми, Сумської області	вул. Заливна, 25, м. Суми			712,337	591,8	-120,537

Комунальна установа Сумська спеціальна загальноосвітня школа Сумської міської ради	вул. Про- коф'єва, 28, м. Суми			430,58	339	-91,58
Комунальна установа Сумський навчально- виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради	вул. Шишкіна, 12, м. Суми			361,34	300	-61,34
Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня- дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка» м. Суми, Сумської області	вул. Труда, 4, 6, м. Суми			463,5	364,53	-98,97
Сумський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42», м. Суми, Сумської області	вул. Данила Галицького, 21, м. Суми			293,22	175,2	-118,02
Комунальний заклад Палац дітей та юнацтва	вул. Соборна, 37, м. Суми			662,5	610	-52,5
Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді	вул. Харківська, 13, м. Суми			216,1	203	-13,1
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради	вул. Прокоф'єва, 15, м. Суми			238,224	198,41	-39,814

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 «Сонечко» м. Суми, Сумської області	пр-т М. Лушпи, 45, м. Суми			403,06	358	-45,06
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Снігуронька» м. Суми, Сумської області	вул. Герасима Кондратьєва, 142, м. Суми			347,8	299	-48,8
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 «Перлинка» м. Суми, Сумської області	вул. Нахімова, 17, м. Суми			260,4	256	-4,4
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради	пр-т М. Лушпи, 13, м. Суми			363,288	277	-86,288
Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області	вул. Лучанська, 27, м. Суми			485,5	440	-45,5
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми, Сумської області	вул. Данила Галицького, 51, м. Суми			274,1	230	-44,1
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м. Суми, Сумської області	вул. Ковпака, 25, м. Суми			482,1	286	-196,1
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області	вул. Ковпака, 27, м. Суми			592,1	444	-148,1

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Росинка» м. Суми, Сумської області	проспект Т.Г. Шевченка, 16, м. Суми			200,6	165	-35,6
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області	вул. Харківська, 10, м. Суми			173,6	152	-21,6
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» м. Суми, Сумської області	вул. Кооперативна, 2, с. Піщане			176,8	155	-21,8
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка» м. Суми, Сумської області	вул. Котляревського, 2, м. Суми			599,9	429	-170,9
Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області	вул. Засумська, 3, м. Суми			327,5	230	-97,5
КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради	вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми			1492,859	1343,151	-149,708
КНП «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради	вул. Труда, 3, м. Суми			1232,8	1293,6	60,8
КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради	вул. Марка Вовчок, 2, м. Суми			2980	2685	-295
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради	вул. Троїцька, 28, вул. Троїцька, 28, вул. І. Сірка, 3 вул. Троїцька, 57 вул. Труда, 3			3077,709	2804,371	-273,338
КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради	вул. Троїцька, 20, м. Суми			1312,819	1517,212	204,393
КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради	вул. Паркова, 2/1, м. Суми			179,5	199,4	19,9


КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради	вул. Іллінська, 48/50, м. Суми			380,453	288,43	-92,023
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради	вул. Привокзальна, 3-а, м. Суми			138,9	326	187,1
Центр реінтеграції бездомних осіб	вул. Робітниче селище, 14, м. Суми			74,087	56,348	-17,739
Дитяча музична школа №1	вул. Данила Галицького, 73, м. Суми			108,492	84,171	-24,321
Дитяча музична школа №2	вул. Марка Вовчка, 31, м. Суми			97,332	74,204	-23,128
Дитяча музична школа №3	вул. Шевченка, 16, м. Суми			69,78	65,802	-3,978
Дитяча музична школа №4	вул. Вільний лужок, 7, м. Суми			122,243	101,211	-21,032
Дитяча художня школа ім. О. Лисенка	вул. Псільська, 7, м. Суми			106,937	88,538	-18,399
Бібліотека-філія №1	вул. Глінки, 1, м. Суми			104,364	78,186	-26,178
Бібліотека-філія №3	вул. Ново-містенська, 23, м. Суми			67,596	72,21	4,614
Бібліотека-філія №4	пров. Веретинівський, 8, м. Суми			60,201	62,849	2,648
Бібліотека-філія №6	вул. Котляревського, 1/1, м. Суми			41,338	44,844	3,506
		Природний газ	куб. м.	73 171	49 183	23 988
Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської ради	вул. Раскової, 130, м. Суми			73171	49183	-23988
		Дрова / Вугілля	куб. м./т	3,515 / 7,7	1,512 / 3,090	2,003/4,61
Бібліотека-філія №5	вул. Чехова, 77, м. Суми			3,515 / 7,7	1,512 / 3,090	2,003/4,61

463

		Електрична енергія	кВт* год.	911583,0	847 143,0	64 440,0
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області	вул. Герасима Кондратьєва, 136, м. Суми			44200	53430	9230
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №6, м. Суми, Сумської області	вул. Сумсько-Київських Дивізій, 17, м. Суми			45500	50067	4567
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 7 ім. Максима Савченка	вул. Лесі Українки, 23, м. Суми			104800	95910	-8890
Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради	вул. Ковпака, 57, м. Суми			75000	69238	-5762
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №17, м. Суми, Сумської області	пр. М. Лушпи, 18, м. Суми			98600	83117	-15483
КУ «СМТЦСО «Берегиня» Сумської міської ради	вул. Інтернаціоналістів, 18, м. Суми			31299	32995	1696
КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради	вул. Марка Вовчок, 2, м. Суми			512184	462386	-49798
Економія в грошовому еквіваленті			тис. грн.	7343,08		

Сумський міський голова

О.М. Лисенко


 Виконавець: Липова С.А.
23.03.2020



464

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел. (0542) 700-399 факс 700-394
E-mail: mfin@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02315854

15.04.2020 № 1129/04.04.10-22 на №

від

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Обґрунтування необхідності термінового розгляду питання «Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 - МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік» та прийняття рішення.

Ураховуючи п. 3 рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 - МР щодо звітування про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки щорічно до 1 травня, департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради підготовлено проект рішення Сумської міської ради щодо розгляду питання «Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 - МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік», який вимагає оперативного розгляду та прийняття, оформлений належним чином та завізований. Проект рішення оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради 30.03.2020.

З метою вчасного звітування про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки просимо питання «Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548 - МР (зі змінами), за підсумками 2017-2019 років, у тому числі за 2019 рік» розглянути на черговому засіданні Сумської міської ради в квітні 2020 року.

Заступник директора департаменту

Л.І. Співакова

Кравченко 700-397
Мартиненко 700-390