



28
185
Проект
Оприлюднено
«19» 05 2020 р.
п. 4

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від «__» _____ 2020 року № 12 - МР
м. Суми

Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року

Заслухавши інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Журби О.І.) про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року прийняти до відома (додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Журба О.І.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування
і розвитку житлово-комунального
господарства міста Суми на
2018-2020 роки», затвердженої
рішенням Сумської міської ради
від 21 грудня 2017 року
№ 2913 – МР (зі змінами),
за підсумками 2019 року»
від №

186

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами), за підсумками 2019 року

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Робота житлово-комунального господарства міста полягала в забезпеченні першочергових потреб населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство м. Суми обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, ремонту тротуарів, ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі, тощо.

На реалізацію програми в 2019 році було передбачено в міському бюджеті (з урахуванням змін) 933 млн. 151,6 тис. гривень, з них кошти загального фонду міського бюджету – 340 млн. 94,1 тис. гривень та кошти спеціального фонду – 593 млн. 57,5 тис. гривень.

За 2019 рік використано 449 млн. 650,8 тис. гривень (або 48,2%), з них кошти загального фонду міського бюджету – 248 млн. 302,4 тис. гривень та кошти спеціального фонду – 201 млн. 348,4 тис. гривень., в т.ч. кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25 млн. 820,2 тис. гривень та 41 млн. гривень коштів субвенції на забезпечення проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми.

Станом на 01.01.2020 житловий фонд міста Суми складає 1816 житлових будинків з різною формою управління, з них: 439 будинків, які самостійно обрали управителя, 1006 багатоквартирних будинків, які пройшли по конкурсу.

Станом на 31.12.2019 створено 279 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 171 органів самоорганізації населення, у тому числі у 2019 році – 30 об'єднань співвласників.

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з міського бюджету спрямовано 1,8 млн. гривень, в т.ч. 1,0 млн. гривень фізичним особам (1,3 тис. осіб) та 38 ОСББ – 0,8 млн. гривень.

Протягом 2019 року виконано капітальний ремонт 42 будинків, а саме: виконано капремонт покрівлі у 21 будинку, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж - у 14 будинках, капремонт водопідігрівачів - у 3 будинках, у 2 будинках виконано капремонт водостічних систем та проведено капітальний ремонт 2 будинків.

Проведено капітальний ремонт у 16 будинках ОСББ, з них виконано: капремонт покрівлі у 8 будинках, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж – 4, капремонт будинку (фасад, відмостка) у 4.

Роботи по капітальному ремонту житлових будинків та будинків ОСББ виконано на суму 19 млн. 711,7 тис. гривень.

У тому числі за рахунок співфінансування в 12 будинках виконаний капітальний ремонт на суму 1 млн. 677,0 тис. гривень, а саме: в 2-х будинках капітально відремонтували покрівлі, ще в 3-х встановили індивідуальні теплові пункти та замінили вікна і двері в місцях загального користування, також виконані роботи в 2-х будинках по вимощенню житлових будинків, в 2-х будинках замінено мережі холодного водопостачання, в 1-му будинку замінена система опалення, в 1-му будинку проведено капремонт електричних мереж та в 1-му будинку виконано утеплення фасаду.

Проведено капітальний ремонт 60 ліфтів (27 ліфтів у житлових будинках, 11 ліфтів у будинках ОСББ, 22 ліфти у відповідності до Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 05 жовтня 2016 року №1162-МР). Проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 56 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації. З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків, мешканці 25 житлових будинків звернулися з заявами (пропозиціями) щодо дольової участі у проведенні капітального ремонту відповідно до вищевказаного Положення.

У 2019 році на замовлення Департаменту інфраструктури міста розроблений проект схеми теплопостачання на період з 2019 по 2029 роки, який направлено до Міністерства розвитку громад та територій України для розгляду та погодження.

За рахунок коштів міського бюджету здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення – 24,8 млн. гривень.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 9,6 млн. гривень, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на 2,0 млн. гривень. А саме:

- встановлено 248 світильників, ✓
- замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 7 км 27 метрів,
- замінено 6 669 ламп світильників, в т. ч. 70 шт. енергозберігаючих.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтанів в сквері «Покровський» (верхня та нижня тераси), «Європейський» та на вході до парку ім. І.М. Кожедуба.

На замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об'єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по проспекту Курському в м. Суми; капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від пішохідного мосту по вулиці Прокоф'єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба (по дамбі) та капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від ТЦ "Мануфактура" до пішохідного мосту по вул. Прокоф'єва. По зазначених об'єктах прокладено 4 551,23 метрів мережі; встановлено 60 опор та 195 світильників.

За 2019 рік виконані роботи капітального характеру по об'єкту: «Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення на території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба» де встановлено 38 опор, 68 світильників, прокладено кабелю на довжині 1 км 56 метрів.

КП «Шляхрембуд» СМР надано послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 69,0 млн грн (відремонтовано 130,8 тис. м² вулично-дорожньої мережі, обслуговувалося 65-ть світлофорних об'єктів, замінено дорожніх знаків в кількості 209 штук) та послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 42,2 млн. гривень.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту, парку ім. І.М. Кожедуба та по об'єктах загального користування. Зокрема, видалено 829 дерев, проведено обрізку крон дерев і кущів - 2897 шт., садіння квіткових рослин 108,6 тис. шт., тюльпанів - 8,5 тис. шт. на площі 4,2 тис. м², висаджено дерев 597 шт., кущів 180 шт., створено газонів на площі 4,2 тис. м², доглянуто 8,4 тис. шт. троянд тощо.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 97,4 га), утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, святкове оформлення міста: проведено монтаж новорічних ялинок на Театральній площі і площі Незалежності. Крім того, виконані роботи: з поточного ремонту 45 сміттєвих баків та 392 лавок по місту, видалено 347 аварійних дерев на кладовищах міста, встановлено

136 секторних стовпів, проведено поточний ремонт 15 пам'ятників на кладовищах в т.ч. Меморіал Батьківщина - Мати на Міському кладовищі; Алея Слави Героїв ВВВ, пам'ятного знаку по вул. Героїв Сумщини; Пам'ятник жертвам фашизму нашим землякам 1941-1945 рр. по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Воїнам Війська Польського, які загинули під час ВВВ; Меморіал Слави по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Гвардії Генерала-майора артилерії Солодченко І.Г.; Сквер Чорнобильців-пам'ятник; пл. Незалежності (вази); Меморіальна ділянка №1 Братська могила жертв фашизму на Лучанському кладовищі (Подіум пам'ятника Кожедубу І.М.; Пам'ятник "Жертвам голодомору 1932-1933 рр.; Пам'ятник у сквері Привокзальний (Монумент "Слава героям Сумщини"), виконано ремонт огорожі – 278,2 м², ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах міста – 1,6 тис. м², було виготовлено та встановлено 44 шт. контейнерів для сміття на кладовищах міста.

КП «Паркінг» СМР проводилось щотижневе планове прибирання 291 зупинки громадського транспорту, очищення та вивезення сміття з 156 урн міста.

КП «Сумикомунінвест» СМР утримувало територію дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами та догляд за партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання території та інші заходи).

КП «Міськводоканал» СМР у 2019 році з метою забезпечення надання якісних послуг виконані роботи за рахунок коштів міського бюджету:

- по системі водовідведення на суму 413,0 тис. гривень, зокрема: установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водовідведення в кількості 146 одиниць; проведено поточний ремонт каналізаційної мережі по вул.Г.Кондратьєва,144/2 де проведено промивку та прочистку каналізаційних оглядових колодязів в кількості 8 штук;
- виконано геофізичне дослідження двох свердловин на суму 129,9 тис.гривень.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтанів «Садко».

КП «Центр догляду за тваринами» СМР протягом 2019 року було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних, а саме: санітарний підбір трупів тварин по м. Суми на суму 197,8 тис.гривень; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму 28,8 тис. гривень; утримання тварин у притулку на суму 197,6 тис. гривень; стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин – 193,4 тис. гривень; контроль за утриманням та поведінням з тваринами в населених пунктах – 72,7 тис. гривень. Крім того, цим підприємством надавались послуги просвітницького напрямку, проводився облік і реєстрація безпритульних тварин.

Підрядними організаціями в 2019 році за кошти міського бюджету виконані роботи по капітальному ремонту скверу Героїв Небесної Сотні по вул. Петропавлівській на загальну суму 1 млн. 195,3 тис. гривень, із проведенням заміщення пішохідних доріжок, встановленням нових лавок

для відпочинку громадян. Також виконані роботи по заміні застарілого зовнішнього освітлення, відремонтовано дитячий майданчик та відновлено озеленення скверу.

Проведено поточний ремонт скверу Ковпака по проспекту Курському на загальну суму 180,0 тис. гривень. ✓

На території скверу в районі вулиці 2-га Північна та провулку Веретенівський, відновлено зовнішнє освітлення, встановлено нове спортивне обладнання та встановлено 14 сучасних лавок.

У весняно – літній період звітного року по місту Суми улаштовано 5-ть посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту.

Виконаний поточний ремонт об'єкту благоустрою-відновлення сходів в районі Універсальної наукової бібліотеки в м.Суми та поточний ремонт першої та четвертої секції сходів біля Меморіалу Вічної Слави м.Суми на суму 291,4 тис. гривень. ✓

Виконані роботи з поточного ремонту 2-х зупинок громадського транспорту по вул. Герасима Кондратьєва та проспекту Михайла Лужби та роботи з поточного ремонту з улаштуванням посадкового майданчику 4-х зупинок громадського транспорту по вулицях Березова, Ювілейна, Римського-Корсакова, Герасима Кондратьєва.

У 2019 році виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок на 19 об'єктах загальною сумою 13 млн. 800 тис. гривень.

Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Харківська, Веретенівська та Ковпака.

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення департаменту були виконані роботи з поточного ремонту 5-ти майданчиків для складування твердих побутових відходів: (вул. Ковпака, 23, вул. Перемоги, 2, вул. Металургів, 32 б, проспекту Курський, 39 та проспекту Курський, 103) на загальну суму 266,6 тис. гривень.

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів використано коштів на суму 1 млн. 450,0 тис. гривень. Проведено поточний ремонт святкової ілюмінації з заміною гірлянд на суму 798,1 тис. гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» у 2019 році проведені роботи з інженерного проектування (внесення змін до схеми санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ).

Також, у 2019 році на замовлення департаменту проведені роботи з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми та з визначення норм накопичення рослинних відходів в м. Суми. Проведено натурні вимірювання та підготовано науково-технічні звіти. Дані науково-технічних звітів з визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ та рослинних відходів в м. Суми будуть використані для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження норм

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади міста».

Крім того, з метою впровадження роздільного збору ТПВ у м. Суми, департаментом проведені роботи з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів в м. Суми.

На замовлення департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до трьох житлових будинків за наступними адресами: вулиця Глінки, 11, вулиця Івана Сірка, 15 та проспект Михайла Лущи, 11, під'їзд 3 - на загальну суму 442,9 тис. гривень.

✓ У 2019 році проводилися роботи з благоустрою пляжу розташованого в міському парку ім. І.М. Кожедуба та завершилось будівництво скейт-парку на цьому об'єкті благоустрою.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2019 році виконано роботи: ✓

- з благоустрою прибудинкових територій в районі житлових будинків № 5 по вулиці Люблінська, № 11, 13 та 15 по вулиці Привокзальна та № 38 та 40 по вулиці Іллінська. Загальна сума виконаних робіт складає 4,2 млн. гривень.

- з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в районі житлових будинків по вул. Привокзальній в м. Суми, вулицях Тополянська, Мусорського та Ярова, а саме прокладено 4 745,25 метрів мережі, встановлено 4 опори та 131 світильник, вартість робіт склала 1 млн. 454,3 тис. гривень.

- по капітальному ремонту житлового фонду. За рахунок коштів державного бюджету було виконано капітальний ремонт 59 будинків на суму 12 млн. 601,2 тис. гривень.

Передбачались видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності на суму 41,0 млн. гривень. За результатами проведених торгів, КП «Шляхрембуд» СМР в 2019 році виконано роботи з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми на загальну суму 41 млн. гривень площею 35 914,5 м² на таких вулицях як: Данила Галицького, Гулака Артемовського, Раскової, Пушкіна, Ковпака, Садова, Соколина, Космічна, Новомістенська, Рибалка, Котляревського, Лучанська, Іподромна, Троїцька, Поспільська, 2-га Північна, під'їзд від вул. Ковпака до обласної клінічної дитячої лікарні, Покровська та пров. Веретенівський.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази (постійні несплачені споживачів за отримані послуги) за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка: КП «Міськводоканал» СМР в сумі 50 млн. 319,5 тис. гривень, в тому числі на оплату вартості спожитої електроенергії в сумі 45 млн. 700,0 тис. гривень, охорону водозаборів та очисних споруд в сумі 4 млн. 219,7 тис. гривень, придбання водопровідних та каналізаційних люків - 299,8 тис. гривень, проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища - 100,0 тис. гривень; КП «Сумижилкомсервіс» СМР в сумі 4 млн. 428,5 тис. гривень та КП «Центр догляду за тваринами» СМР в сумі 274,8 тис. гривень. Крім того за рахунок

коштів міського бюджету збільшений статутний капітал КП «Центр догляду за тваринами» СМР на суму 359,8 тис. гривень за рахунок придбання спецавтомобіля на суму 297, 0 тис. гривень, шприцету на суму 20,8 тис. гривень та дизельного генератора потужністю 15 KBT - 42,0 тис. гривень,

На підставі Закону України «Про публічні закупівлі» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 Департаментом інфраструктури міста СМР проведено електронних аукціонів через електронну систему «ProZorro» на 206 млн. 403,9 тис. гривень, в том числі за переговорною процедурою на суму 35 млн. 250,8 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку життєво-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженій рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
КВКВ | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | <u>1210000</u>
КВКВ | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | <u>1213210</u>
КФКВ | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	819,0			819,0		361,2			361,2		
	Завдання: 49. Організація та проведення громадських робіт	819,0			819,0		361,2			361,2		КП Зеленбуд СМР виконавальноє заходи з проведення оплачуваних громадських робіт протягом 2019 року, середня вартість одного заходу 24,38 тис.грн. тп КП"Спецкомбінат" виконавальноє заходи з проведенням оплачуваних громадських робіт протягом 4 місяців 2019 року, середня вартість одного заходу 17,15 тис. грн.

Сумський міський голова
Виконавець: Журба О.І.

О.М. Лисенко

193

Додаток 1.2
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відкритого виконавця програми

3. 1216011
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	місц. бюджет				обл. бюджет	місц. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального	66352,8			66352,8		19711,7			19711,7		

194

Додаток 1.3

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216013
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020	64015,0			64015,0		51012,5			51012,5		

роки	Завдання: 31.1 Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Привокзальна, 4/13, Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми вул. Привокзальна 4/13, постачання електричної енергії, підключення електричного кабелю від КНС по вул. Привокзальна, 4/13	11028,0						11028,0				4669,7	4669,7			Охорона 6 водозаборів середня вартість в місяць яких складає 389,14 тис. грн. та 1 КНС, середня вартість охорони однієї КНС в місяць складає 64,86 тис. грн.
	Завдання: 31.2 Фінансова підтримка (оплата за електроенергію)	45705,0						45705,0				45700,0	45700,0			Надана фінансова підтримка підприємству «Міськводоканал» СМР по оплаті за електроенергію.
	Завдання: 31.3 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища	1000						1000				100,0	100,0			Надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища пов'язаних з пероформленням ліцензії на водопостачання.
	Завдання: 33. Вимоги пожежної безпеки	200,0						200,0				0,0	0,0			
	Завдання: 34. Придбання водопровідних та каналізаційних люків	450,0						450,0				299,8	299,8			Придбано 197 одиниць водопровідних та каналізаційних люків на суму 299,8 тис. грн., вартість однієї одиниці складає 1,52 тис. грн.
	Завдання: 35. Проведення капітального та	1550,0						1550,0				35,8	35,8			Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 1 об'єкті

	поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж, технічне обслуговування																		вул.Г.Кондратьєва,144/2. Вартість складала 35,8 тис. грн.
	Завдання: 36. Виконання геофізичного дослідження свердловин	130,0												129,9				129,9	Виконано дослідження свердловини. Середня вартість 1 свердловини 64,95 тис.грн.
	Завдання: 40. Виготовлення електронної карти ливневої каналізаційної мережі м.Суми	1952,0																	
	Завдання: 41. Впровадження Автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	920,0												920,0					
	Завдання: 42. Будівництво мереж водопроводу та водовідведення в мікрорайонах приватної забудови міста	1000,0												1000,0					
	Завдання: 43. Поточний ремонт водогону в дитячому парку "Казка" м.Суми	80,0												80,0				77,3	Поточний ремонт водогону в дитячому парку «Казка». Вартість складала 77,3 тис.грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавць: Журба О.І.

Додаток 1.4

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216016
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл.. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1108,6			1108,6		1108,6			1108,6		
	Завдання: 47. Встановлення вузлів комерційного обліку	1108,6			1108,6		1108,6			1108,6		Капітальний ремонт комерційного обліку у ЦТП та котельнях м. Суми зроблено в 24 з середньою вартістю одного вузла 46,2 тис. грн.

Сумський міський голова
Виконавчий: Журба О.І.

О.М. Лисенко

499

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку життєво-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

3. 1216017 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
- КФКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	місц. бюджет				обл. бюджет	місц. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1715,0			1715,0		48,6			48,6		
	Завдання: 48. Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1715,0			1715,0		48,6			48,6		Виготовлено 3 технічні паспорти на житлові будинки. Середня вартість яких склала 16,2 тис.грн.

О.М. Лисенко

200

Додаток 1.6
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216020
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	5983,1			5983,1		4703,3			4703,3		
1.	Завдання:	5983,1			5983,1		4703,3			4703,3		Надана фінансова підтримка

Надана фінансова підтримка

201

[illegible]

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

~~Виконавець: Журба О.І.~~

Додаток 1.7

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»

від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216030
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	348164,5			348164,5		205100,3			205100,3		
	Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного	86838,0			86838,0		69000,0			69000,0		

204

проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі

	ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд																	мережі на 130,8 тис. м.кв., обслуговування 56-ти світлофорних об'єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук на суму 69000,0 тис. грн.
	Завдання: 4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту	18100,0							18100,0	518,9					518,9			Проведено поточний ремонт покриття та перил пішохідного мосту з вул. Лугова до вул. Нижньохолмоградська на суму 142,8 тис. грн. Виконано додаткові роботи по капітальному ремонту мосту через річку Сумку по вул. Горького на суму 254,8 тис. грн.
	Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	45680,3							45680,3	42198,9					42198,9			Надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 42 млн. 198,9 тис. гривень.
	Завдання: 6. Забезпечення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	5800,0							5800,0	1690,3					1690,3			Проведено ремонт на 14 об'єктах, середня вартість одного об'єкта складала 120,7 тис. грн.
	Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	31000,1							31000,1	12326,0					12326,0			На 16 об'єктах проведено капітальний ремонт тротуарів, велосипедних доріжок (виготовлена проектно копіторисна документація, технадгляд, авторський нагляд та капітальний ремонт) середня вартість одного об'єкта складала 770,4 тис. грн.
	Завдання: 8. Забезпечення проведення обстеження об'єктів транспортної інфраструктури	950,0							950,0	0					0			
	Завдання: 11. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	49780,9							49780,9	37263,2					37263,2			Середні витрати на проведення поточного ремонту та утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення склали 150,2 тис. грн.

території											одного заходу в місяць склала 167,1 тис.грн.
Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою	20183,7					20183,7				6596,3	Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 68 об'єктах середня вартість якого склала 97,0 тис.грн.
Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1200,0					1200,0				690,3	Кількість послуг по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах 5, середня вартість в місяць однієї послуги 11,5 тис.грн.
Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	11985,0					11985,0				4206,4	Кількість об'єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 14, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 300,5 тис.грн.

Сумський міський голова

Виконавчий: Журба О.І.

О.М. Лисенко

202

Додаток 1.8
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216090
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	міст. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	міст. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	4062,7			4062,7		3182,8			3182,8	
	Завдання: 20. Забезпечення святкового	2566,9			2566,9		2248,1			2248,1	
											Кількість святкових заходів 20, середня вартість одного заходу складала 112,4 тис. грн.

208

оформлення міста та ремонт	300,0					300,0	100,0	100,0		кількість показників вулиць, які замінено 267 од. середня вартість 375,0грн.
Завдання: 21. Придбання та монтаж показників вулиць, інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті										
Завдання: 22. Здійснення просвітницької діяльності серед населення міста Суми щодо змін законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг, перенагн ОСББ тощо	250,0					250,0	0	0		
Завдання: 27. Забезпечення постачання природного газу монументу "Вічна Слава"	58,0					58,0	23,9	23,9		Обсяг природного газу, необхідного для безперебійної роботи монументу «Вічна Слава» 2569,9м.куб. Вартість 1 м³ спожитого природного газу становить 0,0093тис.грн.
Завдання: 28. Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул.Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція), відшкодування майнової шкоди по рішенням судів, охорона новорічних ялинки, розробка схеми теплоспостачання м.Суми, визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ, оплата послуг з повірки лічильників, Послуги з розробки науково-технічної продукції, внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулично-дорожній	887,8					887,8	810,8	810,8		Податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) сплачується 12 місяців. Середня оплата податку в місяць складала 331,63грн. Вартість послуги з визначення норм з вивезення ТПВ в м. Суми складала 111,0тис.грн. Вартість розробки оцінки впливу на довкілля становить 166,0 тис.грн. Вартість визначення норм накопичення рослинних відходів в м. Суми становить 84,0 тис.грн. Вартість розробки схеми дорожнього руху на окремих об'єктах складала 241,9 тис.грн. Охорона 1 ялинки складала 65,0 тис.грн.

Додаток 1.9

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217310
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	76434,6			76434,6		1869,9			1869,9		
	Завдання: 50.Заходи 3	76434,6			76434,6		1869,9			1869,9		
												Середня вартість реконструкції одного об'єкта 127,2 кількість об'єктів 3. Середня вартість

299

будівництва, реставрації реконструкції	та														будівництва одного об'єкта 744,1 тис.грн., кількість об'єктів 2.
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Журба О.І.


Додаток 1.10

до інформації «Про хід виконання
Комплексної цільової програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),
за підсумками 2019 року»
від . №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки

(назва програми)

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	8340,0			8340,0		2341,4			2341,4		

Завдання: 50.Заходи будівництва, restaвзації та реконструкції	3	8340,0					8340,0	.	2341,4		2341,4		Роботи виконано на суму 2341,4 тис.грн. Середня вартість будівництва одного об'єкта 780,47 тис.грн..
--	---	--------	--	--	--	--	--------	---	--------	--	--------	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий Журба О.І.



Додаток 1.11
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000
КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217340
КФКВ Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	7225,4			7225,4		0,0			0,0		
	Завдання: 50.Заходи з будівництва,	7225,4			7225,4		0,0			0,0		

Додаток 1.12
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217363
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування		
				обл. бюджет	місц. бюджет				обл. бюджет	місц. бюджет			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	30490,8	30098,6		392,2		25820,2	25458,8		361,4			
	Завдання: Капітальний ремонт об'єктів та елементів												

217

Додаток 1.13
до інформації «Про хід виконання
Комплексної цільової програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),
за підсумками 2019 року»
№

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217461
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	70,5			70,5		70,5			70,5		

	Завдання: 9. Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	70,5				70,5				70,5			70,5				Проведено капітальний ремонт дороги по вул.Декабристів на суму 70,5 тис.грн.
--	---	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--

Сумський міський голова

Виконавчий Журба О.І.

О.М. Лисенко

Додаток 1.14
до інформації «Про хід виконання
Комплексної цільової програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),
за підсумками 2019 року»
№

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217462
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	місц. бюджет				обл. бюджет	місц. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	41000,0	41000,0				41000,0	41000,0				

Додаток 1.15

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»
№

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217640
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	міст. бюджет				обл. бюджет	міст. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	2330,0			2330,0		1781,6			1781,6		

	Завдання: 44. 1 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів	1500,0					1500,0	956,3	956,3	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 1301 од.
	Завдання: 44.2 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово- будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів	830,0					830,0	825,3	825,3	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 38 од.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Журба О.І.



224

Додаток 1.16
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217670
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

наповнення прогн. даних, дата і номер рішення міської ради про її затвердження												
№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.						Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл.	місц. бюджет				обл.	місц. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	88123,3			88123,3		359,8			359,8		
	Завдання: 45. Забезпечення зміцнення	88123,3			88123,3		359,8			359,8		На повнення статуту капіталу КП Центр догляду за тваринами СМР направлено

На повнення статуту
капіталу КП Центр догляду за
тваринами СМР направлено

225

[illegible]

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 1.17

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженій рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»
№

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217691
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет			Інші джерела фінансування
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1442,6			1442,6		17,9			17,9		

Завдання: 19.4. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40%/60%) за рахунок цільового фонду	742,6					17,9		17,9		В зв'язку з малою активністю громадян по збиранню коштів по програмі 40/60 роботи виконані лише пропорційно зібраним коштам від населення
Завдання: 13. Забезпечення відтворення зелених насаджень за рахунок цільового фонду	700,0					700,0		0		

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий Журба О.І.



до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2019 року»

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

- КФКВ

230

Середня вартість проведення ремонту та обслуговування

	проведення ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом та електроенергія для безперервної роботи світлофорних об'єктів																	технічних засобів регулювання дорожнім рухом 24723,0 грн., середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку 1672,0 грн.
	Завдання: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	55744,0							55744,0					5853,6				Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 1254,0 грн., площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом 4667,94 кв.м
	Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	111487,9							111487,9					77310,1				Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальних доріг і проїздів 1073,0 грн., площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, на яких проведено капітальний ремонт 72050,4 кв.м

Сумський міський голова

Виконавчий Журба О.І.

О.М. Лисенко

231

Додаток 1.20
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
№
від

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1600000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1610000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1617370
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування	
				обл. бюджет	місц. бюджет				обл. бюджет	місц. бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	100,0			100,0		0			0		

	Завдання: 29. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів подальшим визначенням, з числа поданих, кращого найбільш оригінального проєкта подальшої реалізації)	100,0		100,0	0			0

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий Журба О.І.



3--

Додаток 1.21
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі
змінками), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1600000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1610000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми

3. 1617691
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інші джерела фінансування		Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	763,9			763,9	179,99			179,99			

Завдання: Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірних розбірних індивідуальних гаражів, споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми	25.	480,7			480,7		179,99		179,99	Здійснює демонтаж незаконно встановлених елементів благоустрою, збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми
Завдання: Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів	26.	283,2			283,2		0		0	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 1.22
до інформації «Про хід виконання Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
(зі змінами), за підсумками 2019 року»
від №

Інформація про виконання програми за 2019 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки
(назва програми)

1. 1600000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1610000
КВКВ
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
найменування відповідального виконавця програми
3. 1616090
КФКВ
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
міста Суми на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	343,8			343,8	170,42			170,42		

	Завдання: Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій	224,08					224,08	80,48	80,48		Здійснено розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій
	Завдання: Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами	119,7					119,7	89,94	89,94		Послуги надано відповідно прийнятих рішень відповідно до виконавчого комітету про демонтаж рекламних конструкцій

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця: Журба О.І.

