



Проект
оприлюднено
«27» 05 2021 р
2.1

263

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2021 року № 18 -МР
м. Суми

Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року

Заслухавши інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

Інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року, взяти до відома (додатки 1,2).

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова Лисенко О.М

Проект рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Журба О.І.

- до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»
від _____ 2021 року № _____-МР

Інформація

про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів є забезпечення безперебійної роботи ліфтів у місті Суми.

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2020 рік передбачено обсяг коштів з міського бюджету у сумі 16 677,70 тис. грн., в тому числі на:

- проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 16 460,0 тис. грн. ;
- проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 217,7 тис.грн.

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2020 рік спрямовано кошти у сумі 15 322,2 тис. грн. Фактичне виконання склало 12 357,05 тис. грн., з них на: ✓

- проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 12 322,35 тис. грн.; ✓
- проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 34,7 тис.грн. ✓

За 2020 рік було проведено експертне обстеження у 9 ліфтах.

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків міста, забезпечення участі співвласників багатоквартирного будинку у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, а саме проведенням робіт капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних будинках, створення комфортних умов для проживання мешканців у власних оселях рішенням Сумської міської ради

від 27 січня 2021 року № 179-МР затверджено порядок використання бюджетних коштів для проведення капітального ремонту у багатоквартирних житлових будинках, в тому числі капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів.

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради протягом 2020 року проведено капітальний ремонт 10 ліфтів на умовах співфінансування, роботи виконано на загальну суму 7 843,58 тис. грн, в тому числі кошти міського бюджету – 7 075,66 тис. грн., кошти мешканців – 767,92 тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець:
Журба О.І.




Додаток 2

до інформації про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року від _____ 20 _____ року № _____-МР

Звіт про виконання програми за 2020 рік
«Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки»
(назва програми)

1. 1200000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000
КВКВ
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
найменування відповідальних виконавців програми
3. 1216015
КФКВ
«Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки», від 24 грудня 2019 року № 6233-МР (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки	20 792,1	-	-	16 677,7	4 114,4	13 124,97	-	-	12 357,05	767,92	
	Завдання 1. Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів	16 460,0	-	-	16 460,0	-	12 322,35	-	-	12 322,35	-	У 2020 році було відремонтовано 10 ліфтів на умовах співфінансування та оплачені виконані, але не профінансовані у 2019 р. роботи.
	Завдання 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів	217,7	-	-	217,7	-	34,7	-	-	34,7	-	Визначення придатності ліфта для подальшої експлуатації ліфтів та виду їх ремонту. У 2020 році проведено експертне обстеження 9 ліфтів.

Сумський міський голова
Виконавець: 
Журба О.І.

О.М.Лісенко

