



Проект оприлюднено

«03» березня 2021 року

П.2

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2021 року № 18 – МР
м. Суми

Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020 рік

Ураховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020 рік»», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020 рік, взяти до відома (додатки 1-2).

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
23.02.2021

Ініціатор розгляду питання - виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Доповідач: Липова С.А.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері
Сумської міської територіальної громади на
2020-2022 роки, затвердженій рішенням
Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року
№ 6108 – МР (зі змінами), за 2020 рік»
від 2021 року № –МР

Інформація про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 2020 рік

- | | | |
|----|----|--|
| 1. | 02 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| | 06 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| | 07 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
| | 10 | Відділ культури Сумської міської ради |
| | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
| | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 37 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
найменування відповідальних виконавців програми |

3. 0160 Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної
7363 громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року
7640 № 6108 – МР (зі змінами)
7680
7700

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

Код типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитуван-
ня місцевого
бюджету

4. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020 рік

№ з/п	Заходи Програми	Цільові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів										
Заклади та установи галузі «Освіта»										
1.1.	Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ 1517640)	44 562,2		500,0	44 062,2	433,7		433,7		Виконувється. Сплатено за проєктні роботи та експертну проєктну документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а
1.2.	Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми", з т.ч.:	33 343,5	-	13 701,9	19 641,6	20 652,1		3 394,7	17 257,4	Виконувється. В КУ ССП №9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 159 кв.м, цоколь - 233,18 кв.м, докриття - 870,2 кв.м. В КУ ССП №7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні віконних блоків площею 1208,68 кв.м, утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. Сплатено за проєктні роботи по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудит використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТТ виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту та спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкту
	ПКВКМБ 1517640	33 174,7		13 533,07	19 641,60	20 512,8		3 255,33	17 257,43	Зачувані кошти (грант Європейського Союзу)
	ПКВКМБ 1510160	37,2		37,20		34,7		34,68		Зачувані кошти (грант Європейського Союзу)
	ПКВКМБ 3710160	131,6		131,63		104,7		104,70	-	
Завдання 2. Термомодернізація будівель										
2.1.	Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступеня № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640)	2 400,0		2 400,0		2 373,9		2 373,9		Виконано. Виконано роботи з утеплення фасадів мінеральними плитками товщиною 100 мм на площі 1537,1 кв.м, утеплення віконних відкосів мінеральними плитками товщиною 30 мм на площі 220,9 кв.м

№ п/п	Заходи Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
2.5.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення навчального закладу (центр розсітку дитини) № 14 "Золотий північ" Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640)	1 221,2		1 221,2		1 209,6		1 209,6		Виконано. Утеплено навколо площі 483 кв.м піносклом та пінопістеролом
2.12.	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 «Дітоночка», м.Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640)	111,0		111,0		102,8		102,8		Виконано. Замінено 33 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом теплопередачі 0,78 м2 К/Вт)
2.13.	Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м.Суми, Сумської області по вул.Металургів, 7/А, м. Суми (ПКВКМБ 0617363)	1 404,6	1392,3	12,2		1 404,6	1 392,3	12,2		Виконано. Замінено 397,11 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,04 м2 К/Вт)
2.14.	Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та дверей на металопластикові Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №15 «Перлинка» Сумської області за адресою: вул.Нахімова, 17, м.Суми (ПКВКМБ 0617363)	1 230,2	1218,0	12,2		1 230,2	1 218,0	12,2		Виконано.Замінено 336,32 кв.м. віконних блоків (6-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 1,16 м2 К/Вт) та 13,76 кв.м. дверних блоків
2.15.	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Консульської установи Сумська м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Запорож, 25 в м.Суми (ПКВКМБ 0617640)	59,8		59,8		57,4		57,4		Виконано. Виготовлено проектно-кошторасну документацію та виконано експертизу проекту
Завдання 3. Модернізація системи опалення										
3.1.	Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Консульській установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640)	800,0		800,0		798,9		798,9		Виконано. Встановлено: модуль системи опалення, пульт керування (QFDS2x1,5x400B), грязьових жертовний філансний ДУ 100/80, теплообмінник пластинчатий Р-Р0092-0,83-19-993), автоматичний регулятор перепаду тиску АУР, АМХ335,435, седельні регулюючі клапани VM2, VB2, ECL Comfort 310, A390
3.2.	Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в Консульській установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640)	769,0		769,0		768,1		768,1		Виконано. Встановлено: автоматичний регулятор перепаду тиску АУР б/н, електронний регулятор ECL Comfort 310 б/н, модульний блок системи опалення б/н, насос циркуляційний Lowara 40-125/11-2 б/н 2 шт., регулятор температури VB-2 1 шт. б/н, регулятор перепаду тиску АУР-1 комплект б/н, пульт керування QFDS 2x400 B б/н

№ з/п	Заходи Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Завдання 4. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері										
4.1.	Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (12 од) (ПКВКМБ 0617640)	500,0		500,0		461,1		461,1		Виконано. Закладено та встановлено теплообчислювачі, модеми, модулі для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33, НВК №16, ССТП №31, ЗОШ №№8, 13, класична гімназія)
4.2.	Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах (ПКВКМБ 0617640)	222,0		222,0		195,0		195,0	-	Виконано. Сплачено за послуги з обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель закладів та установ (ССТП №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 24, ССТП №31, ЗСО №19, гімназія №1, НВК №№ 11, 9, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38)
	Всього по галузі «Освіта»	86 623,5	2610,3	34011,2	63703,8	29687,5	2610,3	9819,7	17257,4	-
Установи галузі «Охорона здоров'я»										
Завдання 5. Термомодернізація будівель										
5.1.	Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, покрівлі) консультативно-діагностичного відділення №2 КНП "ДЮЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640)	1 103,2		1 103,2		1 071,6		1 071,6		Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, покрівль - 77,21 кв.м. Отримано енергетичний сертифікат будівлі
5.2.	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ПКВКМБ 0717640)	50,0		50,0		49,6		49,6	-	Виконано. Виконано технічне обстеження будівель лікувальної установи
5.4.	Капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (ПКВКМБ 0717640)	1 200,0		1 200,0		543,0		543,0		Виконано. Утеплено покрівлю площею 32 кв.м., фасад - 83 кв.м, підсиплено перехід

№ з/п	Заходи Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стат виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Завдання 6. Модернізація системи опалення										
6.1.	Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консултантсько-діагностичного відділення №2 КНП "ДКП Святий Знайді" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПЗВКМБ 0717640)	450,0		450,0		450,0		450,0	-	Виконується. Закуплено блок теплообмінний модульний системи опалення Техноприлад О-8080-369. До складу системи автоматичного регулювання тепла входять: пластили для теплообмінників, насоси, регулюючі клапани тиску і температури теплового потоку, запірні та регулюючі трубопровідна апаратура, щити автоматичного управління. Встановлення та підключення заплановано у 2021 році
Завдання 8. Реалізація інвестиційних проєктів										
8.1.	Енергоєфективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дітяча клінічна лікарня Святої Знайді» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» (ПЗВКМБ 0717640)	18 838,3		4 123,6	14 714,7	14 135,9		4 083,2	10 052,6	Виконується. Замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м полого (підземна, наземна частина), 3825,7 кв. м фасаду, 139,4 кв.м віконних укосів, 599,07 кв.м горіща, виконано роботи по облаштуванню системи поточного регулювання тепла та модулю підготовки гарячої води. Виконано роботи по облаштуванню нового гідрозоніційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. Отримано енергетичний сертифікат будівлі
8.2.	«Енергоєфективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дітяча клінічна лікарня Святої Знайді» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» в т.ч.:	916,8	-	31,8	885,0	510,4	-	27,6	482,8	Виконано. Сплачено за роботи виконавці у 2019 році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проєкцій документів, сплачено за послуги технічного нагляду. Сплачено за послуги переселення документів до Німеччини, конвертацію валют, облаштування валютного рахунку
	ПЗВКМБ 0717700	885,0			885,0	482,8			482,8	Грант GIZ
	ПЗВКМБ 0717640	21,8		21,8		21,5		21,5		Грант GIZ
	ПЗВКМБ 3717640	10,0		10,0		6,1		6,1		Грант GIZ
	Всього по галузі «Охорона здоров'я»	22 558,3		6 958,6	15 599,7	16 760,5		6 225,0	10 535,5	-

№ з/п	Заходи Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»										
Завдання 9. Модернізація систем опалення										
9.1.	Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Пелієвська, 7 (ПКВКМБ 1017640)	301,0		301,00		300,9		300,9	-	Виконано. Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла
9.3.	Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у дитячій музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31 (ПКВКМБ 1017640)	43,9		43,90		43,8		43,8	-	Виконано. Завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році
	Всього по галузі «Культура і мистецтво»	344,9		344,90		344,7	-	344,7	-	
Інші заходи										
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері										
11.1.	Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері (ПКВКМБ 3717640)	75,0		75,0		75,0		75,0		Виконано. За участі представників німецької фірми TÜV SÜD з представництвом в Україні проведено другий наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
Завдання 12. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»										
12.1.	Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» (ПКВКМБ 0217680)	50,0		50,0		50,0		50,0	-	Виконано. Сплатовано членські внески за участь в Асоціації «Енергоефективні міста України»

№ з/п	Заходи Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
		Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	
Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"										
13.2	Оплата успішних та письмових послуг перекладача з англійської мови (ПКВКМБ 3717640)	20,0		20,0		6,0		6,0		Виконано. Сплачено за послуги з перекладу з англійської мови в рамках реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
Завдання 14. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку										
14.1	Проведення заходу "Дні Сталої енергії"	-				-				Виконано. Захід проведено в онлайн режимі
	Всього по Програмі	109 671,7	2 610,3	27 757,8	79 303,5	46 923,7	2 610,3	16 520,5	27 792,9	

Сумський міський голова
Виконавеш. Липова С.А.
23.02.2024

О.М. Лисенко

207

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері Сумської міської
територіальної громади на
2020-2022 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 18
грудня 2019 року № 6108 – МР(зі
змінami), за 2020 рік»
від 2021 року № – МР

**Пояснювальна записка щодо виконання Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної
громади на 2020-2022 роки за 2020 рік**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 16 грудня 2020 року № 25-МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради та департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла); підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування ошадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження у галузях «Освіта», «Охорона здоров'я», «Культура і мистецтво» на суму 46,9 млн. грн., із них кошти бюджету ТГ – 16,5 млн.грн., кошти ДБ – 2,6 млн.грн., залучені кошти (грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО) – 27,8 млн.грн. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 6,2 млн. грн., відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 16,7 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 0,3 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 23,4 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,1 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,2 млн. грн. Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 43 % від запланованих Програмою обсягів фінансування на 2020 рік.

У закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров'я» проведено заходи по термомодернізації будівель. У СЗОШ № 22 завершено утеплення фасаду будівлі площею 1537,1 кв.м, утеплено віконні відкоси площею 220,9 кв.м. У ДНЗ № 14 проведено капітальний ремонт будівлі – утеплено 483 кв.м цоколю. У ДНЗ №№ 15, 35, 39 замінено 766 кв.м віконних блоків, крім того в ДНЗ № 15 замінено 13,76 кв.м дверних блоків. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт на проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням в ССШ №29.

У консультативно-діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м., отримано енергетичний сертифікат будівлі. Проведено капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, а саме: утеплено покрівлю площею 32 кв. м, фасад - 83 кв. м. Проведено техобстеження будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради.

Виконані роботи по капітальному ремонту теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ЗОШ № 18, ССШ № 29, ДХШ ім. М.Г. Лисенка. У ДМШ №2 завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році. Розпочато роботи з капітального ремонту теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в консультативно-діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3. Введення в експлуатацію системи автоматичного регулювання споживання тепла заплановано в 2021 році.

Продовжується робота з впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах. Станом на 01.01.2021 до системи дистанційного моніторингу «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено 39 закладів галузі «Освіта» (загальноосвітні та спеціалізовані школи №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, гімназія № 1, Класична гімназія; заклади дошкільної освіти №№ 1, 2, 5, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38, навчально-виховні комплекси №№ 9, 11, 16, 41, 42).

У звітному періоді реалізовувались проекти міжнародної технічної допомоги, а саме: «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20), «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28».

У рамках реалізації грантового проекту ЄС «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) у ССШ №9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 159 кв.м, цоколь - 233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. У ССШ №7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні віконних блоків площею 1208,68 кв.м, утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. Сплачено за проектні роботи по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудиту використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ сплачено заробітну плату бухгалтеру проекту, спеціалісту із закупівель, менеджеру проекту.

Сплачено за проектні роботи та експертизу проектної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» у рамках проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми».

У рамках впровадження грантового пілотного проекту GIZ «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» проведено фінансовий аудит використаних коштів, за рахунок третього траншу грантових коштів сплачено за роботи виконані у 2019 році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, сплачено за послуги технічного нагляду.

У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) залучено кредитні кошти на реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28». У 2020 році замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м цоколю (підземна, надземна частини), 3825,7 кв. м фасаду, 139,4 кв.м укосів, 599,07 кв.м горища. Виконано роботи по улаштуванню

нового гідроізоляційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. Встановлено систему погодного регулювання тепла та модуль підготовки гарячої води. Отримано енергетичний сертифікат будівлі.

На виконання завдань Проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» у 2020 році проведено первинну оцінку міста Суми. За результатами первинної оцінки місто Суми отримало 39,3% з максимально можливих 50%, які потрібні для отримання сертифікату ЄЕВ. Сертифікат ЄЕВ муніципалітет може отримати при відповідності параметрам якості не менше 50%, а відповідність більша 75% відзначається золотим сертифікатом. Для подальшого впровадження проекту та для отримання сертифікату ЄЕВ заплановано розробку муніципального енергетичного плану для міста Суми, огляд енергетичних та кліматичних запланованих заходів на найближчі чотири роки, що дасть змогу отримати муніципалітету необхідні 50%. У рамках проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», що здійснюється Швейцарською Конфедерацією, передбачено реалізацію енергетичного проекту в Сумській міській територіальній громаді. Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань підтримав проект часткової термомодернізації фасаду будівлі Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка міста Суми, Сумської області.

У червні 2020 року проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії» в новому онлайн-форматі під девізом: «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання». В рамках заходу проведено міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», флеш-моб конкурс «Екокарантин Суми», вікторину «Полюби світ довкола», екологічний байдарковий сплав, музичний телемарафон за участі сумських музикантів, велоквест Velolife. У мережі Facebook на сторінці «Дні сталої енергії у місті Суми» поширювалися інформаційні матеріали, відеоролики щодо проведених заходів, поради щодо енергомодернізації будівель, відеосюжет про взірцевий приклад Сумської багатоповерхівки.

У 2020 році за результатами другого наглядного аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, підтверджено сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен).

За результатами виконання програмних енергоефективних заходів (комплексна термомодернізація будівель, встановлення систем погодозалежного регулювання, заміна віконних блоків, тощо) у 2020 році в установах галузей «Освіта», «Культура», комунальних некомерційних підприємствах галузі «Охорона здоров'я» економія теплової енергії склала 782,2 Гкал у порівнянні з 2019 роком, що склало 12%.

Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом 2020 року наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2020 році».

**Результативні показники виконання енергоефективних заходів,
реалізованих у 2020 році**

Таблиця

№ з/п	Назва установи	Найменування енергоресурсу	Одиниця виміру	Фактичне споживання енергоресурсів		Економія
				2019 рік	2020 рік	
1	2	3	4	5	6	7
Галузь "Освіта"						
1.	КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23	Теплова енергія	Гкал	965,97	899,4	-66,57
2.	КУ ССШ № 9 по вул. Даргомижського, 3	Теплова енергія	Гкал	500,21	440,77	-59,44
3.	КУ Сумська ЗОШ № 18 СМР по вул. Леваневського, 8	Теплова енергія	Гкал	855,94	756,63	-99,31
4.	КУ Сумська ЗОШ № 22 СМР по вул. Ковпака, 57	Теплова енергія	Гкал	813,757	616,72	-197,037
5.	КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25	Теплова енергія	Гкал	592,12	536,86	-55,26
6.	Сумський ДНЗ № 14 "Золотий півнік" по вул. Прокоф'єва, 15	Теплова енергія	Гкал	198,41	172	-26,41
7.	Сумський ДНЗ № 15 "Перлинка", вул. Нахімова, 17	Теплова енергія	Гкал	256,01	233,44	-22,57
8.	ДНЗ №35 "Дюймовочка" с.Піщане, вул.Кооперативна, 2	Теплова енергія	Гкал	154,78	124,41	-30,37
9.	Сумський ДНЗ №39 "Теремок", по вул.Металургів, 7/А	Теплова енергія	Гкал	286,12	246,94	-39,18
Всього		Теплова енергія	Гкал	4623,317	4027,17	-596,147
Галузь "Охорона здоров'я"						
1.	КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. І. Сірка, 3	Теплова енергія	Гкал	426,331	453,61	27,279
	КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28	Теплова енергія	Гкал	1428,607	1221,56	-207,047
Всього		Теплова енергія	Гкал	1854,938	1675,17	-179,768
Галузь "Культура і мистецтво"						
1.	ДМШ № 2 по вул. М. Вовчок, 31	Теплова енергія	Гкал	69,966	74,183	4,217
2.	Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7	Теплова енергія	Гкал	83,91	73,366	-10,544

213

1	2	3	4	5	6	7
	Всього	Теплова енергія	Гкал	153,876	147,549	-6,327
	Всього по галузям	Теплова енергія	Гкал	6632,131	5849,889	-782,242

Реалізація програмних заходів триває. Забезпечено планування заходів, розрахунок енергоефективних показників їх виконання на 2021 рік.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.
23.02.2021

