



Проект
оприлюднено
«10» 03 2021 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Р.24

від 2021 року № 115 – МР
м. Суми

Про хід виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища
Сумської міської територіальної
громади на 2019-2021 роки за 2020 рік

Заслухавши інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), за 2020 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами), за 2020 рік, узяти до відома (додатки 1, 2).

2. Виконавцям Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330 - МР (зі змінами): Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Журба О.І.), Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.), Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилову В.В.), Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення ефективного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2021 році.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.



Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Доповідач: Липова С.А.

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
охорони навколишнього природного
середовища Сумської міської
територіальної громади на 2019 - 2021 роки
за 2020 рік»
від 2021 року № - МР

Інформація

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки за 2020 рік

1.	02	Виконавчий комітет Сумської міської ради
	06	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	10	Відділ культури Сумської міської ради
	12	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
	КПКВК	найменування головних розпорядників коштів програми
2.	37	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
		найменування відповідального виконавця програми
3.	6013	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної
	6030	громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року
	7310	№ 4330 - МР (зі змінами)
	7330	
	7361	
	7363	
	7670	
	8340	

438

4. Напрями діяльності та завдання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки у 2020 році

№ з/п	Заходи	Відповідальний за виконання завдання та строк виконання	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)		
			Усього	держ. бюджет	обл. бюджет	Місцевий бюджет	інші джерела фінансування	Усього	держ. бюджет	обл. бюджет		Місцевий бюджет	інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів													
1	Будівництво напірного колектору каналізаційного від КНС-9 до проспекту Михайла Лужпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємні організації	10030,7	8952,3	0,0	1078,4	0,0	9791,5	8798,0	0,0	993,5	0,0	Виконано. Забезпечено виконання робіт з будівництва напірного колектору каналізаційного від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (прокладено 775 п. м трубопроводу із виконанням супутніх робіт)
2	Ново будівництво напірного колектору каналізаційного від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (Коригування)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємні організації	135,0	0,0	0,0	135,0	0,0	92,2	0,0	0,0	92,2	0,0	Виконано. Виконані роботи з будівництва напірного колектору каналізаційного від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (прокладено 20,2 п. м із виконанням супутніх робіт)
3	Будівництво напірного колектору каналізаційного від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємні організації	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	217,8	0,0	0,0	217,8	0,0	Виконано. Викотовлено проектно-кошторисну документацію на нове будівництво напірного колектору каналізаційного від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	Виконано. Реконструкція каналізаційних колодязів 23 од.
5	Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д-1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	805,0	0,0	0,0	805,0	0,0	804,1	0,0	0,0	804,1	0,0	Виконано. Виконані роботи з реконструкції каналізаційного самотічного колектору (замінено 83 п. м трубопроводу із виконанням супутніх робіт)
6	Реконструкція каналізаційного самотічного колектору Д-1000 мм по вул. І-ша Набережна р. Стрілка (Коригування)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	1800,0	0,0	0,0	1800,0	0,0	1796,7	0,0	0,0	1796,7	0,0	Виконано. Виконані роботи з реконструкції каналізаційного самотічного колектору (замінено 189 п. м трубопроводу із виконанням супутніх робіт)
7	Реалізація проекту: «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м³/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м³/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40)»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	7042,33	0,0	0,0	7042,33	0,0	6982,4	0,0	0,0	6982,4	0,0	Виконано. Розроблено проектну копію документації по об'єкту «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м³/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м³/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40)»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (Коригування)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	59,0	0,0	0,0	59,0	0,0	55,2	0,0	0,0	55,2	0,0	Виконано. прочищення каналізаційних колодязів 29 од.
9	Реконструкція (санация) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	10000,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	5654,6	0,0	0,0	5654,6	0,0	Виконано. роботи з реконструкції самотічного каналізаційного колектору Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 (замінено 482 п. м трубопроводу із виконанням супутніх робіт)
10	Капітальний ремонт самотічного залізобетонного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	225,0	0,0	0,0	225,0	0,0	216,2	0,0	0,0	216,2	0,0	Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт самотічного колектора залізобетонного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1»
11	Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	255,1	0,0	0,0	255,1	0,0	249,6	0,0	0,0	249,6	0,0	Виконано. проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Придбання аераційної системи в комплексі для станції очисних споруд м. Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	1700,0	0,0	0,0	1700,0	0,0	1691,5	0,0	0,0	1691,5	0,0	Виконано. Придбано комплекс (з комплекта) аераційної системи для станції очисних споруд м. Суми
13	Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об'єктів, очищення русел річок	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	836,1	0,0	0,0	836,1	0,0	Виконано. Проведені заходи з благоустрою у прибережних захисних смугах річок Псел (від мосту 40-ї Армії до мосту 20 років Перемоги, від мосту 40-ї Армії до водоплавної станції) та Сумка (від мосту по вул. Троїцька до району вул. Максима Рильського). Здійснено видалення аварійних та пошкоджених дерев, вирізано поросль, очищено русло від повалених дерев, зібрано та вивезено сміття
14	Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм); розчищення річки Сумка (між Воскресенським та Шевченківським мостами)	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	550,0	0,0	0,0	550,0	0,0	426,7	0,0	0,0	426,7	0,0	Виконано. Виготовлено проектно – кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт об'єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами» (відсутній висновок з ОВД та експертний висновок)
15	Реконструкція підпірної гідропорули під Шевченківським мостом	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств організації	290,0	0,0	0,0	290,0	0,0	264,3	0,0	0,0	264,3	0,0	Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція підпірної гідропорули під Шевченківським мостом» (відсутній висновок з ОВД та експертний висновок)

1441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста												
1	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств, організацій	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	499,2	0,0	0,0	499,2	0,0	Виконано. Висаджено 240 саджанців дерев (клен) із закритою кореневою системою вздовж вул. Харківська та проспекту Михайла Лужпи
2	Створення та відновлення газонів у парках та скверах	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств, організацій	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Захід не виконано через несприятливі погодні умови
3	Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, у місті Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств, організацій	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти в бюджеті ОТГ на виконання даного заходу не передбачались
4	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання та догляд за пам'ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Герасима Кондратьєва, Аніщенка, Петропавлівська	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підприємств, організацій	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	93,6	0,0	0,0	93,6	0,0	Виконано. Проведені заходи з утримання та догляду об'єктів природно-заповідного фонду (забезпечено санітарне прибирання, вивезення 60 м ³ сміття, розпушування пристовбурних лунок, підживлення дерев, прополонування та 4-х кратне косіння трави)

442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	149,9	0,0	0,0	149,9	0,0	Виконано. роботи з санітарного прибирання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва значення «Басівський» (зібрано та вивезено 125,5 м³ сміття)
6	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	177,6	0,0	0,0	177,6	0,0	Виконано. Проведено санітарне обрізування крон дерев та видалено 62 аварійних дерева
7	Облаштування території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва значення «Басівський»	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Кошти в бюджеті ОТГ на виконання даного заходу не передбачались
8	Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юнатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	Виконано. Виконано поточний ремонт доріжок площею 100 м² з установленням бетонних бордюрів тротуарних на території ботанічного саду «Юнатівський»
9	Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юнатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	96,7	0,0	0,0	96,7	0,0	Виконано. Придбано вольєр для утримання тварин, обладнання для тераріумів, крупорушка, садовий інвентар, горщики для квітів, отрутохімікати та мінеральні добрива

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Придбання обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	Виконано. Придбано тераріуми-модулі для тварин (10 штук) для утримання тварин ботанічного саду «Юннатівський»
11	Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	Виконано. Придбано корм для тварин біологічної лабораторії та навчально-тваринницької ферми (просо, пшеницю, овес), корм для риб, що утримуються в акваріумному комплексі
12	Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду значення місцевого «Юннатівський»	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	Виконано. Поповнено експозиції тварин (бурундук, саламандра, лапуга, амалина, акваріумні риби) та квітково-декоративних рослин (магнолія, рододендрон, гібікус, араукарія, секвоя, вейгела) ботанічного саду «Юннатівський»
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері поводження з відходами													
1	Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Культура»	Відділ культури Сумської міської ради, підрядні організації	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	Виконано. Забезпечено передачу спеціалізованому підприємству 271 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп установ та закладів галузі «Культура» для подальшої утилізації

444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу												
1	Облаштування карантинного майданчика перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова, 1 в м. Суми	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації	380,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано. Захід не виконано, через заборону чинними нормативними актами розміщувати крематорій на території майданчика для перетримки безпритульних тварин
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля													
1	Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир»	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	Виконано. Видано інформаційно-освітній бюлетень Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» накладом 1000 екз. (формат А4, розмір 205×290 мм, папір крейдований глянцевої, обсяг 12 сторінок повнокольорового друку)
2	Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді	108,5	0,0	0,0	108,5	0,0	104,4	0,0	0,0	104,4	0,0	Виконано. Забезпечено проведення екологічних акцій та конкурсів (міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», міський освітній проект «Пташиний дивотрай», акція «Збережемо ялинки разом»; у рамках Всевітньої акції «Година Землі-2020»: конкурс плакатів «Зміна клімату - час діяти!», селфі-марафон «Еко стиль мого життя», екологічний онлайн-квест «Змінюй себе, а не планету»; у рамках відзначення Днів сталої енергії: онлайн-марафон «Обіцянки Землі», міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради	94,0	0,0	0,0	94,0	0,0	82,8	0,0	0,0	82,8	0,0	Виконано. У рамках відзначення акції «Година Землі-2020» проведено конкурс «ЕкоКрос». У рамках загальноміського заходу «Дні сталого енергії у м. Суми» проведено екологічний велоквест «Velolife»
4	Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку	Виконавчий комітет Сумської міської ради, Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	80,9	0,0	0,0	80,9	0,0	Виконано. У рамках відзначення загальноміського заходу «Дні сталого енергії у м. Суми» проведено «Музичний телемарафон» та еко-подорож річкою Псел
5	Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, Сумський еколого-наатуралістичної творчості учнівської молоді, підрядні організації	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	Виконано. Забезпечено видання поліграфічної продукції (методичний посібник «Формування компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров'ю», буклет «Сумський міський ЦЕНТУМ – простір розвитку життєвих можливостей дитини», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!» та інформаційний стенд «Ботанічний сад запрошує»

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін				Проведені видатки		Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
24942,41	0,0	24942,41	21869,2	0,0	21869,2	3073,21	0,0	3073,21

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

О.М. Лисенко

447

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Програми
охорони навколишнього природного
середовища Сумської міської
територіальної громади
на 2019-2021 роки за 2020 рік»
від 2021 року № - МР

**Пояснювальна записка
щодо виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Сумської міської територіальної громади
на 2019-2021 роки за 2020 рік**

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі-Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4330-МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми - Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, Відділ культури Сумської міської ради, Відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля на території Сумської міської територіальної громади.

Відповідно до Програми у 2020 році передбачена реалізація 34 природоохоронних заходів на загальну суму 37 593,7 тис. грн., із них 28 641,4 тис. грн. коштів бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади, 8 952,3 тис. грн. коштів державного бюджету.

Фактичне фінансування завдань Програми становило 30 667,2 тис. грн., що складає 82 % від передбаченого Програмою, у т.ч. за рахунок коштів ОТГ у обсязі 21 869,2 тис. грн., за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у обсязі 8 798,0 тис. грн.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів у 2020 році передбачена реалізація 15 заходів на суму 34063,2 тис. грн., фактичне фінансування становило 29 099,1 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів ОТГ 20 301,1 тис. грн., за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у обсязі 8 798,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду забезпечено виконання будівельно-монтажних робіт напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор (прокладено 775 п.м трубопроводу із виконанням супутніх робіт) та напірного

каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор (прокладено 20,2 п.м із виконанням супутніх робіт).

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єктам: «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф'єва з перевіркою в збудований напірний колектор (друга нитка)», «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м³/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м³/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40», «Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40», «Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговий від КК № 1 до грабельного приміщення», «Реконструкція підірної гідроспоруди під Шевченківським мостом» та «Капітальний ремонт об'єктів благоустрою - розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами» (без отримання висновку ОВД та експертного висновку).

Виконані роботи з реконструкції каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (замінено 272 п.м трубопроводу із виконанням супутніх робіт), самотічного каналізаційного колектору Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 (замінено 482 п.м трубопроводу із виконанням супутніх робіт), каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 (прочищено 23 оглядових колодязя), аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (прочищено 29 оглядових колодязів).

Придбано комплекс аераційної системи (3 комплекти) для станції очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об'єктів міста, проведено благоустрій прибережної захисної смуги р. Псел (від мосту 40-ї Армії до мосту 20 років Перемоги, від мосту 40-ї Армії до водолазної станції) та Сумка (від мосту по вул. Троїцька до району вул. Максима Рильського). Здійснено видалення аварійних та пошкоджених дерев, вирізано поросль, очищено русло від повалених дерев, зібрано та вивезено сміття.

У сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста Програмою передбачена реалізація 12 заходів на суму 2700,0 тис. грн., фактичне фінансування становило 1227,0 тис. грн.

Для поліпшення привабливості міського середовища, зменшення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі забезпечено виконання заходів із озеленення міста, висаджено 240 саджанців дерев (клен) із закритою кореневою системою вздовж основних автодоріг вул. Харківська та проспекту Михайла Луппи.

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об'єктів природно-заповідного фонду міста, забезпечено комплексний догляд за 390 насадженнями пам'яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел, санітарна обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок).

Виконані заходи з санітарного прибирання та догляду за насадженнями парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено 125,5 м³ сміття, проведено санітарне обрізування крон дерев та видалення 62 аварійних дерев).

Забезпечено належне утримання та розвиток об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- заощежено тротуарні доріжки площею 100 м²;
- придбано тераріуми-модулі для утримання тварин, обладнання для тераріумів, крупорушку, садовий інвентар, мінеральні добрива, отрутохімікати, насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, квітково-декоративні рослини, вазони для квітів, зерноsumіші (овес, просо, пшениця) та корм для риб;
- поповнено колекцію видів тварин (бурундук, саламандра, папуга, амадина, акваріумні риби) та квітково-декоративних рослин (магнолія, рододендрон, гібікус, араукарія, секвоя, вейгела).

У сфері поводження з відходами Програмою передбачено передачу відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Культура» на суму 3,0 тис. грн., фактичне фінансування становило 2,9 тис. грн.

За звітний період передано 271 шт. відпрацьованих люмінесцентних ламп установ та закладів галузі «Культура» спеціалізованому підприємству, що має ліцензію для подальшої утилізації.

У сфері охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу передбачено виконання облаштування карантинного майданчика для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (придбання крематорію) на суму 300,0 тис. грн. Захід не виконано, через заборону чинними нормативними актами розміщувати крематорій на території майданчика для перетримки безпритульних тварин.

У сфері еколого-просвітницької діяльності Програмою передбачена реалізація 5 заходів на суму 447,5 тис. грн., фактичне фінансування становило 338,1 тис. грн.

З метою формування громадської думки щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 1000 примірників.

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено проведення екологічних конкурсів та акцій: міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», міського освітнього проекту «Пташиний дивограй»,

конкурсу плакатів «Зміна клімату - час діяти!», селфі-марафону «Еко стиль мого життя», екологічного онлайн квесту «Змінюй себе, а не планету», «Збережемо ялинки разом», «Година Землі-2020», «ЕкоКрос».

У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено онлайн-марафон «Обіцянки Землі», міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», екологічний велоквест «Velolife», «Музичний телемарафон» та еко-подорож річкою Псел.

Для розвитку екологічної культури та базових екологічних знань підготовлено та забезпечено видання методичного посібнику «Формування життєвої компетентності вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров'ю», буклет «Сумський міський ЦЕНТУМ – простір розвитку життєвих можливостей дитини», екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!» та інформаційний стенд «Ботанічний сад запрошує».

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки має довгострокові наслідки та є актуальною для подальшої її реалізації у 2021 році.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.