



Проект  
оприлюднено  
«03» 06 2021 р  
П.2

69

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ  
РІШЕННЯ

від « » \_\_\_\_\_ 2021 року № 14- МР  
м. Суми

з додатками

Про заключний звіт про виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років та за 2020 рік

Заслухавши інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років та за 2020 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років та за 2020 рік взяти до відома (додатки 1, 2).

2. Організацію виконання даного рішення залишаю за собою.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Журба О.І.

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради  
«Про заключний звіт про виконання  
Комплексної цільової програми  
реформування і розвитку житлово-  
комунального господарства  
Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки»,  
затвердженої рішенням Сумської  
міської ради від 21 грудня 2017 року  
№2913 - МР (зі змінами),  
за підсумками  
2018-2020 років та за 2020 рік»  
від №

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами), за підсумками 2020 року

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР «Про Комплексну цільову програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.

Робота житлово-комунального господарства міста полягала в забезпеченні першочергових потреб населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Житлово-комунальне господарство Сумської міської територіальної громади обслуговують підприємства і організації, на яких покладена значна відповідальність по наданню якісних комунальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, утримання житлового фонду, надання ритуальних послуг та благоустрою, експлуатація та утримання мереж вуличного освітлення, благоустрій і озеленення міста, ремонту тротуарів, ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі, тощо.

На реалізацію програми в 2020 році було передбачено в бюджеті Сумської міської територіальної громади (з урахуванням змін) 530 млн 561,6 тис. гривень, з них кошти загального фонду міського бюджету – 301 млн 071,6 тис. гривень та кошти спеціального фонду – 229 млн 490,1 тис. гривень.

За 2020 рік використано 496 млн 751,5 тис. гривень ( або 93,6%), з них кошти загального фонду міського бюджету – 286 млн 676,7 тис. гривень та кошти спеціального фонду – 210 млн 74,8 тис. гривень., в т.ч. кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

✓ окремих територій 721,3 тис. гривень та 118,5 млн гривень коштів субвенції на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська (субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади).

Станом на 01.01.2021 житловий фонд міста Суми складає 1823 житлових будинків з різною формою управління, з них: 294 ОСББ; 644 будинки, які самостійно обрали управителя; 8 будинків, які обрали самостійну форму управління та 877 житлових будинків, які пройшли по конкурсу.

У 2020 році створено 15 об'єднань співвласників.

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з міського бюджету спрямовано 2,1 млн гривень, в т.ч. 1,4 млн гривень фізичним особам (542 особи) та 39 ОСББ – 0,7 млн гривень.

Протягом 2020 року виконано капітальний ремонт 33 житлових будинків, а саме: капремонт покрівлі у 11 будинках, капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 5 будинках, капремонт освітлення у 6 будинках, капремонт будинку (фасад, відмостка, тощо) у 11 будинках.

На умовах співфінансування в 2 будинках виконаний капітальний ремонт покрівлі на суму 467,8 тис гривень. ✓

За рахунок коштів міського бюджету здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення – 25,1 млн гривень.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 11,6 млн гривень. А саме:

- встановлено/ замінено 760 світильників,
- замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 10 км 691 метр,
- замінено 5 918 ламп світильників, в т. ч. 332 шт. енергозберігаючих.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтанів в сквері «Покровський» (верхня та нижня тераси), «Європейський» та на вході до парку ім. І.М. Кожедуба.

На замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по наступних об'єктах: капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Роменській, капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький», капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по вул. Г.Крут, 40, вул. Інтернаціоналістів, 20, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 51, 51А, 51Б та вул. Івана Сірка, 37, 41, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в районі вулиці Івана Франка. Загальна вартість склала 3 млн 171,8 тис гривень. По зазначеним об'єктам прокладено 7 км 394 м мережі; встановлено 204 ліхтарі та 4 паркові світильники.

КП «Шляхрембуд» СМР надано послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 74,9 млн грн (відремонтовано 124,7 тис. м<sup>2</sup>

вулично-дорожньої мережі, обслуговувалося 56-ть світлофорних об'єктів, замінено дорожніх знаків в кількості 209 штук) та послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43,3 млн гривень. ✓

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та по об'єктах загального користування. Зокрема, видалено 944 дерева, проведено санітарне обрізування гілок та омолодження крон - 2180 шт., садіння квіткових рослин 111,6 тис. шт., на площі 3,6 тис. м<sup>2</sup>, висаджено дерев 387 одиниць нових дерев, підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості кущів 982 шт., прополено 753 пристовбурні ями. Для прикладу: по вулиці Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту М. Лушпи та вул. Харківська висаджено 97 одиниць кленів та платану іспанського.

Забезпечувалось косіння трави по об'єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 63 га.

Виконувався догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 97,4 га) на загальну суму 7,9 млн гривень. Крім того, Комунальним підприємством проводилось утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, святкове оформлення міста: проведено монтаж новорічних ялинок на Театральній площі і площі Незалежності. Крім того, виконані такі роботи як: видалено аварійних дерев на кладовищах міста, встановлення секторних стовпів, проведено поточний ремонт пам'ятників на кладовищах в т.ч. Меморіал Батьківщина - Мати на Міському кладовищі; Алея Слави Героїв ВВВ, пам'ятного знаку по вул. Героїв Сумщини; Пам'ятник жертвам фашизму нашим землякам 1941-1945 рр. по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Воїнам Війська Польського, які загинули під час ВВВ; Меморіал Слави по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Гвардії Генерала-майора артилерії Солодченко І.Г.; Сквер Чорнобильців-пам'ятник; Меморіальна ділянка №1 Братська могила жертв фашизму на Лучанському кладовищі; Пам'ятний знак у сквері СКД; пам'ятник воїнам, які загинули у ВВВ на Засумському кладовищі, виконано ремонт огорожі, ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах міста.

КП «Сумикомунінвест» СМР утримувало територію дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами та догляд за партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання території та інші заходи).

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтанів «Садко».

КП «Центр догляду за тваринами» СМР протягом 2020 року було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних, а саме: санітарний підбір трупів тварин по м. Суми на суму ✓ 138,6 тис. гривень; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму ✓ 24,9 тис. гривень; утримання тварин у притулку на суму 263,0 тис. гривень; стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин ✓ 190,4 тис. гривень; стерилізація безпритульних тварин – 129,4 тис. гривень. ✓

( )

Підрядними організаціями в 2020 році за кошти бюджету територіальної громади виконані роботи по капітальному ремонту скверу ім. Тараса Шевченка на суму 606,0 тис. гривень та капітальному ремонту об'єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» в м. Суми на загальну суму 6 млн 952,3 тис. гривень, проведено замощення пішохідних доріжок тротуарною плиткою 2 860,0 м<sup>2</sup>, відновлено 300 метрів погонних сходи, відновлено озеленення скверу, а саме: облаштовано рулонних газонів на 146 м<sup>2</sup> та проведено підсів травою на 800,0 м<sup>2</sup>. Також виконані роботи по заміні застарілого зовнішнього освітлення.

Проведено поточний ремонт скверу «Садко» на загальну суму 50,0 тис. гривень.

На замовлення Департаменту, виконані роботи з поточного ремонту 5-ти зупинок громадського транспорту в м. Суми по вулицях Веретинівська, Римського-Корсакова, Сергія Табали, Тополянська та по вул. Іллінська. Також проведено капітальний ремонт об'єктів благоустрою - зупинок громадського транспорту по вулицях Ремісничка (4-а лікарня), Ковпака (Ліцей та Пансіонат для ветеранів), Харківська (Мануфактура), Прокоф'єва (Легкоатлетичний манеж) та по проспекту Михайла Лушпи (9-й мікрорайон та дитяча поліклініка).

У 2020 році виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об'єктах загальною сумою 14 млн 478,9 тис. гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіл і садочків на суму 1 млн 127,2 тис. гривень.

Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курський.

Також у 2020 році проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньоохолодногірська навпроти будинку №10 та мосту Псільський по вулиці Заливній.

Своєчасно та в повному обсязі Комунальним підприємством «Паркінг» СМР надавались послуги з утримання зупинок громадського транспорту та очищенню урн від сміття.

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення Департаменту були виконані роботи з поточного ремонту 8-ми майданчиків для складування твердих побутових відходів (по вулицях Ковпака 43 та 13, Гамалія 27 та 36/1, Новомістенська 27 та просп. М. Лушпи, 51 та просп. Курський 47 та 135).

Крім того, у звітному році Департаментом виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану 48 об'єктів територій загального користування на суму 542,0 тис. гривень.

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації використано коштів на суму 1 млн 717,5 тис. гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста у 2020 році проведено санацію колодязів в с. Ганнівка та с. В. Піщане, проведено поточний ремонт колодязів в с. Ганнівка на загальну суму 63,5 тис гривень. ✓

Також у 2020 році надані послуги з розробки оцінки впливу на довкілля по об'єкту - Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лупши в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор на суму 107,0 тис гривень та Нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на суму 45,7 тис гривень.

Проведено заміну кабелю електроживлення фонтану в дитячому парку «Казка» на суму 84,9 тис гривень.

На замовлення Департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до трьох житлових будинків за наступними адресами: вулиця Ковпака, 17, під'їзд 2, вулиця Героїв Крут, 68 Б та проспект Михайла Лупши, 29, під'їзд 4 на суму 590,2 тис гривень. ✓

У 2020 році проводилися роботи з будівництва дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» на суму 461,0 тис.гривень, будівництво спортивного майданчика «Атом –воркаут» по просп.Курський,103 та будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4. ✓

З метою подовження терміну експлуатації I-II черг полігону, у 2020 році виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огорожувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» вартість якої склала 640,0 тис гривень. ✓

Протягом 2020 року проводились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми. ✓

Виготовлено проектно-кошторисну документацію з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної державної експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини). ✓

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 2020 році виконано роботи з благоустрою територій по вулиці Холодногірська, біля будинку 45 та 41 та по провулку Веретенівський у м. Суми. Загальна сума виконаних робіт складає 574,4 тис гривень. ✓

Проводилися роботи по капітальному ремонту житлового фонду. За рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт будинків на суму 146,1 тис гривень. ✓

Передбачались видатки за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади направлені видатки на поточний ремонт вулично -дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 120,0 млн гривень. За результатами проведених торгів, КП «Шляхрембуд» СМР в 2020 році виконано роботи з поточного ремонту вулично -дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 118,5 млн гривень. За рахунок передбачених коштів



комунальним підприємством виконані роботи на площі 58 000,0 м<sup>2</sup> та прокладено вирівнюючого шару з асфальтобетонного покриття на 36 000,0 м<sup>2</sup>.

З метою облаштування міських об'єктів інфраструктури міста системами відео-нагляду для забезпечення безпеки містян та контролю громадського порядку проведено монтаж обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні на суму 49,6 тис гривень.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази (постійні неплатежі споживачів за отримані послуги) за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка: КП «Міськводоканал» СМР в сумі 43 млн. 641,2 тис. гривень, в тому числі на оплату вартості спожитої електроенергії в сумі 35 млн. 800,0 тис. гривень, охорону водозаборів та очисних споруд в сумі 2 млн. 999,8 тис.гривень, придбання водопровідних та каналізаційних люків – 150,0 тис.гривень, проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища – 1000,0 тис. гривень; придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд – 1 млн 691,5 тис гривень та на погашення податкового боргу по рентній платі на суму 2,0 млн гривень. ✓

КП " Центр догляду за тваринами" СМР на виплату заробітної плати та сплату податків в сумі 299,9 тис гривень; ✓

КП "Шляхрембуд" СМР на:

капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» на суму 700,0 тис гривень; ✓

заміна обладнання, устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний» на суму 1 млн 300,0 тис гривень. Крім того за рахунок коштів міського бюджету збільшений статутний капітал КП «Міськводоканал» СМР, а саме виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради потужності 60 000 м<sup>3</sup>/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м<sup>3</sup>/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд.40 на суму 6 млн 982,4 тис.гривень. ✓

На підставі Закону України «Про публічні закупівлі» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 Департаментом інфраструктури міста СМР проведено електронних аукціонів через електронну систему «ProZorro» на 451 млн. 674,4 тис. гривень, в том числі за переговорною процедурою на суму 119 млн. 66,3 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.



Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913 – МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років та за 2020 рік»  
від №

Інформація

про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913–МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми – Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради та інші суб'єкти господарювання

Основним завданням Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення міста в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів.

Відповідно до Програми, обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації заходів склав 2 млрд 957 млн 684,10 тис. гривень.

На реалізацію програми за 2018-2020 роки було передбачено в бюджеті Сумської міської територіальної громади (з урахуванням змін) 1 млрд 918 млн 351,5 тис. грн, з них кошти загального фонду міського бюджету – 900 млн 34,5 тис. грн та кошти спеціального фонду – 1 млрд 18 млн 317 тис. гривень.

За 2018-2020 роки використано 1 млрд 363 млн 539,8 тис. грн (або 71,1%), з них кошти загального фонду міського бюджету – 730 млн 106,6 тис. грн та кошти спеціального фонду – 633 млн 433,2 тис. грн, в т.ч. кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного



розвитку окремих територій 48 млн 238,9 тис. грн та 201 млн 372,6 тис. грн коштів субвенції на забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд.

Виконання Програми за 2018-2020 роки становить 46,1 % від запланованого.

Станом на 01.01.2021 житловий фонд міста Суми складає 1823 житлових будинків з різною формою управління, з них: 294 - ОСББ; 644 - будинки, які самостійно обрали управителя; 8 будинків, які обрали самостійну форму управління та 877 житлових будинків, які пройшли по конкурсу. Протягом 2018-2020 років створено 74 об'єднань співвласників.

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з міського бюджету спрямовано 5,5 млн грн, в т.ч. 3,7 млн грн фізичним особам (3,1 тис. осіб) та 96 ОСББ – 1,8 млн гривень.

Протягом 2018-2020 років за кошти міського бюджету було виконано капітальний ремонт житлового фонду на суму 61 млн 872,3 тис. гривень. Загальна кількість будинків, в яких було проведено капітальний ремонт 208 од., в тому числі 25 будинків ОСББ. За кошти міського бюджету було виконано наступні роботи: капремонт покрівлі у 76 будинках, капремонт системи гарячого, холодного водопостачання та системи опалення у 64 будинках, капремонт освітлення у 6 будинках, інші будівельні роботи (капітальний ремонт парпетів та вентканалів, каналізаційної системи, фасадів, відмостки, тощо) у 46 будинках.

Протягом 2020 року проводились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми.

За рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт будинків на суму 146,1 тис. гривень.

З метою комплексного оновлення внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів багатоквартирних будинків, мешканці 14 житлових будинків звернулись з заявами (пропозиціями) щодо дольової участі у проведенні капітального ремонту.

Із загальної кількості будинків, в яких проведено капітальний ремонт, за рахунок співфінансування в 14 будинках виконаний капітальний ремонт на суму 2 млн 144,8 тис. грн, а саме: в 4-х будинках капітально відремонтували покрівлі, ще в 3-х встановили індивідуальні теплові пункти та замінили вікна і двері в місцях загального користування, також виконані роботи в 2-х будинках по вимощенню житлових будинків, в 2-х будинках замінено мережі холодного водопостачання, в 1-му будинку замінена система опалення, в 1-

(36)

му будинку проведено капремонт електричних мереж та в 1-му будинку виконано утеплення фасаду.

За рахунок коштів міського бюджету здійснено оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення – 65,0 млн гривень.

З метою покращення вуличного освітлення та зовнішніх електромереж КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР проведено поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 31,5 млн гривень. А саме:

- встановлено/ замінено 1550 світильників,
- замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 17 км 718 метрів,
- замінено 24937 ламп світильників, в т. ч. 3657 шт. енергозберігаючих.

Проведено роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення на загальну суму 7 млн 967,2 тис. грн по наступних об'єктах: по вул. Роменській; від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький»; по вул. Г.Крут, 40; вул. Інтернаціоналістів, 20, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 51, 51А, 51Б та вул. Івана Сірка, 37, 41; в районі вулиці Івана Франка, по проспекту Курському; на території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба; від пішохідного мосту по вулиці Прокоф'єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба (по дамбі) та від ТЦ «Мануфактура» до пішохідного мосту по вул. Прокоф'єва. По зазначеним об'єктам прокладено 13 км мережі; встановлено 204 ліхтарі, 98 опор та 267 світильників.

За кошти міського бюджету забезпечено технічне обслуговування фонтанів в сквері «Покровський» (верхня та нижня тераси), «Європейський», «Садко», у парку «Казка» та на вході до парку ім. І.М. Кожедуба.

КП «Шляхрембуд» СМР надано послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 185,8 млн грн (відремонтовано 320 тис. м<sup>2</sup> вулично-дорожньої мережі, обслуговувалося 56-ть світлофорних об'єктів, замінено дорожніх знаків в кількості 418 штук) та послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 122,4 млн гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста виконані роботи по капітальному ремонту існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок на загальну суму 126 млн 153,1 тис. грн (на вулицях: Петропавлівська, 1-ша Набережна р. Стрілка, Іллінська, Пушкіна, Ярослава Мудрого, Генерала Чибісова, Марко Вовчок, Троїцька (влаштування вело-доріжок), Харківська, Миколи Василенка, Романа Атаманюка, пров. Спортивний та площі Привокзальна.

Крім того виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Харківська, Веретенівська, Ковпака, Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Лесі Українки та інших.

Проведено капітальний ремонт та введено в експлуатацію міст по вул. Горького. Також, проведені роботи з поточного ремонту пішохідних мостів через річки Псел, Сумку, Стрілку по вул. Заливній, вул. Нижньоохолодногірській, по вулиці Лугова, вул. Круговій та технічне

(13)

обстеження мосту р. Псел по вул. Харківській, шляхопроводу по вул. Привокзальній.

Протягом 2018-2020 років виконані роботи по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту на загальну суму 3 млн 514,4 тис. грн: «вул. Інтернаціоналістів», «Міськвійськомат», «9-й мікрорайон», «Житловий масив», «Третя поліклініка» «прос. Михайла Лушпи», «вул. Олексія Береста»- 2 шт. «вул. Садова», «вул. Олексія Береста», «Міська дитяча лікарня», «Площа Незалежності», «Третя поліклініка»; проведено пониження бортових каменів до нульового рівня на 7-ми пішохідних переходах.

КП «Зеленбуд» СМР проводилась планова робота по догляду за зеленими насадженнями по місту та по об'єктах загального користування.

Зокрема, за 3 роки видалено 2852 дерева, проведено санітарне обрізування гілок та омолодження крон - 6642 од., садіння квіткових рослин 372,7 тис. шт. на площі 4,1 тис. м<sup>2</sup>, висаджено дерев 2102 од. нових дерев, підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 1840 шт., прополено 1934 пристовбурні ями. Для прикладу: по вулиці Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту М. Лушпи та вул. Харківська висаджено 97 одиниць кленів та платану іспанського.

Забезпечувалось косіння трави по об'єктах благоустрою міста на загальній площі 312 га та видалення амброзії.

Виконувався догляд за трояндами (8,4 тис.), та квітковими термочашами, яких в місті 493.

Проводились роботи по догляду та утриманню за об'єктами загального користування, а саме: систематичне очищення 351 урн від сміття.

Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради проводилася реалізація проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, за 2018-2020 роки реалізовано 17 проектів, видатки бюджету склали 12 млн 270,7 тис. гривень. Виконані роботи по улаштуванню зон відпочинку, дитячих майданчиків, спортивних зон, тощо.

КП «Спецкомбінат» СМР здійснював поточне утримання 13-ти кладовищ міста (площа 97,4 га) на загальну суму 18 млн 496,9 тис. гривень. Крім того, Комунальним підприємством проводилось утримання спецслужби, технічне обслуговування насосної станції на вул. Круговій, святкове оформлення міста: проведено монтаж новорічних ялинок на Театральній площі і площі Незалежності. Крім того, виконані такі роботи як: видалення аварійних дерев на кладовищах міста, встановлення секторних стовпів, проведено поточний ремонт пам'ятників, в т.ч.: Меморіал Батьківщина - Мати на Міському кладовищі; Алея Слави Героїв ВВВ, пам'ятного знаку по вул. Героїв Сумщини; Пам'ятник жертвам фашизму нашим землякам 1941-1945 рр. по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Воїнам Війська Польського, які загинули під час ВВВ; Меморіал Слави по вул. Герасима Кондратьєва; Пам'ятник Гвардії Генерала-майора артилерії

(1)

Солодченко І.Г.; Сквер Чорнобильців-пам'ятник; Меморіальна ділянка №1 Братська могила жертв фашизму на Лучанському кладовищі; Пам'ятний знак у сквері СКД; пам'ятник воїнам, які загинули у ВВВ на Засумському кладовищі, виконано ремонт огорожі, ремонт покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах міста.

КП «Сумикомунінвест» СМР утримувало територію дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (догляд за деревами - саджанцями, кущами та догляд за партерними газонами площею 0,5 га, косіння трави, прибирання території та інші заходи).

КП «Центр догляду за тваринами» СМР надавалися послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних, на загальну суму 1 млн 777,2 тис. грн, а саме: санітарний підбір трупів тварин по м. Суми на суму 399,3 тис. грн; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму 53,7 тис. грн; утримання тварин у притулку на суму 551,6 тис. грн; стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин – 742,9 тис. грн, інші послуги – 29,9 тис. гривень.

Підрядними організаціями за 3 роки за кошти бюджету територіальної громади виконані роботи по капітальному ремонту скверу ім. Тараса Шевченка на суму 600,0 тис. гривень та капітальному ремонту об'єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» на загальну суму 6 млн 952,3 тис. грн, проведено заміщення пішохідних доріжок тротуарною плиткою 2 860,0 м<sup>2</sup>, відновлено сходи 300 метрів погонних, відновлено озеленення скверу, а саме: облаштовано рулонних газонів на 146 м<sup>2</sup> та проведено підсів травою на 800,0 м<sup>2</sup>.

Своєчасно та в повному обсязі Комунальним підприємством «Паркінг» СМР надавалися послуги з утримання зупинок громадського транспорту та очищенню урн від сміття.

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-технічному стані, на замовлення Департаменту були виконані роботи з поточного ремонту 8-ми майданчиків для складування твердих побутових відходів (по вулицях Ковпака 43 та 13, Гамалія 27 та 36/1, Новомістенська, 27 та просп. М. Лушпи, 51 та просп. Курський 47 та 135).

Крім того, у 2020 році Департаментом виконані роботи по приведенню до належного санітарного стану 48 об'єктів територій загального користування на суму 542,0 тис. гривень.

Для забезпечення святкового оформлення міста та його ілюмінації до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації використано коштів на суму 5 млн 257,4 тис. гривень.

На замовлення Департаменту інфраструктури міста у 2020 році проведено санацію колодязів в с. Ганнівка та с. В. Піщане, проведено поточний ремонт колодязів в с. Ганнівка на загальну суму 63,5 тис. гривень.

Також, у 2020 році надані послуги з розробки оцінки впливу на довкілля по об'єкту – «Будівництво напірного каналізаційного колектору від

4

КНС-9 до проспекту Михайла Лущи в м. Суми з перевіркою в збудований напірний колектор» на суму 107,0 тис. грн та «Нового будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на суму 45,7 тис. гривень.

Проведено заміну кабелю електроживлення фонтану в дитячому парку «Казка» на суму 84,9 тис. гривень.

На замовлення Департаменту виконані роботи з влаштування пандусів до 10-ти житлових будинків за наступними адресами: вул. Інтернаціоналістів, 25, вул. Харківська 1/1, вул. Кондратьєва, 144, вул. Холодногорська, 31, вул. Глінки, 11, вул. І.Сірка 15, вул. Ковпака, 17, під'їзд 2, вул. Героїв Крут, 68 Б та проспект Михайла Лущи, 11 та 29 на загальну суму 2 млн 324,6 тис. гривень.

У 2020 році проводилися роботи з будівництва дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» на суму 461,0 тис. грн, будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп.Курський, 103 та будівництво дитячого та спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, буд. 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4.

З метою подовження терміну експлуатації I-II черг полігону, у 2020 році виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огорожувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», вартість якої склала 640,0 тис. гривень.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію з подальшим отриманням письмового звіту за результатами проведеної державної експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхне Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини).

Виконано робіт по об'єкту реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора  $D=1000$  мм, який проходить по яру між пр. Степана Тимошенка (пр. Урицького) та вул. Панфілова на суму 14 млн 779,8 тис. грн, реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора  $D=600$  мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській на суму 10 млн 957,2 тис. гривень.

Була виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію (санацію) самотічних каналізаційних колекторів:  $D$  400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6;  $D$  500 мм по вул. Черкаська та вул. Лінійна;  $D$  600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. СКД до КНС-6 та  $D$  400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київський на суму 873,2 тис. гривень.

( )

З метою облаштування міських об'єктів інфраструктури міста системами відео-нагляду для забезпечення безпеки містян та контролю громадського порядку проведено монтаж обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні на суму 49,6 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету, бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади направлені видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 120,0 млн гривень. За результатами проведених торгів, КП «Шляхрембуд» СМР в 2020 році виконано роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська на суму 118,5 млн гривень. За рахунок передбачених коштів комунальним підприємством виконані роботи на площі 58 000,0 м<sup>2</sup> та прокладено вирівнюючого шару з асфальтобетонного покриття на 36 000,0 м<sup>2</sup>.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано роботи:

- з благоустрою прибудинкових територій в районі житлових будинків № 5 по вулиці Люблінська, № 11, 13 та 15 по вулиці Привокзальна та № 38 та 40 по вулиці Іллінська. Загальна сума виконаних робіт складає 4,2 млн грн;
- з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в районі житлових будинків по вул. Привокзальній в м. Суми, вулицях Тополянська, Мусорського та Ярова, а саме прокладено 4,7 тис. метрів мережі, встановлено 4 опори та 131 світильник, вартість робіт склала 1 млн 454,3 тис. грн;
- по капітальному ремонту житлового фонду виконано капітальний ремонт 59-ти будинків на суму 12 млн 601,2 тис. гривень.
- з благоустрою територій по вул. Холодногірська, біля будинку 45 та 41 та по провулку Веретенівський у м. Суми. Загальна сума виконаних робіт складає 574,4 тис. гривень.

Враховуючи недостатнє забезпечення комунальних підприємств фінансовими ресурсами зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази (постійні неплатежі споживачів за отримані послуги), за рахунок коштів міського бюджету була надана фінансова підтримка:

-КП «Міськводоканал» СМР в сумі 110 млн 720,8 тис. грн, в тому числі на оплату вартості спожитої електроенергії в сумі 94 млн 500,0 тис. грн, охорону водозаборів та очисних споруд в сумі 7 млн 219,5 тис. грн, придбання водопровідних та каналізаційних люків – 449,8 тис. грн, проведення оцінки запасів питних вод Сумського родовища – 850,0 тис. грн; придбання аераційної системи в комплекті для станції очисних споруд – 1 млн 691,5 тис. грн, на погашення податкового боргу по рентній платі на суму 2,0 млн гривень.

- КП " Центр догляду за тваринами" СМР - на виплату заробітної плати та сплату податків в сумі 636,4 тис. грн; на придбання матеріалів – 108,8 тис. грн; на оплату земельного податку, проекту землеустрою та геодезичних послуг – 158,6 тис. грн;



( )

- КП «Сумижилкомсервіс» СМР в сумі 10 млн 155,5 тис. грн, в тому числі на: втрату сільськогосподарського виробництва по земельній ділянці – 535,2 тис. грн; облаштування майданчиків для тимчасового складування твердих відходів – 1 млн 194,3 тис. грн; облаштування тимчасових доріг на полігоні – 457,6 тис. грн; проведення ізоляції побутових відходів ґрунтом – 549,7 тис. грн; сплату орендної плати – 2 млн 953,8 тис. грн, сплату податків – 3 млн 820,8 тис. грн; придбання дизельного палива – 79,3 тис. грн; оплати оренди техніки – 419,2 тис. грн; придбання шин, світильників – 125,7 тис. грн та проведення грошової оцінки земельної ділянки – 20,0 тис. гривень.

- КП "Шляхрембуд" СМР в сумі 2 млн грн на: капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» на суму 700,0 тис. грн; заміну обладнання, устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний» на суму 1 млн 300,0 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету збільшений статутний капітал:

- КП «Міськводоканал» СМР, а саме виготовлено проектно-кошторисну документацію по об'єкту реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради потужності 60 000 м<sup>3</sup>/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м<sup>3</sup>/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд.40 на суму 6 млн 982,4 тис. гривень;

- КП «Сумижилкомсервіс» СМР на 126,5 тис. грн. за рахунок придбання мотопомпи з комплектом рукавів та дизельного генератора 15 КВТ;

- КП «Центр догляду за тваринами» СМР на суму 359,8 тис. грн за рахунок придбання спецавтомобіля на суму 297, 0 тис. грн, шприцету на суму 20,8 тис. грн та дизельного генератору потужністю 15 КВТ - 42,0 тис. гривень.

На підставі Закону України «Про публічні закупівлі» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 Департаментом інфраструктури міста СМР проведено електронних аукціонів через електронну систему «ProZorro» на 867 млн 967,1 тис. гривень, в том числі за переговорною процедурою на суму 185 млн 783,3 тис. гривень.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.



Додаток 1.1

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року» №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми


3. 1213210


Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	725,0			725,0		108,8			108,8		
	Завдання: 50. Організація та проведення громадських робіт	725,0			725,0		108,8			108,8		КП Зеленбуд СМР виконується згідно з проведеними оплаченими громадських робіт протягом 2020 року, середня вартість

												оголово заходу	22,75	тис.грн.	ти								
												КП «Спецкомбінат»	виконувались заходи з		розведенням	оплачуваних		громадських		робіт протягом 2 місяців 2020 року, середня		вартість одного заходу 8,9 тис.грн.	

О.М. Лисенко

Сумський міський голова  
Виконавець: Журба О.І.  




Додаток 1.2  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2020 року»  
від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216011  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	І планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місьц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місьц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма	69164,3		69164,3			10314,8		10314,8			

реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки																					
Завдання 19.1 Проведення капітального ремонту житлових будинків	49845,8		49845,8	7384,4		7384,4	7384,4		7384,4												
Завдання 19.2 Проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	13000,0		13000,0	958,4		958,4	958,4		958,4												
Завдання 19.3 Співфінансування капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК	6318,5		6318,5	1972,0		1972,0	1972,0		1972,0												
<p>Загальна кількість будинків в яких було проведено капітальний ремонт 34 шт., в т.ч. 7 будинків ОСББ. Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) склала 244,6 тис. грн.</p>																					
<p>Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК 328,7 тис. грн., кількість будинків склала 6 шт.</p>																					

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Журба О.І.

2.4.3

Додаток 1.3

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1216013  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-	53148,2			53148,2		42656,5			42656,5		

2021





	водопровідних та каналізаційних люків																		каналізаційних люків на суму 150,0 тис.грн., вартість однієї одиниці складає 1,88 тис.грн.
	Завдання: 35. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж технічне обслуговування	2000,0							180,39					180,39				Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 3 об'єктах: вул. Івана Сірка, 12, 14 та вул. Сулуна, 13. Вартість складала 150,2 тис. грн.	
	Завдання: 36. Виконання геофізичного дослідження свердловин	350,0							340,8					340,8				Виконано геофізичне дослідження двох свердловин. Середня вартість 1 свердловини 64,95 тис.грн.	
	Завдання: 39. Капітальний ремонт лічного каналізаційного самогічного колектора Д 500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми	2998,3							1716,1					1716,1				Проводився капітальний ремонт лічного каналізаційного самогічного колектора Д 500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми	
	Завдання: 44. Надання послуг з очищення свердловин в с. В.Пішане	89,9							89,9					89,9				Надано послуги з очищення 2 свердловин. Середня вартість яких складає 44,95 тис.грн.	

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

О.М. Лисенко



Додаток 1.4

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216016 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

КФКВ

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	54066,5				54066,5	0				0		

	Завдання: 48. Встановлення вузлів комерційного обліку	54066,5				54066,5	0				0			Не було залучено видатки на встановлення вузлів комерційного обліку
--	--	---------	--	--	--	---------	---	--	--	--	---	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.5  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2020 року»  
№

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 1216017 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

КФКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього бюджет	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Усього бюджет	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	9100,0			9100,0		99,8			99,8		
	Завдання: 49. Забезпечення	9100,0			9100,0		99,8			99,8		Виготовлено 7 технічних

надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства														
														паспортів на житлові будинки. Середня вартість яких склала 14,2 тис. грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.



Додаток 1.6  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2020 року»  
№

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної  
громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216020  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	7945,2			7945,2		4271,5			4271,5		

	Суми на 2018-2020 роки	7945,2								4271,5									Надана фінансова підтримка КП «Місьководканал СМР 2000,0 тис.грн., КП Шляхрембуд СМР в сумі 1961,6 тис.грн. та КП Центр догляду за тваринами в сумі 309,9 тис.грн. (на оплату праці та сплату ЄСВ 299,9 тис.грн. та придбання корму для тварин 10,0 тис.грн.)
1.	Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства в т.ч.	7945,2								4271,5									
1.1	Забезпечення належного функціонування КП «Центр догляду за тваринами» СМР	1650,0								309,9									
1.2	Фінансова підтримка КП "Сумижикомсервіс" СМР, в т.ч.	2295,2																	
1.2.1	- орендна плата за користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердих побутових відходів III черги	1542,0																	
1.2.2	- для погашення пені за несвочасну сплату екологічного податку за період з 2013 по 2017 роки	753,2																	
1.3	Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" СМР в т.ч.	2000,0								1961,6									
1.3.1	-Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожегу та передавання тривожних сповіщень	700,0								663,8									
1.3.2	-Заміна обладнання, устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний	1300,0								1297,7									



1.4	Фінансова підтримка КП «Місьководканал» СМР на погашення податкового боргу по рентній платі	2000,0			2000,0			2000,0	2000,0	✓
-----	---	--------	--	--	--------	--	--	--------	--------	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.7  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної програми на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2020 року»  
№

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216030  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми	457230,7		457230,7	457230,7		247910,7		247910,7			

на 2018-2020 роки	138420,0	138420,0	138420,0	75294,2	75294,2	✓	75294,2	проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 124,7 тис. м2, обслуговування 56-ти світлофорних об'єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук на суму 75294,2 тис. грн.
Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	138420,0	138420,0	138420,0	75294,2	75294,2	✓	75294,2	проведено: поточний ремонт мостів; по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньохолоднігорська напроти будинку №10 та мосту Пейльський по вулиці Заливні на суму 422,0 тис. грн.
Завдання: 4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту	15050,0	15050,0	15050,0	422,0	422,0	✓	422,0	проведено поточний ремонт мостів; по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньохолоднігорська напроти будинку №10 та мосту Пейльський по вулиці Заливні на суму 422,0 тис. грн.
Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	45724,4	45724,4	45724,4	43291,0	43291,0	✓	43291,0	надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43 млн 291,0 тис. гривень.
Завдання: 6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	10000,0	10000,0	10000,0	4053,5	4053,5	✓	4053,5	виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Агаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курській.
Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	43675,0	43675,0	43675,0	20140,1	20140,1	✓	20140,1	виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об'єктах загальною сумою 14 млн 478,9 тис. гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкідл і садочків на суму 1 млн 127,2 тис. гривень
Завдання: 8. Забезпечення проведення обстеження транспортної інфраструктури	500,0	500,0	500,0	0	0		0	

№ 0104  
13

Завдання: 11. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	75377,3		75377,3		41407,0	41407,0 ✓	виконувались роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення, а саме: встановлено/замінено 760 світильників, замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 10 км 691 метр, замінено 5 918 ламп світильників, в т. ч. 332 шт енергозберігаючих Проведення капітальний ремонт зовнішнього освітлення де прокладено 7 км 394м мережі; встановлено 204 ліхтарі та 4 паркові світильники вартість робіт склала 3171,8тис.грн. На оплату електроенергії на вуличне освітлення використано 25,1 млн.грн.
Завдання: 12. Збереження та утримання на рівні належному зеленій зоні міста Суми та поліпшення його екологічних умов	44722,0		44722,0		15534,8	15534,08 ✓	Виконані роботи по садінню квіткових рослин по місту Суми у кількості 111 647 тис. шт на площі 3,6 тис. м2. Виконувался догляд за трояндами, та квітковими термочашами, яких в місті 493. Проведено садіння 387 одиниць нових дерев. Підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 982 шт, прополено 753 пристовбурні ями. Забезпечувалось косіння трави по об'єктах благоустрою міста загальною площею 312 га та видалено амброзії на площі 63 га. Видалено 944 од аварійних, сухостійних та фаутих дерев, проведено санітарне обрізування гілок та омолодження крон на 2 180 од дерев. Викорчовано пнів в кількості 71 одиниць.
Завдання: 14. Забезпечення благоустрою кладовищ	24846,1		24846,1		12773,1	12773,1 ✓	Площа кладовищ на яких здійснено благоустрій 105,4 га, середньорічні витрати на

діяльності спецслужби, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень											благоустрій одного га кладовищ склала 74,5 тис.грн.; середньомісячне утримання спецслужби складає 227,5 тис.грн., поховано 68 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного склала 2,8 тис.грн., утримувались громадські вбиральні середньомісячні витрати склали 20,4тис.грн.
Завдання: 15. Забезпечення санітарної очистки території	9999,9	9999,9	5647,6	5647,6				5647,6	✓		Забезпечувалась санітарна очистка території міста: прибирались урни від сміття, утримувались зупинки громадського транспорту, ліквідувались несанкціоновані звалища. Середньомісячні склали 470,6 тис.грн.
Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою	23934,0	23934,0	7000,7	7000,7				7000,7	/		Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 73 об'єктах середня вартість якого складала 95,9тис.грн.
Завдання: 17. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	1400,0	1400,0	746,3	746,3				746,3	*		Кількість заходів по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах 5, середня вартість в місяць одного заходу 12,4 тис.грн.
Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	23582,0	23582,0	21600,4	21600,4				21600,4			Кількість об'єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 23, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 939,1 тис. грн.

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

О.М. Лисенко







	Завдання: 20. Забезпечення святкового оформлення міста та ремонт	2934,9			1717,5	1717,5				Кількість святкових заходів 11, середня вартість одного заходу склала 171,7 тис.грн.
	Завдання: 21. Придбання та монтаж показників вулиць, інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	350,0	350,0		0	0				Показники вулиць не придбавались
	Завдання: 27. Забезпечення постачання природного газу монументу "Вічна Слава"	75,0	75,0		18,2	18,2				Обсяг природного газу, необхідного для безперервної роботи монументу «Вічна Слава» 2569,9 м.куб. Вартість 1 м <sup>3</sup> сложенного природного газу становить 0,0071 тис.грн.
	Завдання: 28. Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція), відшкодування майнової шкоди по рішенням судів, охорона новорічних ялинок, розробка схеми теплостачання м. Суми, визначення норм надання послуг з вивезення ТПБ, оплата послуг з повірки лічильників, послуги з розробки науково-технічної продукції, внесення змін до проекту розміщення зупинок громадського транспорту на вулиціно-дорожній мережі м. Суми, надання послуг з розробки ОБД будівництва з черги полігону ТПБ, визначення обсягів шару новоселецькому	2105,6	2105,6		390,3	390,3				Податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) сплачується 12 місяців. Середня оплата податку в місяць складала 331,63 грн. Вартість розробки оцінки впливу на довкілля становить 107,0 тис.грн. Охорона 1 ялинки складала 37,3 тис.грн. Надано послуги по санації 3 шахтних колодязів та поточного ремонту 1 колодязя, середня вартість складала 15,9 тис.грн.



	кладовищі, надання послуг з визначення норм накопичення рослинних відходів, проведення комплексно-приладового обстеження газопроводів військового містечка по вул.Г.Кондратьєва165													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.9

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
№  
від

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217310  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	68432,8		68432,8			2731,1			2731,1		
	Завдання:	68432,8		68432,8			2731,1			2731,1		



51.Заходи будівництва, реставрації реконструкції	3 га											одного об'єкта 390,1 тис.грн. кількість об'єктів 7. Середня вартість будівництва одного об'єкта 880,5 тис.грн., кількість об'єктів 1.
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.10  
до інформації «Про хід виконання  
Комплексної цільової програми реформування і  
розвитку житлово-комунального господарства  
Сумської міської територіальної громади на  
2018-2020 роки, затверджені рішенням  
Сумської міської ради  
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),  
за підсумками 2020 року»  
від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217330  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет міст. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	18332,2			18332,2		4594,9			4594,9		



Суми на 2018-2020 роки	18332,2							4594,9		Роботи виконано на суму 4594,9 тис.грн. Середня вартість будівництва одного об'єкта 656,4 тис.грн..
Завдання: 51. Заходи будівництва, реставрації та реконструкції	3									
					18332,2			4594,9		

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.11  
до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
№

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217340  
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Суми на 2018-2020 роки	3000,0			3000,0		2128,4		2128,4	✓		




	Завдання: 51.Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції	3000,0						2128,4		2128,4		2128,4		Протягом 2020 року проводились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна,32 в м.Суми
--	---	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Журба О.І.  



Додаток 1.12

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року» №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 120000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217363  
КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інші джерела фінансування	Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	956,2	937,4	18,8	721,3	720,5	0,8	✓	✓	✓	✓	✓





Додаток 1.13

до інформації «Про хід виконання  
Комплексної цільової програми реформування і  
розвитку житлово-комунального господарства  
Сумської міської територіальної громади на  
2018-2020 роки, затвердженої рішенням  
Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року  
№ 2913-МР (зі змінами),  
за підсумками 2020 року»  
від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217462

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

КФКВ

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	120000,0	120000,0				118472,7	9	10	11	12	13
							118472,7					

	Завдання: 3. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд за рахунок субвенції державного бюджету	120000,0	120000,0				118472,7	118472,7 ✓					Виконано роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул.Харківська, на загальну суму 118472,7 тис. гривень.
--	--	----------	----------	--	--	--	----------	---------------	--	--	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 1.14

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року» №

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1217640  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального	2800,0		2800,0		2800,0	2090,6		2090,6	✓		




господарства міста Суми на 2018-2020 роки	1300,0					649,8	649,8	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 542 од.
Завдання: 45. 1 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів	1300,0					649,8 ✓	649,8 ✓	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 39 од.
Завдання: 45.2 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово- будівельними кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів	1500,0					1440,8 ✓	1440,8 ✓	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 39 од.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 1.15  
до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
№

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217670  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020	7297,4			7297,4		0			0		



роки							7297,4								0			
Завдання:	46.	7297,4	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної підприємств комунальної власності бази форм															

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавць: Журба О.І.





Додаток 1.16  
до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
№ від

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1217691  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	971,6			971,6		814,7			814,7		



Суми на 2018-2020 роки							814,7					814,7				814,7				В зв'язку з малою активністю громадян по збиранню коштів по програмі співфінансування роботи виконані лише пропорційно зібраним коштам від населення
Завдання: 19.4. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40%/60%) за рахунок цільового фонду			814,7				814,7					814,7				0				
Завдання: 13. Забезпечення відтворення зелених насаджень за рахунок цільового фонду			156,9				156,9					0								

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий: Журба О.І.




Додаток 1.17

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1219770

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Держ. бюджет	Усього	Місцевий обл. бюджет		Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	8000,0			8000,0					✓		




Суми на 2018-2020 роки								
Завдання: Створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення надання життєво необхідних послуг	47.	8000,0	8000,0				Міжбюджетний трансферт Верхньосиротавської сільської радию не використано у 2020 році	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця: Журба О.І.



Додаток 1.18

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1500000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1510000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування відповідального виконання програми
3. 1516030  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	173871,3			173871,3		56312,7			56312,7		




	Завдання: 10. Забезпечення проведення ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом та електроенергія для безперебійної роботи світлофорних об'єктів	9508,3				9508,3			689,1	689,1		Середня вартість проведення ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом 24723,0 грн., середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку 1672,0 грн.
	Завдання: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	58621,0				58621,0			5221,8	5221,8		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 2800,0 грн., площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом 1864,93 кв.м
	Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	105742,0				105742,0			50401,8	50401,8		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальних доріг і проїздів 2396,0 грн., площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, на яких проведено капітальний ремонт 21035,8 кв.м

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 1.19  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2020 року»  
від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки


(назва програми)

1. 1600000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1610000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1617691  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства  
Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
(зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		місц. бюджет	Інші джерела фінансування
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування	787,53			787,53		219,39		219,39	✓		



розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	25.	487,34	487,34	191,47	191,47	191,47					Здійснює демонтаж незаконно встановлених елементів тимчасових збірних розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових збірних розбірних індивідуальних споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, культурного чи іншого призначення на території м. Суми
Завдання: Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів тимчасових збірних розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових збірних розбірних індивідуальних споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, культурного чи іншого призначення на території м. Суми	26.	300,19	300,19	27,92	27,92	27,92					У 2020 році здійснена оплата послуг за зберігання демontованих елементів благоустрою, тимчасових збірних розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів розміщених на майданчику з серпня по грудень 2020 року.

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.





Додаток 1.20  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),  
за підсумками 2020 року»  
від №

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1600000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1610000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1616090  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет		Інші джерела фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і	352,52		5	352,52		65,48	9	10	11	12	13
							65,48			65,48		

	розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки																				
	Завдання: 23. Придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального характеру, рекламних матеріалів до святкових урочистих подій	237,53								237,53		31,98									Здійснено розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій
	Завдання: 24. Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами	114,99								114,99		33,50									Послуги надано відповідно прийнятих рішень відповідно до виконавчого комітету про демонтаж рекламних конструкцій

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 1.21

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2020 року»  
№

від

Інформація про виконання програми за 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217362  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання (показники ефективності)					
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	75,6			75,6			50,0					



Завдання: 51.Заклад з будівництва, реставрації та реконструкції	72,0				72,0		50,0	50,0		Виконано проектно кошторисну документацію на нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Пішане по вул. Паризьській на суму 50,0 тис.грн.
Завдання: 18. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	3,6				3,6					

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 2.1

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№ від

Інформація про виконання програми за 2018 - 2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000 КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1213210 КФКВ Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки Завдання: 50. Організація та проведення громадських робіт	2200,0			2200,0		747,6	747,6		747,6		КП Зелесбуд СМР виконавлись заходи з проведенням оплачуваних громадських робіт протягом 2018-2020 років, середня вартість одного заходу 25,99 тис.грн. тт КП"Спецкошбінат" виконавлись заходи з проведенням оплачуваних громадських робіт протягом 2018-2020 років , середня вартість одного заходу 11,52 тис.грн.
		2200,0			2200,0		747,6	747,6		747,6		

Сумський міський голова  
Виконавць: Журба О.І.

О.М. Лисенко

Додаток 2.2

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1216011  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет	Держ. бюджет	Усього	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма	201198,6			201198,6		61872,2			61872,2	✓	



	реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки																		
	Завдання 19.1 Проведення капітального ремонту житлових будинків	141538,6					141538,6					43690,8	43690,8						
	Завдання 19.2 Проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	42000,0					42000,0					12460,2	12460,2						
	Завдання 19.3 Співфінансування капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК	17660,0					17660,0					5721,2	5721,2						
												Загальна кількість будинків в яких було проведено капітальний ремонт 209 шт., в т.ч. 32 будинки ОСББ. Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) складала 268,5 тис.грн.							
												Середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК 211,9 тис.грн., кількість будинків складала 27 шт.							

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.



О.М. Лисенко



Додаток 2.3

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1216013  
КФКВ  
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження


№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства	139594,5		139594,5	139594,5		111814,0		111814,0			





	міста Суми на 2018-2020 роки																					
	Завдання: 31.1 Забезпечення охорони водозаборів та очисних споруд, охорона КНС за адресою по вул. Привокзальна, 4/13, Послуги з технічного обслуговування електрообладнання каналізаційно-насосної станції за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13, постачання електричної енергії, підключення електричного кабелю від КНС по вул.Привокзальна, 4/13	24306,0	10743,7	10743,7																		Охорона 6 водозаборів середня вартість в місяць яких складає 229,41 тис. грн. та 1 КНС, середня вартість охорони однієї КНС в місяць складає 48,23 тис. грн.
	Завдання: 31.2 Фінансова підтримка (оплата електроенергії)	59705,0	58700,0	58700,0																		Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР по оплаті за електроенергію.
	Завдання: 31.3 Фінансова підтримка (погашення заборгованості за судовим рішенням, сплата поточної заборгованості з розподілу електричної енергії)	38800,0	35800,0	35800,0																		Надана фінансова підтримка підприємству КП «Міськводоканал» СМР погашення заборгованості за судовим рішенням, сплата поточної заборгованості з розподілу електричної енергії
	Завдання: 31.4 Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів літніх підземних вод Сумського родовища	2000,0	850,0	850,0																		Надана фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР для проведення оцінки запасів літніх підземних вод Сумського родовища з переформуванням ліцензії на водопостачання.
	Завдання: 32. Розробка нормативів літного водопостачання для населення м. Суми	70,0																				
	Завдання: 33. Вимоги пожежної безпеки	350,4																				
	Завдання: 34. Придбання водопровідних та каналізаційних люків	1350,0	449,8	449,8																		Придбано 277 одиниць водопровідних та каналізаційних люків

												суму 449,8 тис.грн., вартість однієї одиниці складає 1,62 тис.грн.								
					5295,0		5295,0				2641,1	2641,1	Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 9 об'єктах. Середня вартість склала 136,8 тис. грн. та капітальний ремонт по колекторів та мереж, технічне обслуговування					Проведено поточний ремонт водопровідної мережі на 9 об'єктах. Середня вартість склала 136,8 тис. грн. та капітальний ремонт по колекторів та мереж, технічне обслуговування		
					580,0		580,0				566,7	566,7	Завдання: 36. Виконання геофізичного дослідження свердловин					Виконано геофізичне дослідження трьох свердловин. Середня вартість свердловини 113,6 тис.грн.		
					50,0		50,0				50,0	50,0	Завдання:37.Капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації					Проведено капітальний ремонт по підключенню будинків №103-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації вартість якого складала 50,0тис.грн.		
					790,0		790,0						Завдання: 38. Розробка схеми оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми 2018-2020 роки							
					2256,2		2256,2				1845,5	1845,5	Завдання: 39. Капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми					Проводиться капітальний ремонт діючого каналізаційного самотічного колектора Д 500 мм по вул.Ремісничій в м. Суми		
					1952,0		1952,0						Завдання: 40. Виготовлення карти львівської каналізаційної мережі м.Суми							
					920,0		920,0						Завдання: 41. Впровадження системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)							





Додаток 2.4

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№ від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216016

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місц. бюджет		Інші джерела фінансування
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		57451,1			3384,6	3199,8			3199,8	0	

Суми на 2018-2020 році.	57451,1								3199,8	0			Капітальний ремонт комерційного обліку у ЦПП та котельнях м. Суми зроблено в 100 з середньою парністю одного вузла 73,3 тис.т/рі.
-------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	---	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Курба О.І.



Додаток 2.5

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженій рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216017  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	Місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020	13815,0	4	5	13815,0	7	331,6	331,6	10	11	12	13



роки	Завдання: 49. Забезпечення надійного та безперервного функціонування жаттвово-експлуатаційного господарства	13815,0						331,6		Витовлено 17 технічних паспортів на жатлові будинки. Середня вартість яких складала 56,57 тис.грн.
------	---	---------	--	--	--	--	--	-------	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця: Журба О.І.




Додаток 2.6

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№  
від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000

КВКВ

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 1216020

КФКВ

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	36258,0			36258,0		15021,0			15021,0		





Суми на роки	2018-2020	36258,0	36258,0		15021,0	15021,0			15021,0											
1.	Завдання: 30. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства в т.ч.																			Надана фінансова підтримка КП Мисьководоканал СМР 2000,0 тис.грн., КП Шляхрембуд СМР в сумі 1961,6 тис.грн. та КП Центр догляду за тваринами в сумі 584,7 тис.грн. (на оплату праці та сплату ЄСВ 877,1 тис.грн. та придбання корму для тварин 10,0 тис.грн. оплата предметів, матеріалів, обладнання і інвентарю 16,8 тис.грн.) Надана фінансова підтримка КП Сумжилкомсервіс 10155,5 тис.грн.
1.1	Забезпечення належного функціонування КП «Центр догляду за тваринами» СМР	4708,7	4708,7						903,9	903,9										
1.2	Фінансова підтримка КП "Сумжилкомсервіс" СМР, в т.ч.	13844,3	13844,3						10155,5	10155,5										
1.2.1	- орендна плата за користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердих побутових відходів III черги	2353,6	2353,6						803,2	803,2										
1.2.2	- для погашення пені за несвоєчасну сплату екологічного податку за період з 2013 по 2017 роки	753,2	753,2																	
1.2.3	- для сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ та екологічного податку	1070,1	1070,1						1070,1	1070,1										
1.2.4	- на виконання вимог Постанови Вищого Адміністративного Суду України від 08.11.2017	5402,4	5402,4						4656,9	4656,9										
1.2.5	- на придбання	79,3	79,3																	



1.2.6	днєвального палива	115,2																
1.2.7	- придбання шин	115,2																
	- оплату послуг та експлуатації бульдозера на гусеничному ходу	190,0																
1.2.8	- оплату послуг автомобіль-самоскида	110,0																
1.2.9	- проведення переписки твердих побутових відходів, розміщених на 2-й черзі полігону ТПВ	120,0																
1.2.10	- придбання світильників потужністю 100Вт	16,0																
1.2.11	- на втрачені виробництва по земельній ділянці, що вилучається з обігу та надається в оренду комунальному підприємству "Сумзіплкомсервіс" Сумської міської ради для розміщення полігону твердих побутових відходів для міста Суми	537,0							535,2									535,2
1.2.12	на проведення грошової оцінки земельної ділянки під розміщення III черги полігону ТПВ	20												19,9				19,9
1.2.13	на оплату орендної плати за користування земельною ділянкою на території Верхньосироватської ОТГ в с.В.Бобриск I-ї та 2-ї черги	635,4												635,4				635,4
1.2.14	оплата орендної плати за користування земельною ділянкою на території Верхньосироватської ОТГ в с.В.Бобриск на якій розташований полігон для складання ТПВ	233,1												233,1				233,1
1.2.15	на облаштування майданчиків для	1195,0																1194,5
																		1194,5





<p>транспортування та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого пального водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Журба О.І.




Додаток 2.7

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної програми на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
 (назва програми)

1. 1200000  
 КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
 КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1216030  
 КФКВ  
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет		Інші джерела фінансування	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми	1638795,5	4	5	1638795,5	7	8	9	10	11	12	13
							546080,7			546080,7		

на 2018-2020 роки	Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	225258,0			144294,2		144294,2		225258,0				144294,2	проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 124,7 тис. м2, обслуговування 56-ти світлофорних об'єктів, заміна дорожніх знаків в кількості 209 штук на суму 75294,2 тис. грн.
Завдання:	4. Забезпечення проведення ремонту мостів і шляхопроводів по місту	51250,0			7087,0		7087,0		51250,0				7087,0	проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова в місті Суми, по вулиці Нижньоохолондотирська на вулиці будинку №10 та мосту Пеліський по вулиці Залізні на суму 422,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт мосту через річку Сумка по вул. Горького.
Завдання:	5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	91404,7			85489,9		85489,9		91404,7				85489,9	надано послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на суму 43 млн 291,0 тис гривень.
Завдання:	6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	21800,0			10284,4		10284,4		21800,0				10284,4	Проведено ремонт на 35 об'єктах, середня вартість одного об'єкта складала 343,4 тис. грн., в т.ч. виконані роботи по поточному ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від пам'ятника Альоші до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті Курський.
Завдання:	7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	99675,1			51134,9		51134,9		99675,1				51134,9	виконано роботи по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 37 об'єктах загальною сумою 33 млн 147,7 тис гривень та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіль і садочків на суму 1 млн 127,2 тис гривень

	Завдання: Забезпечення проведення обстеження об'єктів транспортної інфраструктури	1850,0		1850,0	178,1	178,1		178,1	178,1	Проведено обстеження одного мосту на суму 140,3 тис. грн. та одного шляхопроводу на суму 37,8 тис. грн.
	Завдання: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	181098,2	181098,2	181098,2	109431,9	109431,9		109431,9	109431,9	виконувались роботи по поточному ремонту та утриманню електромереж зовнішнього освітлення, а саме: встановлено/замінено 1550 світильників, замінено дротів та роз'єжок (ліній) на довжині 17 км 718 метрів, замінено 24937 ламп світильників, в т.ч. 3657 шт. енергозберігаючих. Проведено роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення на загальну суму 7 млн 967,2 тис. грн по наступних об'єктах: по вул. Роменській; від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький»; по вул. Г.Крут, 40; вул. Інтернаціоналістів, 20, 43А, 43Б, 43В, 43Г, 51, 51А, 51Б та вул. Івана Сірка, 37, 41; в районі вулиці Івана Франка, по проспекту Курського; на території міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба; від пішохідного мосту по вулиці Прокоф'єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба (по дамбі) та від ТЦ «Мануфактура» до пішохідного мосту по вул. Прокоф'єва. По зазначеним об'єктам прокладено 13 км мережі, встановлено 204 ліхтарі, 98 опор та 267 світильників. На оплату електроенергії на вуличне освітлення використано 65,0 млн. грн.
	Завдання: Збереження та утримання належному рівні	134723,1	134723,1	134723,1	40287,5	40287,5		40287,5	40287,5	Зокрема, за 3 роки видалено 2852 дерева, проведено санітарне обрізування гілок та омолодження кроун

	<p>зеленої зони міста Суми та поліпшення його екологічних умов</p>												<p>6642 од., садіння квіткових рослин 372,7 тис. шт. на площі 4,1 тис. м<sup>2</sup>, висаджено дерев 2102 од. нових дерев, підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 1840 шт., прополено 1934 пристовбурні ями. Для прикладу: по вулиці Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту М. Лушпи та вул. Харківська висаджено 97 одиниць кленів та платану іспанського. Забезпечувалось косіння травни по об'єктах благоустрою міста на загальній площі 312 га та видалення амброзії. Виконувався догляд за трояндами (8,4 тис.), та квітковими термочашами, яких в місті 493. Проводились роботи по догляду та утриманню за об'єктами загального користування, а саме: систематичне очищення 351 урн від сміття.</p>
<p>Завдання: Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних та функціонування громадських вбиралень</p>	<p>14. 69254,3</p>	<p>69254,3</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>31527,0</p>	<p>Площа кладовищ на яких здійснено благоустрій 105,4 га, середньорічні витрати на благоустрій одного га кладовищ склали 67,51 тис.грн.; здійснювалось утримання спецслужби, поховано 139 безрідних громадян середня вартість поховання одного безрідного склали 2,84 тис.грн., утримувались громадські вбиральні середньомісячні витрати склали 97,6 тис.грн.</p>	
<p>Завдання: Забезпечення санітарної</p>	<p>15. 24032,3</p>	<p>24032,3</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>14484,9</p>	<p>Забезпечувалась санітарна очистка території міста-прибирались урни</p>	



території																			сміття, утримувались зупинки громадського транс- порту, ліквідувались несанкціоновані звалища. Середньомісячні склади 231,7 тис.грн.
	Завдання: 16. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою	64217,7							64217,7	17218,0					17218,0			17218,0	Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою проведено на 214 об'єктах середня вартість якого склала 80,8 тис.грн.
	Завдання: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	17. 3600,0							3600,0	1777,6					1777,6			1777,6	Кількість заходів по регулюванню, веденню обліку чисельності та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах 5, середня вартість в місяць одного заходу 29,6 тис.грн.
	Завдання: Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	18. 47343,4							47343,4	32885,3					32885,3			32885,3	Кількість об'єктів по яким проведено капітальний ремонт склала 75, середня вартість одного заходу з капітального ремонту 475,3 тис.грн.

Сумський міський голова

Виконавця: Журба О.І.



О.М. Лисенко



Додаток 2.8  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1216090  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	місц. бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	12860,2			12860,2		7696,0			7696,0			

Завдання: 20. Забезпечення святкового оформлення міста та ремонт	8201,8	8201,8	6037,3	6037,3	6037,3	Кількість святкових заходів 11, середня вартість одного заходу склала 125,6 тис.грн. Витрати розробки однієї схеми становили 779,9 тис.грн
Завдання: 21. Придбання та монтаж покажчиків вулиць, інформаційних дошок про втрачені об'єкти архітектури у місті	813,0	813,0	200,0	200,0	Кількість покажчиків вулиць, нумерацій будинків та інформаційних дошок, які встановлено 345. Середня вартість одного складає 0,29 тис.грн.	
Завдання: 22. Здійснення проєвітницької діяльності серед населення міста Суми щодо змін законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг, переваги ОСББ тощо	250,0	250,0	0	0		
Завдання: 27. Забезпечення поставання природного газу монументу "Вічна Слава"	198,0	198,0	73,2	73,2	Обсяг природного газу, необхідного для роботи безперебійної станції «Вічна Слава» 5917,9м.куб. Вартість 1 м³ спожитого природного газу становить 0,0082тис.грн.	
Завдання: 28. Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м.Суми, вул.Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція), відшкодування майнової шкоди по рішенням судів, охорона новорічних ялинок, розробка схеми теплопостачання м.Суми, визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ, оплата послуг з повірки лічильників, Послуги з розробки науково-технічної продукції внесення змін до проекту розміщення зупинок	3397,4	3397,4	1385,5	1385,5	Податок на земельну ділянку за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція сплачується 12 місяців. Середня оплата податку в місяць складала 331,63грн. Вартість розробки оцінки впливу на довкілля становить 107,0 тис.грн. Охорона 1 ялинки складала 37,3 тис.грн. Надано послуги по санації 3 шахтних колодязів та поточного ремонту 1 колодязи, середня вартість складала 15,9 тис.грн. Вартість послуги з визначення норм з вивезення ТПВ в м. Суми складала 81,0тис.грн. Оплата видачу сертифікату, яку надається у разі прийняття	

	<p>громадського транспорту на вулично-дорожній мережі м. Суми, надання послуг з розробки ОБД будівництва з черги полігону ТПВ, визначення обсягів швару на новоселецькому кладовищі, надання послуг з визначення норм накопичення рослинних відходів, проведення комплексно-приладового обстеження газопроводів військового містечка по вул. Кондратьєва 165</p>							<p>експлуатацію об'єкта склала 25,4 тис.грн. Вартість одного становить 8,47 тис.грн. Вартість послуги з визначення норм з вивезення ТПВ в м. Суми склала 111,0 тис.грн. Вартість розробки оцінки впливу на довкілля становить 166,0 тис.грн. Вартість визначення норм накопичення рослинних відходів в м. Суми становить 84,0 тис.грн. Вартість розробки схеми дорожнього руху на окремих об'єктах склала 241,9 тис.грн.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

Виконавець Журба О.І.



О.М. Лисенко

2017

Додаток 2.9

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217310  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Інші джерела фінансування	Стан виконання (показники ефективності)	
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	Місцевий бюджет міст., бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет			Місцевий бюджет міст., бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	223510,6			223510,6		7555,7			7555,7		
	Завдання:	223510,6			223510,6		7555,7			7555,7		Середня вартість реконструкції

51.Заходи будівництва, реставрації реконструкції	3 га						одного об'єкта 336,19 тис.грн. кількість об'єктів 17. Середня вартість будівництва одного об'єкта 920,2 тис.грн., кількість об'єктів 2.
--	------	--	--	--	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Журба О.І.




Додаток 2.10  
до інформації «Про хід виконання  
Комплексної цільової програми реформування і  
розвитку житлово-комунального господарства  
Сумської міської територіальної громади на  
2018-2020 роки, затвердженої рішенням  
Сумської міської ради  
від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами),  
за підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

1. 1200000 КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
(назва програми)

найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 КВКВ Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217330 КФКВ Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	34842,4		30,0	34812,4		12572,5		10	12572,5		



Суми на 2018-2020 роки	34842,4	30,0	34812,4	12572,5	12572,5	12572,5	Роботи виконано на суму 12572,4 тис.грн. Середня вартість реконструкції та будівництва одного об'єкта 1028,5 тис.грн..
Завдання: 51.Заходи будівництва, реставрації та реконструкції	3						

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавель: Журба О.І.






Додаток 2.11

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років» №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217340  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місцевий міст. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	12479,4			12479,4		2803,1			2803,1	✓	

2018

	Завдання: 51.Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції	12479,4			12479,4		2803,1			2803,1			Протягом 2018-2020 років проведились роботи по реставрації покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна,32 в м.Суми. Роботи по реставрації споруди "Альпінка" в м.Суми виконано на суму 253,8 тис.грн.
--	---	---------	--	--	---------	--	--------	--	--	--------	--	--	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавць: Журба О.І.




Додаток 2.12  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської територіальної  
громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217361  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	339,1	339,1				330,6	330,6				



	Субвенція на будівництво та реконструкцію об'єктів	339,1	339,1							330,6	330,6				
--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

Сумський міський голова  
Виконавчий Журба О.І.

О.М. Лисенко



Додаток 2.13  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради  
від 21 грудня 2017 року №2913-МР (зі змінами),  
за підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217362  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	75,6					50,0			50,0		13
I.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки				75,6		50,0			50,0		
	Завдання: 18.	3,6			3,6							

Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	72,0											Витовлено проєктно кошторисну документацію на нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Пицане по вул. Парвнянській на суму 50,0 тис.грн.
Задання: 51.Заходи з реставрації та реконструкції	72,0			50,0		72,0					50,0	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий Журба О.І.




Додаток 2.14  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
№  
від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217363  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	Місцевий бюджет міст., бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	Місцевий бюджет міст., бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	52805,32	51320,82	1484,5	1484,5	32895,8	32195,2	700,6				
	Завдання: 18. Капітальний ремонт											



	об'єктів та елементів благоустрою в т.ч.																		
	Субвенція на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	20183,8	20183,8	20183,8		15905,9	15905,9				15905,9								Роботи проведені на семи об'єктах середня вартість складала 391,0 тис.грн.
	Співфінансування на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	370,2	370,2		370,2	270,8					270,8								Роботи проведені на п'яти об'єктах середня вартість складала 15,0 тис.грн.
	Підпрограма 19. Капітальний ремонт житлового фонду в т.ч.																		
	Субвенція на капітальний ремонт житлового фонду	27027,52	27027,52	27027,52		15549,9	15549,9				15549,9								Роботи проведені на шістнадцяти об'єктах середня вартість складала 152,3 тис.грн.
	Співфінансування на капітальний ремонт житлового фонду	1114,3	1114,3		1114,3	428,5					428,5								Роботи проведені на одинадцяти об'єктах, середня вартість складала 13,5 тис.грн.
	Залишок субвенції на капремонт внутрішньообудинкових інженерних мереж житлового будинку №4 по вул. Менделєєва, м.Суми	160,0	160,0	160,0		150,9	149,6				150,9								Роботи виконані по одному об'єкту вартість робіт складала 150,9 тис.грн.
	Завдання: 51.Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції: в т.ч.																		
	Залишок субвенції на реконструкцію багатофункціонального спортивного майданчику вул.Новомістська, 4	621,6	621,6	621,6		589,8	589,8				589,8								Роботи виконані по одному об'єкту з вартістю 589,8 тис.грн.
	Субвенція 3 Державного бюджету на реконструкцію хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію	2420,0	2420,0	2420,0		0	0				0								
	Субвенція на будівництво та реконструкцію об'єктів	907,9	907,9	907,9		0	0				0								

Сумський міський голова  
Виконавець Журба О.І.

О.М. Лисенко





Додаток 2.15  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020  
роки, затверженої рішенням Сумської міської  
ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
(зі змінами),  
за підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 рік

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217461  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	70,5			70,5		70,5			70,5		




	Завдання 9. Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	70,5			70,5		70,5		70,5		70,5		Проведено капітальний ремонт дороги по вул.Декабристів на суму 70,5 тис.грн.
--	--	------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.




Додаток 2.16  
 до інформації «Про хід виконання  
 Комплексної цільової програми реформування і  
 розвитку житлово-комунального господарства  
 Сумської міської територіальної громади на  
 2018-2020 роки, затверженої рішенням  
 Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року  
 № 2913-МР (зі змінами),  
 за підсумками 2018-2020 років»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної  
 громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 120000  
 КВКВ  
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
 КВКВ  
 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1217462  
 КФКВ  
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
 міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет		Держ. бюджет	Місцевий бюджет		Інші джерела фінансування			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	161000,0	161000,0				159472,6	159472,6				
							8	9	10	11	12	13
							159472,6	159472,6				
							✓					



Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично- дорожньої мережі та штучних споруд за рахунок субвенції державного бюджету	161000,0	161000,0	159472,6	159472,6				Виконано роботи з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Суми на загальну суму 41 млн. гривень площею 35 914,5 м.кв. та роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул.Харківська, на загальну суму 118472,7 тис. гривень.
---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавця Журба О.І.



Додаток 2.17

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1217640  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показник ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального	6820,0		5	6820,0		5500,6		10	5500,6	12	13
										✓		

господарства міста Сули на 2018-2020 роки	4200,0																			Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 3157 од.	
Завдання: 45. 1 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на впровадження енергозберігаючих заходів	4200,0									4200,0										2944,5	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 96 од.
Завдання: 45.2 Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-кооперативами на впровадження енергозберігаючих заходів	2620,0									2620,0										2556,1	Кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів 96 од.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.



Додаток 2.18  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1217670  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства  
Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020	223334,1			223334,1		486,3			486,3		



роки	46.	223334,1	223334,1	486,3	486,3	486,3	На поповнення статутного капіталу КП Сумишкокомсервіс СМР направлено кошти в сумі 126,5 тис.грн., а саме для придбання дизельного генератора 44,0 тис.грн. та мотопомпи та рукаві для мотопомпи 82,5 тис.грн.
Завдання: Забезпечення зміцнення матеріально-технічної підприємств комунальної власності	46.	223334,1	223334,1	486,3	486,3	486,3	Поповнення статутного капіталу КП Центр догляду зв тваринами СМР направлено кошти в сумі 359,8 тис.грн., а саме для придбання автомобіля 297,0 тис. грн., придбання шприцекета 20,8 тис.грн. та придбано дизельного генератору потужністю 15КВТ – 42,0 тис.грн.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.





Додаток 2.19  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затверженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 1217691 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської

КФКВ міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл., бюджет		місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	2671,0			2671,0		881,2			881,2		



Додаток 2.20  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-2020 років»  
№  
від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1218340  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет міст. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет міст. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-	1062,1			1062,1		1062,1			1062,1		



Додаток 2.21  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за-  
підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1218861  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	74070,2			74070,2		0			0		



	Задання: 51. Надання бюджетних позичок на оворотній основі	74070,2			74070,2	0	0
--	---	---------	--	--	---------	---	---

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавель: Журба О.І.




Додаток 2.22  
до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1200000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1210000  
КВКВ  
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1219770  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	17972,5			17972,5		9972,5		10	9972,5		







Додаток 2.23

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1500000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1510000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1516030  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет		Інші джерела фінансування	
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	415657,0			415657,0		340156,4					

V

Завдання: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	77890,0				77890,0	68945,7	68945,7	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 650,0 грн., площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом 106070,4 кв.м.
Завдання: 5. Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	41000,0				41000,0	36951,0	36951,0	Середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 29,76 грн., площа вулично-дорожньої мережі, на якій проведено роботи з очищення (утримання) 1241633,1 м.кв.
Завдання: 10. Забезпечення проведення ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом та електроенергії для безперебійної роботи світлофорних об'єктів	26660,0				26660,0	1497,0	1497,0	Середня вартість проведення ремонту та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнім рухом 24723,0 грн., середня вартість заведення 1 дорожнього знаку 1672,0 грн.
Завдання: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	164365,0				164365,0	27475,8	27475,8	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі 1726,4 грн., площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом 21109,7 кв.м
Завдання: 7. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, велосипедних доріжок, внутрішньоквартальних проїзних доріг та тротуарів	105742,0				105742,0	205286,9	205286,9	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальних доріг і проїздів 1477,0 грн., площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, на яких проведено капітальний ремонт 173725,5 кв.м

Сумський міський голова

Виконавчий ~~журба~~ О.І.

О.М. Лисенко



Додаток 2.24  
до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років» № від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1500000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1510000  
КВКВ  
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1517442  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	73,4			73,4							



	Завдання: Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	9. 73,4			73,4									
--	--	---------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавчий Журба О.І.




Додаток 2.25  
до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
№ від

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1500000  
КВКВ

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1510000  
КВКВ

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1517462  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет	Місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий обл. бюджет		Місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	41900,0	41900,0	41900,0	41900,0	41899,5	41899,5	41899,5	41899,5	41899,5	41899,5	13





Додаток 2.26  
до інформації «Про хід виконання Комплексної  
цільової програми реформування і розвитку  
житлово-комунального господарства Сумської  
міської територіальної громади на 2018-2020 роки,  
затвердженої рішенням Сумської міської ради від  
21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за  
підсумками 2018-20120 років»  
від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1600000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми
2. 1610000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми
3. 1617370  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (зі змінами), від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального	250,0			250,0		0			0		







Додаток 2.27

до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
 від №

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

(назва програми)

1. 1600000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
 найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1610000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
 найменування відповідального виконавця програми

3. 1616090  
КФКВ  
 Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
 (зі змінами)  
 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		Місцевий бюджет місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування	1008,68			1008,68		364,36					



Додаток 2.28  
до інформації «Про хід виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР (зі змінами), за підсумками 2018-2020 років»  
від №.

Інформація про виконання програми за 2018-2020 роки

Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  
(назва програми)

1. 1600000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1610000  
КВКВ  
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  
найменування відповідального виконавця програми

3. 1617691  
КФКВ  
Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2018-2020 роки, від 21 грудня 2017 року № 2913-МР  
(зі змінами)  
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				Стан виконання (показники ефективності)		
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	місц. бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет		місц. бюджет	Інші джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Комплексна цільова програма реформування	2244,23			2244,23		723,18			723,18		13



	розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки											
	Завдання: 25. Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми	1396,84			1396,84			531,26			531,26	Здійснює демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми
	Завдання: 26. Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів	847,39			847,39			191,92			191,92	У 2018- 2020 роках здійснена оплата послуг за зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів розміщених на майданчику з серпня по грудень 2020 року.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Журба О.І.

