

68



Проект  
оприлюднено

«13» 03 2023 р.

п. 5

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ  
РІШЕННЯ

від 2023 року № 34 -МР  
м. Суми

Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР, за 2022 рік

Заслухавши інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР, за 2022 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР, за 2022 рік взяти до відома (додатки 1-2 до цього рішення).

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  
17.03.2023

Ініціатор розгляду питання: Виконавчий комітет Сумської міської ради  
Проект рішення підготовлено Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
Доповідач: Липова С.А.

Додаток 1  
до проекту рішення Сумської міської  
ради «Про хід виконання Програми  
підвищення енергоефективності в  
бюджетній сфері Сумської міської  
територіальної громади на  
2022-2024 роки, затвердженої рішенням  
Сумської міської ради від 26 січня  
2022 року № 2715 – МР, за 2022 рік»  
від 2023 року № -МР

**Інформація про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 2022 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | 02<br>06<br>07<br>10<br>15<br>37<br>КПКВК    | Виконавчий комітет Сумської міської ради<br>Управління освіти і науки Сумської міської ради<br>Управління охорони здоров'я Сумської міської ради<br>Відділ культури Сумської міської ради<br>Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради<br><u>Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</u><br>найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 37   | <u>Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради</u><br>найменування відповідального виконавця програми  |
| 3. | 0160<br>7361<br>7363<br>7640<br>7680<br>7700 | Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР   |

| № з/п                          | Пріоритетні завдання              | Заходи Програми   | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн |                  |           |                           | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн |                  |           |                           | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|---|--|
|                                |                                   |   | Усього   | Державний бюджет | Бюджет ТГ | Інші джерела фінансування | Усього                                 | Державний бюджет | Бюджет ТГ | Інші джерела фінансування |   |  |
| <b>Заклади галузі «Освіта»</b> |                                   |   |  |                  |           |                           |  |                  |           |                           |   |  |
| 1.                             | Реалізація інвестиційних проєктів | 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"   | 48 200,0   |                  | 8 200,0   | 40 000,0                  |  |                  |           |                           |   | Виконується. Ураховуючи воєнний стан в Україні, за результатами нарад робочої групи та команди технічної підтримки проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» прийнято рішення щодо розірвання контракту за Лотом № 2 (ДНЗ №№ 10, 16, 17, СПШ № 32) та продовження виконання робіт у 2023 році за Лотом № 1 (ДНЗ №№ 12, 15, 30, 39).  |
|                                |                                   | 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"   | 7 061,7  |                  | 1 999,0   | 5 062,7                   |  | 6 136,4          |           | 1 962,8                   | 4 173,6   | Залучені кошти (грант Європейського Союзу)<br>Виконано. У ССП № 9 виконано роботи з монтажу блискавкозахисту 1870 пог.м, утеплення покрівлі виробами з мінеральної вати товщиною 250 мм на площі 480,1 м <sup>2</sup> , утеплення фасаду виробами з мінеральної вати товщиною 150 мм на площі 22,0 м <sup>2</sup> , заміни дверей площею 0,72 м <sup>2</sup> . По ССП № 7 ім. М.Савченка виконано роботи з заміни дверей площею 8,49 м <sup>2</sup> , роботи з монтажу блискавкозахисту 962 пог.м. Проведено капітальний ремонт системи освітлення ЗОШ № 20. |
| 2.                             | Термомодернізація будівель        | 2.2. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул. Заливна, 25 в м. Суми | 2 640,0  |                  | 2 640,0   |                           |  | 2 612,4          |           | 2 612,4                   |   | Виконується. Утеплено 2780 кв. м покрівлі. Виконано демонтажні роботи, роботи по улаштуванню покрівлі: цементно-вирівнювальна стяжка, теплоізоляція, налаштування водостічних труб, відливів, технічний нагляд.  |
|                                |                                   | 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССП № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми  | 130,0  |                  | 130,0     |                           |  | 130,0            |           | 130,0                     |   | Виконано. Встановлено освітлення по периметру покрівлі, завершені роботи з утеплення парпетів.   |
|                                |                                   | 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний  | 200,0  |                  | 200,0     |                           |  | 0,0              |           | 0,0                       |   | Здійснено укріплення несучої стіни. Виникла кредиторська заборгованість, яка буде оплачена у 2023 році.  |
|                                |                                   |   |  |                  |           |                           |  |                  |           |                           |   |  |

9/0

|   |   |  |          |         |          |          |  |         |     |         |         |  |                        |
|---|---|--|----------|---------|----------|----------|--|---------|-----|---------|---------|--|------------------------|
|   |   | реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34"  |          |         |          |          |  |         |     |         |         |  |                        |
| 3.  | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах               | 619,0    |         | 619,0    |          |  | 375,2   |     | 375,2   |         | Виконується.<br>Впроваджено автоматизовану систему моніторингу в:<br>- будівлях закладів освіти: ДНЗ №№ 20, 25, 28, 36, 40, ССПШ № 10.   |                        |
|   |   | 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах             | 333,0    |         | 333,0    |          |  | 300,0   |     | 300,0   |         | Виконується. Обслуговування системи у закладах ССПШ №№ 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, ССПШ № 31, СПШ №№ 11, 14, 28, 32, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, класична гімназія, НВК №№ 16, ДНЗ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39. |                        |
|   | Всього по галузі «Освіта», в т.ч.   |  | 59 183,7 |         | 14 121,0 | 45 062,7 |  | 9 554,0 |     | 5 380,4 | 4 173,6 | -  |                        |
|   | по головному розпоряднику коштів  | Управління освіти і науки СМР  | 3 922,0  | -       | 3 922,0  | -        |  | 3 417,6 | -   | 3 417,6 | -       | -  |                        |
|   |   | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР   | 55 261,7 | -       | 10 199,0 | 45 062,7 |  | 6 136,4 | -   | 1 962,8 | 4 173,6 | Залучені кошти (грант Європейського Союзу)   |                        |
| <b>Установи галузі «Охорона здоров'я»</b> |   |  |          |         |          |          |  |         |     |         |         |  |                        |
| 4.  | Термомодернізація будівель  | 4.7. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 8 366,7  | 7 530,0 | 836,7    |          |  | 0,0     | 0,0 | 0,0     |         | -  | Роботи не проводились. |
| 6.  | Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я"   | 150,0    |         | 150,0    |          |  | 90,9    |     | 90,9    |         | Виконується.<br>Впроваджено автоматизовану систему моніторингу в:<br>- будівлях охорони здоров'я: КНП ДКЛ Святої Зінаїди по вул. І.Сірка, 3, КНП Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії по вул. Троїцька, 20 та Клінічній лікарні № 4 по вул. Праці, 6, вул. Металургів, 38.                               |                        |

172

|  |  |   |               |               |          |          |             |          |             |          |  |   |
|--|--|---|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--|---|
|  | 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я" | 15,0  |               | 15,0          |          |          | 9,0         |          | 9,0         |          |  | Виконується. Обслуговування системи у КНП ДКЛ Святої Зінаїди по вул. Троїцька, 28, І.Сірка, 3.  |
| <b>Всього по галузі «Охорона здоров'я»</b> |  | <b>8 531,7</b>  | <b>7530,0</b> | <b>1001,7</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>99,9</b> | <b>-</b> | <b>99,9</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |   |
| <b>Інші заходи</b>                         |  |   |               |               |          |          |             |          |             |          |  |   |
| 12.  | Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері  | 75,0  |               | 75,0          |          |          | 49,9        |          | 49,9        |          |  | Виконано. У січні 2022 успішно пройдено наглядний аудит СеМ.  |
| 13.  | Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»       | 50,0  |               | 50,0          |          |          | 50,0        |          | 50,0        |          |  | Виконано.   |
| 14.  | Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"                                       | 14.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"      | 46,5          |               | 46,5     |          |             | 46,5     |             | 46,5     |  | Виконано.   |
|  |  | 14.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови                 | 20,0          |               | 20,0     |          |             | 0,0      |             | 0,0      |  | Послуги щодо усного та письмового перекладу документів не надавались. Потреби не виникло через відсутність необхідності, урахувавши воєнний стан в Україні.                   |
|  |  | 14.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки | 46,8          |               | 46,8     |          |             | 0,0      |             | 0,0      |  | Консультативні послуги з впровадження Європейської енергетичної відзнаки не надавались. Потреби не виникло через відсутність необхідності, урахувавши воєнний стан в Україні. |
| 16.  | Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку  | 133,2   |               | 133,2         |          |          | 39,1        |          | 39,1        |          | Виконано. Придбано подарунки на конкурси: «Цифровізація Eco App» та «Енергоменеджер на «мінімалках!»», виготовлено відеоролик-звіт про проведення заходів; організовані та проведені майстер-класи «Save Energy!» та «Stop Climate Change», флешмоб «Don't burn your garbage!» та смартоб «Парасолька для планети». Економія коштів виникла через зміну формату проведення заходів, урахувавши воєнний стан в Україні. |   |
| 17.  | Проведення навчання для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ   | 70,0  |               | 70,0          |          |          | 0,0         |          | 0,0         |          | Виконано. Послуги надані, але виникла кредиторська заборгованість наприкінці 2022 року. Буде сплачено у 2023 році.   |   |

|     |  |  |                 |                |                 |                 |          |                |          |                |                |          |   |
|-----|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|---|
| 18. | Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу | 18.1. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері | 70,0            |                | 70,0            |                 |          | 0,0            |          | 0,0            |                |          | Потреби не виникло через відсутність необхідності, урахуваючи воєнний стан в Україні. |
|     | по головному розпоряднику коштів                       | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР                              | 415,0           | -              | 415,0           | -               |          | 89,0           | -        | 89,0           | -              | -        |   |
|     |  | Виконавчий комітет СМР   | 96,5            | -              | 96,5            | -               |          | 96,5           | -        | 96,5           | -              | -        |   |
|     | <b>Разом</b>   |  | <b>511,5</b>    | -              | <b>511,5</b>    | -               |          | <b>185,5</b>   | -        | <b>185,5</b>   | -              | -        |   |
|     |  | <b>Всього по Програмі</b>  | <b>68 226,9</b> | <b>7 530,0</b> | <b>15 634,2</b> | <b>45 062,7</b> | <b>-</b> | <b>9 839,4</b> | <b>-</b> | <b>5 665,8</b> | <b>4 173,6</b> | <b>-</b> |   |

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.  
17.03.2023

Олександр ЛИСЕНКО

Додаток 2

до проекту рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР, за 2022 рік»  
від 2023 року № - МР

**Пояснювальна записка  
щодо виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715-МР, за 2022 рік**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 - МР.

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У реалізації заходів Програми також брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Напрямки Програми були націлені на подальше впровадження стандартів сталого енергетичного розвитку, забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах бюджетної сфери територіальної громади відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ в рамках Програми у 2022 році було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, покрівель), підвищення рівня управління споживання енергії, популяризації переваг енергоощадливості.

У цілому Програмою передбачено 68 226,9 тис. грн на виконання заходів з підвищення енергоефективності, з них 15 634,2 тис. грн – бюджет СМТГ, 45 062,7 тис. грн – гранти і кредити, 7 530,0 тис. грн – державний бюджет.

За інформацією головних розпорядників бюджетних коштів виконано такі заходи Програми, а саме: обслуговування системи моніторингу будівель ССШ № № 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, СПШ № 11, 14, 28, 32, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, ССПШ № 31, гімназія № 1, класична гімназія, НВК № 16, ДНЗ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 - касові видатки 300,0 тис. грн; впровадження системи моніторингу у ДНЗ № 20, 25, 26, 28, 36, 40, ССШ № 10, ЗОШ № 22 - касові видатки 375,2 тис. грн; утеплено 2780 кв. м покрівлі ССШ № 29 на суму 2 612,4 тис. грн; завершено роботи з утеплення покрівлі старшого корпусу ССШ № 7 – касові видатки 130,0 тис. грн бюджетних коштів; обслуговування Сумської міської автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів (надалі – Система моніторингу) будівель КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР по вул. І. Сірка, 3, вул. Троїцька, 28 - касові видатки 9,0 тис. грн; впровадження системи моніторингу у КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР за адресою: вул. І. Сірка, 3, КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР по вул. Троїцька, 20 та КНП «Клінічна лікарня № 4» по вул. Металургів, 38, вул. Праці, 3 - касові видатки 90,9 тис. гривень.

У рамках реалізації грантового проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» завершено реконструкцію-термомодернізацію будівлі КУ Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми, а саме: виконано роботи з монтажу блискавкозахисту 1870 пог.м, утеплено покрівлю на площі 480,1 кв.м, утеплено фасад на площі 22,0 кв.м, замінено двері площею 0,72 кв.метрів. Завершено реконструкцію-термомодернізацію будівлі КУ ССШ № 7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми, а саме: виконано роботи з заміни дверей площею 8,49 кв.м, роботи з монтажу блискавкозахисту 962 пог.м. У КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми проведено капітальний ремонт системи освітлення. Крім того, сплачені послуги з технічного нагляду, проведення аудиту проєкту, комісія за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Касові видатки склали 1962,8 тис. грн (бюджет СМТГ), 4 173,6 тис. грн (грантові кошти).

У січні 2022 року проведено перший наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. Вартість послуг склала 49,9 тис. гривень.

22 грудня 2022 року проведено навчання для відповідальних осіб будівель установ бюджетної сфери та відповідних структурних підрозділів Сумської міської ради з теми: «Фахівець з систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог і положень міжнародного стандарту ISO 50001:2018».



Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом 2022 року наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2022 році».

Таблиця

**Результативні показники виконання енергоефективних заходів,  
реалізованих у 2022 році**

| № з/п                  | Назва установи   | Найменування енергоресурсу | Одиниця виміру | Фактичне споживання енергоресурсів |                | Економія*      |
|------------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                            |                | 2019 рік                           | 2022 рік       |                |
| 1                      | 2  | 3                          | 4              | 5                                  | 6              | 7              |
| <b>Галузь "Освіта"</b> |  |                            |                |                                    |                |                |
| 1.                     | КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 | Теплова енергія            | Гкал           | 965,97                             | 711,35         | -254,62        |
| 2.                     | КУ ССШ № 9 по вул. Даргомижського, 3                   | Теплова енергія            | Гкал           | 500,21                             | 273,80         | -226,41        |
| 3                      | КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71             | Електрична енергія         | МВт*год        | 59,170                             | 21,290         | -37,88         |
| 4.                     | КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25                        | Теплова енергія            | Гкал           | 592,12                             | 327,97         | -264,15        |
| <b>Всього</b>          |  | <b>Теплова енергія</b>     | <b>Гкал</b>    | <b>2058,30</b>                     | <b>1313,12</b> | <b>-745,18</b> |
|                        |  | <b>Електрична енергія</b>  | <b>МВт*год</b> | <b>59,170</b>                      | <b>21,290</b>  | <b>-37,88</b>  |

\*Примітка: враховуючи воєнний стан на території України значна економія пов'язана з обмеженням функціонуванням закладів бюджетної сфери.

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  
17.03.2023