

394



Проект
оприлюднено
«29» 03 2024 р.

п. 1

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2024 року № 26 – МР
м. Суми

Про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2023 року

Заслухавши інформацію в.о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Левицької А.С. про хід виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР (зі змінами), за підсумками 2023 року, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

Інформацію в.о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Левицької А.С. про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР, за підсумками 2023 року, взяти до відома (додаток 1,2).

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Аліна ЛЕВИЦЬКА

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради.
Проект рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.
Доповідач: в.о. директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Аліна ЛЕВИЦЬКА)

Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання Цільової
програми капітального ремонту,
модернізації, заміни та
диспетчеризації ліфтів на 2022-2024
роки, затвердженої рішенням
Сумської міської ради від 26 січня
2022 року № 2717-МР, за
підсумками 2023 року»
від 2024 року № — МР

Інформація
про стан виконання Цільової програми капітального ремонту,
модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки,
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року
№ 2717-МР, за підсумками 2023 року

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів є забезпечення безперебійної роботи ліфтів у місті Суми.

Цільовою програмою капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів у місті Суми на 2023 рік передбачено обсяг коштів у сумі 250,00 тис. грн., в тому числі на:

- проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів – 200,00 тис. грн. (в тому числі бюджет територіальної громади – 150,00 тис. грн. та інші джерела/ залучені кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством України (власні кошти) – 50 тис. грн.;
- проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів – 50,00 тис. грн.

Відповідно до затверджених обсягів призначень на виконання програми за 2023 рік спрямовано кошти у сумі 200,00 тис. грн. Фактичне виконання склало 199,57 тис. грн. на проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів, в тому числі за кошти міського бюджету – 150,00 тис. грн. та інші джерела/залучені кошти з джерел, не заборонених чинним законодавством України (власні кошти) - 49,57 тис. грн.

У 2023 році проведена оплата за виконані роботи з капітального ремонту 1 ліфта у 2022 році, які станом на 01.01.2023 р. були не оплачені

Секретар Сумської міської ради
Виконавець: Аліна ЛЕВИЦЬКА

Артем КОБЗАР

Додаток 1
до Інформації про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР (зі змінами), за підсумками 2023 року

Інформація про виконання програми за 2023 рік

1. Цільова програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2717-МР(зі змінами)
2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу / завдання	Обсяги фінансування програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. Фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього на виконання програми, у т.ч. за джерелами фінансування:			250,00	50,00	200,00	200,00	50,00	150,00	199,57	-	199,57
Всього:											
Бюджет ТГ			200,00	50,00	150,00	200,00	50,00	150,00	150,00	-	150,00
Державний бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела (власні надходження)			50,00	-	50,00	-	-	-	49,57	-	49,57
Завдання 1. "Забезпечення безперебійної роботи ліфтів"	6015		250,00	50,00	200,00	200,00	50,00	150,00	199,57	-	199,57
Бюджет ТГ			200,00	50,00	150,00	200,00	50,00	150,00	150,00	-	150,00
Державний бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела			50,00	-	50,00	-	-	-	49,57	-	49,57
Завдання 1.1. "Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів"		Проведена оплата за виконані роботи з капітального ремонту 1 ліфта у 2022 році, які станом на 01.01.2023 р. були не оплачені	200,00	-	200,00	150,00	-	150,00	199,57	-	199,57
Бюджет ТГ			150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00
Державний бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела			50,00	-	50,00	-	-	-	49,57	-	49,57
Завдання 1.2. "Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів"			50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	-
Бюджет ТГ			50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	-
Державний бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Секретар Сумської міської ради

Виконавць: Аліна ЛЕВИЦЬКА



Артем КОБЗАР

396

Додаток 2
до Інформації про стан виконання Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2/17-МР (з змінами), за підсумками 2023 року.

Інф про виконання резу в статистичних показників/ індикаторів
Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки (зі змінами), за підсумками 2023 року

Назва індикатора/ показника/ заходу/ підповідавального виконавця/ технічного розпорядника/ безпосередній контакт/ підвиступаючого КПК/КК	Група результативних	Назва результативного показника/індикатора програми	Єдиниця виміру	Значення показника		Підсоток виконання	Примітки/складові
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього по програмі:							
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради							
Оперативна пі.п. В.4 Комфортна громад	Продукт	Кількість ліфтів, в яких проведено капітальний ремонт, модернізацію або заміну з управлінням системи ОДС		1	1	100%	
		Кількість ліфтів, на яких проведено експертне обстеження (технічне діагностування)	од.	-	-	-	У зв'язку з недостатнім фінансуванням робіт по капітальному ремонту, модернізації або заміні ліфтів, відсутня потреба у проведенні експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.
	Якість	Збільшення кількості ліфтів, які капітально відремонтовані до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації		0,14	0,14	100%	
		Збільшення кількості ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування)	шт.	2,80	-	-	
<i>КПК/КК 1216015 "Запобігання безпечній роботі ліфтів"</i>							
Підповідавач виконання: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради							
<i>задача 1: Запобігання безпечній роботі ліфтів</i>							
<i>задача 1.1: Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів</i>	Витрати	Витрати на капітальний ремонт/ управління системи ОДС, модернізацію/ заміну ліфтів	тис. грн	190,00	199,57	133,05%	
	Продукт	Кількість ліфтів, в яких проведено капітальний ремонт, модернізацію або заміну з управлінням системи ОДС	од.	1	1	100%	
	Ефективність	Успішність участі в капітальному ремонті/ проведенні капітального ремонту, модернізації, заміни з управлінням системи ОДС, якістально-технічного відремонтувати	тис. грн	199,570	199,570	100%	
	Якість	Питома вага кількості ліфтів, які капітально відремонтовані до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації	од.	0,14	0,14	100%	
<i>задача 1.2: Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів</i>	Витрати	Витрати на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів	тис. грн	50,00	-	-	
	Продукт	Кількість ліфтів, на яких проведено експертне обстеження (технічне діагностування)	од.	-	-	-	У зв'язку з недостатнім фінансуванням робіт по капітальному ремонту, модернізації або заміні ліфтів, відсутня потреба у проведенні експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.
	Якість	Питома вага кількості ліфтів, на яких проведено експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування)	шт.	2,80	-	-	

Секретар Сумської міської ради

Виконавця: Алла ЛЕВИЦЬКА



Ігор КОБЗАР

304