



Проект  
оприлюднено  
«25» 03 2024 р.  
н. 2

**СУМСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ**  
**РІШЕННЯ**

від року № **5** - МР  
м. Суми

Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік

Заслухавши інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік, взяти до відома (додатки 1, 2, 3).

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Світлана ЛИПОВА ~~700-391~~

Ініціатор розгляду питання: депутат Сумської міської ради Артем КОБЗАР  
Проект рішення підготовлено Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради  
Доповідач: Світлана ЛИПОВА

## Додаток 1

до рішення Сумської міської ради  
«Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік»

від року № - МР

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік**

Основним напрямком діяльності у сфері енергоефективності є реалізація енергетичної політики Сумської міської територіальної громади, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ, що утримуються за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001, а також реалізація завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) (далі – Програма).

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. В реалізації заходів Програми також брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, управління охорони здоров'я Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Програмою у 2023 році заплановано обсяги фінансування у розмірі: 301 980,89 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету – 52 912,28 тис. гривень, кошти бюджету Сумської міської територіальної

громади – 152 653,11 тис. гривень, інші джерела (залучені кошти) – 96 415,50 тис. гривень.

Використання коштів на реалізацію заходів Програми у 2023 році, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, склало 92 859,45 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету – 1 384,63 тис. гривень, залучені кошти – 3 571,82 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми забезпечено:

– у галузі «Освіта»: обслуговування Сумської міської автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів (надалі – Система моніторингу) теплоспоживання будівель ССШ № № 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, СПШ № 11, 14, 28, 32, ЗОШ № № 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, ССПШ № 31, гімназія № 1, класична гімназія, НВК № 16, ДНЗ № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, Спеціальна школа, а також системи моніторингу електроспоживання будівлі ДНЗ № 28; впровадження системи моніторингу у ЗДО № № 9, 24, 26, 43, ЦНТТМ, МНВК, Великочернечинська ЗЗСО, ПДЮ (обладнання змонтоване частково); утеплення покрівлі ССШ № 29 (1071,5 м<sup>2</sup>), спортивного корпусу ССШ № 7 (450 м<sup>2</sup>), СПШ № 30 (1044 м<sup>2</sup>), ДНЗ № 2 (605 м<sup>2</sup>), ДНЗ № 6 (960 м<sup>2</sup>), ДНЗ № 20 (227 м<sup>2</sup>), ДНЗ № 8 (1613 м<sup>2</sup>), ЦНТТМ (786 м<sup>2</sup>); утеплення фасаду ССШ № 29 (485 м<sup>2</sup>); виготовлення проектно-кошторисної документації по будівлях Сумської гімназії № 1, ДНЗ № 13, ЗЗСО № 2, ДНЗ № 24; сплачено кошти за виконані роботи у 2022 році по будівлі ДНЗ № 34; Сумська Гімназія № 1, ЗДО № № 7, 8, 18, 25, 28, 40 та СПШ 14 отримали сертифікати енергетичної ефективності.

В рамках реалізації проекту «Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області» розпочато роботи щодо заміни внутрішньої системи опалення;

– у галузі «Охорона здоров'я»: обслуговування системи моніторингу будівель КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. І. Сірка, 3, вул. Троїцька, 28, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 4» по вул. Металургів, 38, вул. Праці, 3, КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР; впровадження системи моніторингу в КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР; влаштування сонячної електростанції потужністю 60 кВт на покрівлі будівлі КНП «Дитяча клінічна

лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 28, яке виконувалося за кошти гранту GIZ; утеплення покрівлі площею 712,5 м<sup>2</sup> будівлі КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР.

У рамках реалізації заходу Програми «Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради» було проведено технічне обстеження, виготовлено проектно-кошторисну документацію та влаштовано перший пусковий комплекс СЕС потужністю 20 кВт. Крім того, влаштовано другий пусковий комплекс СЕС потужністю 40 кВт завдяки підтримці ГО «Екоклуб» та жертводавцям із Польщі, Чехії, Нідерландів та Німеччини у межах проекту «Сонячна допомога Україні».

– У галузі «Соціальний захист»: замінено вхідні двері площею 1,8 м<sup>2</sup> та придбано світильники з датчиком руху (11 од.), світлодіодні лампи (92 од.), світлодіодні світильники (77 од.) у будинку нічного перебування КУ «СМТЦСО (НСП) «Берегиня».

– По головному розпоряднику бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства: сплачено кошти за виконання проектних робіт в рамках реалізації кредитного проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»; виконано роботи із заміни дверей (6,51 м<sup>2</sup>) та вікон (682,53 м<sup>2</sup>), утеплено стіни (1950 м<sup>2</sup>), цоколь (126,8 м<sup>2</sup>) та перекриття (258,57 м<sup>2</sup>) у будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми; сплачено кошти за виконання проектних робіт щодо реконструкції будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 17 із впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області; сплачено кошти за проведення вишукувальних та проектних робіт із капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: с. Стецьківка, вул. Вишнева, 1; сплачено кошти за вишукувальні роботи з реконструкції-термомодернізації будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а.

– По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчий комітет: виготовлено проектно-кошторисну документацію, замінено вікна (200 м<sup>2</sup>), утеплено стіни (500 м<sup>2</sup>) та підготовлено 400 м<sup>2</sup> стін для подальшого утеплення по капітальному ремонту будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки, 5 в м. Суми; сплачено членські внески органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» та щорічний внесок за членство в проєкті «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні».

електронної системи енергомоніторингу uMuni; сплачено за послуги за усного та письмового перекладу з англійської мови (зустріч з потенційними міжнародними інвесторами), грантової заявки, супроводжуючих фінансових документів щодо реалізації демонстраційного проєкту «Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 28», який виконувався за кошти гранту GIZ; розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади.

У березні 2023 року проведено наглядний аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

У червні 2023 року проведено захід «Дні Сталої енергії». В рамках заходу відбулася конференція «Зелене відновлення громад – запорука сталого розвитку!», до якої долучились представники від міжнародних проєктів, недержавних громадських організацій, науковці, міста-партнери проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», представники державних органів влади та органів місцевого самоврядування та семінар для ОСББ на тему: «Підвищення енергоефективності будівель на рівні житлового сектору Сумської міської територіальної громади». Також були організовані та проведені конкурси «Енергетичний аудит власної оселі», «Відновлювальна енергетика – нові можливості!», «Виклик відновлюваної енергетики: енергія майбутнього», майстер клас «Save Energy». 26 червня відбулося свято «Sumy energy fest», яке стало завершенням 9-х Днів Сталої енергії в Сумській міській територіальній громаді.

20 грудня 2023 року проведено навчання для енергоменеджерів на тему: «Ризик – орієнтований підхід в системах менеджменту». Крім того, сплачено кредиторську заборгованість на суму 49,9 тис. гривень за послуги, надані у 2022 році.

Секретар Сумської міської ради

А.М. Кобзар

Виконавець: Липова С.А.

22.03.2024

## Додаток 2

до рішення Сумської міської ради "Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік"

від № -МР

Інформація про виконання Програми підвищення енергоефективності енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік

тис. грн.

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всього на виконання Програми, в т.ч. за джерелами фінансування:</b>			<b>301 980,89</b>	4 080,22	297 900,67	<b>291 979,93</b>	4 080,21	287 899,71	<b>92 859,45</b>	1 970,40	90 889,05
Бюджет ТГ			<b>152 653,11</b>	4 080,22	148 572,89	<b>142 653,10</b>	4 080,21	138 572,89	<b>87 903,01</b>	1 970,40	85 932,60
Державний бюджет			<b>52 912,28</b>	0,00	52 912,28	<b>52 912,28</b>	0,00	52 912,28	<b>1 384,63</b>	0,00	1 384,63
Інші джерела			<b>96 415,50</b>	0,00	96 415,50	<b>96 414,55</b>	0,00	96 414,55	<b>3 571,82</b>	0,00	3 571,82
<b>Заклади галузі "Освіта"</b>											
<b>Завдання 1 Реалізація інвестиційних проєктів</b>											
<b>всього, в т.ч. за джерелами фінансування:</b>			<b>111 119,50</b>	461,09	110 658,41	<b>101 118,54</b>	461,08	100 657,46	<b>375,34</b>	0,00	375,34
Бюджет ТГ			<b>18 904,00</b>	461,09	18 442,91	<b>8 903,99</b>	461,08	8 442,91	<b>375,34</b>	0,00	375,34
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Залучені кошти			<b>92 215,50</b>	0,00	92 215,50	<b>92 214,55</b>	0,00	92 214,55	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>Захід 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"</i>	1517640										
<b>всього, в т.ч. за джерелами фінансування:</b>											
Бюджет ТГ			<b>18 904,00</b>	461,09	18 442,91	<b>8 903,99</b>	461,08	8 442,91	<b>375,34</b>	0,00	375,34
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку)			<b>92 215,50</b>	0,00	92 215,50	<b>92 214,55</b>	0,00	92 214,55	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Захід 1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"</i>	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:											
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залучені кошти (грант Європейського Союзу)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 2 Термомодернізація будівель</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			148 253,53	0,00	148 253,53	148 253,53	0,00	148 253,53	72 817,16	0,00	72 817,16
Бюджет ТГ			95 341,25	0,00	95 341,25	95 341,25	0,00	95 341,25	71 432,53	0,00	71 432,53
Державний бюджет			52 912,28	0,00	52 912,28	52 912,28	0,00	52 912,28	1 384,63	0,00	1 384,63
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми</i>	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	17 696,45	0,00	17 696,45
Бюджет ТГ			18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	17 696,45	0,00	17 696,45
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.2. Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лупиши, 18, м. Суми, Сумської області</i>	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			273,56	0,00	273,56	273,56	0,00	273,56	273,56	0,00	273,56
Бюджет ТГ			273,56	0,00	273,56	273,56	0,00	273,56	273,56	0,00	273,56
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захід 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми	0617640	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			5 596,89	0,00	5 596,89	5 596,89	0,00	5 596,89	5 596,89	0,00	5 596,89
Бюджет ТГ			5 596,89	0,00	5 596,89	5 596,89	0,00	5 596,89	5 596,89	0,00	5 596,89
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КСУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34"	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			563,19	0,00	563,19	563,19	0,00	563,19	563,12	0,00	563,12
Бюджет ТГ			563,19	0,00	563,19	563,19	0,00	563,19	563,12	0,00	563,12
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	7 263,69	0,00	7 263,69
Бюджет ТГ			9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	7 263,69	0,00	7 263,69
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 918,13	0,00	6 918,13
Бюджет ТГ			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 918,13	0,00	6 918,13
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	5 855,47	0,00	5 855,47
Бюджет ТГ			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	5 855,47	0,00	5 855,47
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	5 704,28	0,00	5 704,28
Бюджет ТГ			8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	5 704,28	0,00	5 704,28
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 29, м. Суми, Сумської області	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			4 753,11	0,00	4 753,11	4 753,11	0,00	4 753,11	2 190,95	0,00	2 190,95
Бюджет ТГ			4 753,11	0,00	4 753,11	4 753,11	0,00	4 753,11	2 190,95	0,00	2 190,95
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі заїчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева, 1	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	401,57	0,00	401,57
Бюджет ТГ			595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	401,57	0,00	401,57
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.12. Капітальний ремонт будівлі Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Шкільна, 5	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	6 722,09	0,00	6 722,09
Бюджет ТГ			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	6 722,09	0,00	6 722,09
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області	0617640 0617384										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			57 912,28	0,00	57 912,28	57 912,28	0,00	57 912,28	2 503,04	0,00	2 503,04
Бюджет ТГ			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 118,41	0,00	1 118,41
Державний бюджет			52 912,28	0,00	52 912,28	52 912,28	0,00	52 912,28	1 384,63	0,00	1 384,63
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», м. Суми, Сумської області	0617640	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 875,98	0,00	6 875,98
Бюджет ТГ			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 875,98	0,00	6 875,98
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Кошарської установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	86,41	0,00	86,41
Бюджет ТГ			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	340,21	0,00	340,21
Бюджет ТГ			750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	340,21	0,00	340,21

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 146,69	0,00	3 146,69
Бюджет ТГ			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 146,69	0,00	3 146,69
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	196,88	0,00	196,88
Бюджет ТГ			199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50	196,88	0,00	196,88
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.20. Капітальний ремонт будівлі Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 «Оленка» м. Суми Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: вул. Берестовська, 49А, м. Суми</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	481,75	0,00	481,75
Бюджет ТГ			482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	481,75	0,00	481,75
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/1

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 3 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			1 183,10	912,23	270,87	1 183,10	912,23	270,87	930,48	859,39	71,09
Бюджет ТГ			1 183,10	912,23	270,87	1 183,10	912,23	270,87	930,48	859,39	71,09
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			704,60	433,73	270,87	704,60	433,73	270,87	475,24	404,15	71,09
Бюджет ТГ			704,60	433,73	270,87	704,60	433,73	270,87	475,24	404,15	71,09
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах</i>	0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			478,50	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	455,24	455,24	0,00
Бюджет ТГ			478,50	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	455,24	455,24	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КІКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 4 Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Бюджет ТГ			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах	1517640 0617640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Бюджет ТГ			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Заклади галузі "Охорона здоров'я"</b>											
Завдання 5 Термомодернізація будівель											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			17 141,86	0,00	17 141,86	17 141,86	0,00	17 141,86	10 345,63	0,00	10 345,63
Бюджет ТГ			12 941,86	0,00	12 941,86	12 941,86	0,00	12 941,86	6 773,82	0,00	6 773,82
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залучені кошти (грант GIZ)			4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 571,82	0,00	3 571,82
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Жіночий пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20	0717640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			10 824,76	0,00	10 824,76	10 824,76	0,00	10 824,76	4 797,57	0,00	4 797,57
Бюджет ТГ			10 824,76	0,00	10 824,76	10 824,76	0,00	10 824,76	4 797,57	0,00	4 797,57
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захід 5.2. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради	0717640	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Бюджет ТГ			750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 5.3. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Знаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28	0717640 0717700	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			5 567,10	0,00	5 567,10	5 567,10	0,00	5 567,10	4 798,06	0,00	4 798,06
Бюджет ТГ			1 367,10	0,00	1 367,10	1 367,10	0,00	1 367,10	1 226,24	0,00	1 226,24
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залучені кошти (грант GIZ)			4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	3 571,82	0,00	3 571,82
Захід 5.4. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2	0717361										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 6 Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			342,70	342,70	0,00	342,70	342,70	0,00	197,40	197,40	0,00
Бюджет ТГ			342,70	342,70	0,00	342,70	342,70	0,00	197,40	197,40	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я"</i>	0717640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>303,30</b>	303,30	0,00	<b>303,30</b>	303,30	0,00	<b>181,50</b>	181,50	0,00
Бюджет ТГ			<b>303,30</b>	303,30	0,00	<b>303,30</b>	303,30	0,00	<b>181,50</b>	181,50	0,00
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Інші джерела			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я"</i>	0717640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>39,40</b>	39,40	0,00	<b>39,40</b>	39,40	0,00	<b>15,90</b>	15,90	0,00
Бюджет ТГ			<b>39,40</b>	39,40	0,00	<b>39,40</b>	39,40	0,00	<b>15,90</b>	15,90	0,00
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Інші джерела			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Культурно-освітні заклади та установи</b>											
<b>Завдання 7 Термомодернізація будівель</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>707,30</b>	0,00	707,30
Бюджет ТГ			<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>707,30</b>	0,00	707,30
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Інші джерела			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Пицанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Пицане, вул. Шкільна, 47-а</i>	1517640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>707,30</b>	0,00	707,30
Бюджет ТГ			<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>1 050,00</b>	0,00	1 050,00	<b>707,30</b>	0,00	707,30
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Інші джерела			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Установи галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>											
<b>Завдання 8 Термомодернізація будівель</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>26,00</b>	0,00	26,00	<b>26,00</b>	0,00	26,00	<b>19,80</b>	0,00	19,80
Бюджет ТГ			<b>26,00</b>	0,00	26,00	<b>26,00</b>	0,00	26,00	<b>19,80</b>	0,00	19,80
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 8.1. <i>Заміна віхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"</i>	0817640	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	19,80	0,00	19,80
Бюджет ТГ			26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	19,80	0,00	19,80
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 9 Модернізація системи освітлення											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	42,49	42,49	0,00
Бюджет ТГ			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	42,49	42,49	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 9.1. <i>Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в комунальній установі "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня"</i>	0817640	Роботи завершені									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	42,49	42,49	0,00
Бюджет ТГ			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	42,49	42,49	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фізична культура і спорт</b>											
Завдання 10 Термомодернізація будівель											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 552,72	0,00	6 552,72
Бюджет ТГ			20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 552,72	0,00	6 552,72
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід 10.1. <i>Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки, 5 в м. Суми</i>	0217640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 552,72	0,00	6 552,72
Бюджет ТГ			20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	6 552,72	0,00	6 552,72

26  
20

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші заходи</b>											
<b>Завдання 11 Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	59,38	59,38	0,00
Бюджет ТГ			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	59,38	59,38	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	59,38	59,38	0,00
Бюджет ТГ			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	59,38	59,38	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту</i>	3717640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 12 Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Бюджет ТГ			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»</i>	0217680	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Бюджет ТГ			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 13 Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			164,30	164,30	0,00	164,30	164,30	0,00	81,00	81,00	0,00
Бюджет ТГ			164,30	164,30	0,00	164,30	164,30	0,00	81,00	81,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"</i>	0217680	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
Бюджет ТГ			67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	13,50	13,50	0,00
Бюджет ТГ			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	13,50	13,50	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			46,80	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			46,80	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 14 Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4,13	4,13	0,00
Бюджет ТГ			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4,13	4,13	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 14.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28</i>	3717700	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4,13	4,13	0,00
Бюджет ТГ			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	4,13	4,13	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 15 Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	153,85	153,85	0,00
Бюджет ТГ			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	153,85	153,85	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталого енергії"</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	153,85	153,85	0,00
Бюджет ТГ			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	153,85	153,85	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 16 Проведення навчання для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			134,90	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	61,90	61,90	0,00
Бюджет ТГ			134,90	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	61,90	61,90	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			134,90	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	61,90	61,90	0,00
Бюджет ТГ			134,90	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00	61,90	61,90	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Завдання 17 Впровадження електронної системи енергомоніторингу</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,16	11,16	0,00
Бюджет ТГ			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,16	11,16	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,16	11,16	0,00
Бюджет ТГ			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	11,16	11,16	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 18 Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	149,70	149,70	0,00
Бюджет ТГ			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	149,70	149,70	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Захід 18.1. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади</i>	3717640	Виконано									
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	149,70	149,70	0,00
Бюджет ТГ			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	149,70	149,70	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 19 Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження</b>											
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ТГ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Державний бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші джерела			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Назва завдання та заходу	КПКВК	Інформація про виконання заходу/завдання	Обсяги фінансування Програми			Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)			Виконано		
			Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд	Усього	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України)	3717640										
всього, в т.ч. за джерелами фінансування:			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Бюджет ТГ			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Державний бюджет			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Інші джерела			<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Секретар Сумської міської ради

А.М. Кобзар

Виконавець: Лижова С.А.

22.03.2024

22

## Додаток 3

до рішення Сумської міської ради "Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2023 рік "

від № -МР

## Звіт про виконання результативних показників/індикаторів

**Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**  
назва програми  
**за 2023 рік**

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Освіта", Гкал.	Продукту	обсяг економії	Гкал	1 531,38	384,79	25,13%	
	Якості	відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року	%	3,94	0,99	25,14%	
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Охорона здоров'я", Гкал.	Продукту	обсяг економії	Гкал	63,11	41,98	66,52%	
	Якості	відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року	%	0,60	0,40	66,91%	
Обсяг зменшення споживання енергоносіїв закладами бюджетної сфери, МВт год	Продукту	обсяг економії	МВт год	115,20	23,7	20,57%	
	Якості	відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року	%	1,10	0,23	20,57%	
<b>Заклади галузі "Освіта"</b>							
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів	Витрат	обсяг видатків	грн.	111 119 500,00	375 344,12	0,34%	
	Продукту	кількість закладів, що беруть участь в інвестиційних проєктах	од.	4	0		
	Ефективності	середні витрати на виконання проєктних заходів в 1 закладі	грн./об'єкт	27 779 875,00	375 344,12		
	Якості	відсоток виконання проєкту у рік впровадження	%	50,00	0,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.	111 119 500,00	375 344,12		
		кількість закладів-учасників інвестиційного проекту	од.	8	8		
	Продукту	кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді	од.	4	0		
	Ефективності	середні витрати на виконання проектних заходів в 1 закладі	грн/об'єкт	27 779 875,00	375 344,12		
	Якості	відсоток виконання проекту у рік впровадження	%	50,00	0,00		
Захід 1.2. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
	Продукту	площа огорожувальних конструкцій, що планується утеплити	кв. м				
		площа дверних блоків, що планується замінити	кв. м				
		улаштування блискавкозахисту	од.				
		система освітлення	од.				
	Ефективності	середні витрати на утеплення огорожувальних конструкцій	грн./кв.м				
		середні витрати на заміну 1 кв.м. дверних блоків	грн./кв.м				
		середні витрати на улаштування 1 блискавкозахисту	грн./пог.м				
		середні витрати на ремонт системи освітлення	грн.				
	Якості	відсоток модернізації огорожуючих конструкцій	%				
		відсоток заміни вхідних дверних блоків	%				
		відсоток улаштування блискавкозахисту	%				
відсоток виконання ремонту системи освітлення		%					
Завдання 2. Термомодернізація будівель	Витрат	обсяг видатків	грн.	148 253 532,00	72 817 160,95	49,12%	
	Продукту	кількість реконструйованих закладів	од.	17	17		
	Ефективності	середні витрати на 1 заклад	грн./од.	8 720 796,00	4 283 362,41		
	Якості	відсоток виконання проектів у рік впровадження	%	75,62	75,01		



Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 2.1. Реконструкція- термомодернізація будівлі КУ ССП № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.	18 800 000,00	17 696 446,00	94,13%	
		площа огороджувючих конструкцій (фасад, цоколь, вікна, двері)	кв. м	3 098,90	3 098,90		
	Продукту	загальна площа огороджувючих конструкцій, що планується модернізувати	кв. м	3 098,90	3024,41		
		кількість установлених теплових модулів	од.	1	0		
	Ефективності	середні витрати на модернізацію огороджувючих конструкцій	грн./кв.м	2 903,30	5 851,21		
		витрати на установку теплового модуля	грн.	773 721,60	0,00		
		середні витрати на модернізацію вентиляції	грн./кв.м	807 360,00	0,00		
Якості	відсоток модернізації огороджувючих конструкцій	%	100,00	100,00			
Захід 2.2. Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.	273 558,00	273 558,00	100,00%	
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	витрати на розробку проектно- кошторисної документації	грн.	273 558,00	273 558,00		
	Якості	відсоток виконання розробки проектно- кошторисної документації	%	100,00	100,00		
Захід 2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	5 596 886,00	5 596 885,22	100,00%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	3 760,00	3 760,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	1 565,00	1 071,50		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	3 576,28	5 223,41		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	41,62	28,50		
Захід 2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССП № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
		загальна площа покрівлі	кв. м				
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м				
Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м					

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%				
Захід 2.5. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	563 192,00	563 117,00	99,99%	
	Продукту	підсилення стін	пог.м.	140,00	140,00		
	Ефективності	середні витрати на підсилення стін	грн./кв.м	4 022,80	4 022,26		
	Якості	відсоток виконання робіт з підсилення стін	%	100,00	100,00		
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	9 500 000,00	7 263 694,03	76,46%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	2 725,00	2 725,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	860,00	450,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	11 046,51	16 141,54		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	31,56	16,51		
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	7 000 000,00	6 918 127,73	98,83%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	1 109,60	1 109,60		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	568,00	1 044,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	12 323,94	6 626,56		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	51,19	94,09		
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	7 200 000,00	5 855 467,68	81,33%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	1 416,00	1 416,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	764,00	605,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	9 424,08	9 678,46		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	53,95	42,73		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів", найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м.Суми, Сумської області КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	8 250 000,00	5 704 276,21	69,14%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	1 160,00	1 160,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	1 160,00	960,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	7 112,07	5 941,95		
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	4 753 114,00	2 190 954,76	46,10%	
		загальна площа фасаду	кв. м	1 100,00	1 100,00		
	Продукту	площа фасаду, що планується утеплити	кв. м	260,00	485,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення фасаду	грн./кв.м	18 281,21	4 517,43		
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева,1 КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.	595 000,00	401 574,00	67,49%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	0,00	0,00		
		загальна площа віконних блоків	кв. м	0,00	0,00		
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
		площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	0,00	0,00		
		площа віконних блоків, що планується замінити	кв. м	0,00	0,00		
	Ефективності	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	595 000,00	401 574,00		
		середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	0,00	0,00		
		середні витрати на заміну віконних блоків	грн./кв.м	0,00	0,00		
	Якості	відсоток виконання розробки проектно-кошторисної документації	%	100,00	100,00		
		відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	0,00	0,00		
		відсоток площі віконних блоків, що планується замінити	%	0,00	0,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 2.12. Капітальний ремонт будівлі Стецьківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Шкільна, 5 КПКВК 1517640	Витрат	обсяг видатків	грн.	178 000,00	0,00	0,00%	Протягом 2023 року видатки не проводилися
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	0,00		
	Ефективності	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	178 000,00	0,00		
	Якості	відсоток виконання розробки проектно-кошторисної документації	%	100,00	0,00		
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	7 200 000,00	6 722 092,02	93,36%	
		загальна площа огорожуваних конструкцій, що планується утеплити	кв. м	1 392,90	1 392,90		
		загальна площа віконних блоків	кв. м	660,41	660,41		
	Продукту	площа огорожувальних конструкцій, що планується утеплити	кв. м	696,00	227,00		
		площа віконних блоків, що планується замінити	кв. м	0,00	0,00		
	Ефективності	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	200 000,00	253 240,66		
		середні витрати на утеплення огорожувальних конструкцій	грн./кв.м	0,00	28 497,14		
		середні витрати на заміну віконних блоків	грн./кв.м	0,00	0,00		
	Якості	відсоток площі огорожуваних конструкцій, що планується утеплити	%	0,00	16,30		
		відсоток площі віконних блоків, що планується замінити	%	0,00	0,00		
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640, 0617384	Витрат	обсяг видатків	грн.	57 912 282,00	2 503 042,67	4,32%	Роботи розпочаті наприкінці 2023 року
		загальна площа покрівлі	кв. м	0,00	0,00		
		загальна площа фасаду	кв. м	0,00	0,00		
		загальна площа цоколю	кв. м	0,00	0,00		
		загальна площа віконних блоків	кв. м	0,00	0,00		
	Продукту	загальний натуральний показник	кв. м	0,00	0,00		
		площа віконних блоків, що планується замінити	кв. м	0,00	0,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення огорожувальних конструкцій	грн./кв.м	0,00	0,00		
середні витрати на заміну віконних блоків		грн./кв.м	0,00	0,00			

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
КПКВК 0017040, 0017304	Якості	відсоток ефективності виконання заходу	%	0,00	0,00		
		відсоток ефективності виконання заходу	%	0,00	0,00		
Захід 2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний», м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	7 000 000,00	6 875 983,37	98,23%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	1 455,00	1 455,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	1 455,30	1 613,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	4 810,00	4 262,85		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	100,00	100,00		
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	5 000 000,00	86 408,00	1,73%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	0,00	0,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	0,00	0,00		
		кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	0,00	0,00		
		витрати на розробку проєктно- кошторисної документації	грн.	86 408,00	86 408,00		
Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	0,00	0,00			
	відсоток виконання розробки проєктно- кошторисної документації	%	100,00	100,00			
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	750 000,00	340 211,18	45,36%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	0,00	0,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	0,00	0,00		
		кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	0,00	0,00		
		витрати на розробку проєктно- кошторисної документації, грн	грн.	74 983,98	74 983,98		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	0,00	0,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості	відсоток виконання розробки проектно-кошторисної документації	%	100,00	100,00		
Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35 КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	7 000 000,00	3 146 694,71	44,95%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	1 320,00	1 320,00		
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	782,00	786,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	8 951,41	4 003,43		
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	59,24	59,55		
Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76 КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	199 500,00	196 881,00	98,69%	
		загальна площа покрівлі	кв. м	0,00	0,00		
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
		площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м	0,00	0,00		
	Ефективності	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	199 500,00	196 881,00		
		середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м	0,00	0,00		
Якості	відсоток виконання розробки проектно-кошторисної документації	%	100,00	100,00			
	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%	0,00	0,00			
Захід 2.20. Капітальний ремонт будівлі Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 «Оленка» м. Суми Сумської області з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою: вул. Берестовська, 49А, м. Суми КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	482 000,00	481 747,37	99,95%	
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	витрати на розробку проектно-кошторисної документації, грн	грн.	482 000,00	481 747,37		
	Якості	відсоток виконання розробки проектно-кошторисної документації	%	100,00	100,00		
Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
		загальна площа покрівлі	кв. м				
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м				
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м				
	Якості	відсоток площі покрівлі, що планується утеплити	%				

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
		загальна площа покрівлі	кв. м				
	Продукту	площа покрівлі, що планується утеплити	кв. м				
	Ефективності	середні витрати на утеплення покрівлі	грн./кв.м				
Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері	Витрат	обсяг видатків	грн.	1 183 100,00	930 481,00	78,65%	
		Продукту	кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу	од.	65	65	
	Ефективності	середні витрати на обслуговування та впровадження системи моніторингу в одному закладі	грн./заклад	18 201,54	14 315,09		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу	%	89,64	84,08		
Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	704 600,00	475 241,00	67,45%	
		Продукту	кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу теплоспоживання	од.	9	8	
	кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу електричної енергії		од.	0	0		
	Ефективності	середні витрати на створення системи моніторингу теплоспоживання	грн./од.	78 288,89	59 405,13		
		середні витрати на створення системи моніторингу електричної енергії	грн./од.	0	0		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких створено систему моніторингу	%	100,00	88,89		
Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	478 500,00	455 240,00	95,14%	
		Продукту	кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу	од.	65	65	
	Ефективності		середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі	грн./заклад	7 361,54	7 003,69	
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу	%	79,27	79,27		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 4. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах	Витрат	обсяг видатків	грн.	1 500 000,00	300 000,00	20,00%	
	Продукту	кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді	об'єктів	8	8		
	Ефективності	середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності	грн./об'єкт	187 500,00	37 500,00		
	Якості	відсоток виконання проєкту	%	100,00	100,00		
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах КПКВК 1517640, 0617640	Витрат	обсяг видатків	грн.	1 200 000,00	0,00	0,00%	У зв'язку з тим, що громада не брала участь у проєкті для якого були зазначені послуги
		обсяг видатків	грн.	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		кількість закладів	об'єктів	8	8		
	Продукту	кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді	од.	8	0		
		кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді	од.	8	8		
	Ефективності	середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі	грн./об'єкт	150 000,00	0,00		
		середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі	грн./об'єкт	37 500,00	37 500,00		
	Якості	відсоток виконання проєкту у рік впровадження	%	100,00	0,00		
		відсоток виконання проєкту у рік впровадження	%	100,00	100,00		
	<b>Заклади галузі "Охорона здоров'я"</b>						
Завдання 5. Термомодернізація будівель	Витрат	обсяг видатків	грн.	17 141 861,00	10 345 634,72	60,35%	
	Продукту	кількість термомодернізованих будівель	од.	3	3		
	Ефективності	середні витрати на 1 будівлю	грн./од.	5 713 953,67	3 448 544,91		
	Якості	відсоток виконання проєктів у рік впровадження	%	84,05	76,08		



Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 КПКВК 0717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	10 824 760,00	4 797 573,44	44,32%	
		площа огорожуючих конструкцій будівлі (покрівля, фасад, цоколь)	кв. м	2 523,60	2 523,60		
	Продукту	площа огорожуючих конструкцій (покрівля, фасад, цоколь), що планується утеплити	кв. м	1 316,30	712,50		
	Ефективності	середні витрати на утеплення огорожуючих конструкцій	грн./кв.м	8 223,63	6 733,44		
Захід 5.2. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради КПКВК 0717640	Якості	відсоток площі огорожуючих конструкцій, що планується утеплити	%	52,16	28,23		
	Витрат	обсяг видатків	грн.	750 000,00	750 000,00	100,00%	
	Продукту	кількість встановлених СЕС	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на встановлення СЕС	грн./од.	750 000,00	750 000,00		
Захід 5.3. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 КПКВК 0717700, 071640	Якості	відсоток площі огорожуючих конструкцій, що планується утеплити	%	100,00	100,00		
	Витрат	обсяг видатків	грн.	5 567 101,00	4 798 061,28	86,19%	
	Продукту	улаштування мережевої сонячної станції на 60 кВт	од.	1	1		
	Ефективності	витрати на улаштування мережевої сонячної станції	грн.	5 567 101,00	4 798 061,28		
Захід 5.4. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою, м. Суми, вул. М.Вовчок, 2 КПКВК 0717361	Якості	відсоток виконання улаштування мережевої сонячної станції	%	100,00	100,00		
	Витрат	обсяг видатків	грн.				
	Продукту	загальна кількість радіаторів опалення	шт.				
		кількість радіаторів опалення, що планується замінити	шт.				
Ефективності	прокладання трубопроводу опалення	м					
Якості	середні витрати на заміну радіаторів опалення	грн./шт					
Якості	відсоток радіаторів опалення, що планується замінити	%					

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері	Витрат	обсяг видатків	грн.	342 700,00	197 400,00	57,60%	
	Продукту	кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу	од.	4	4		
	Ефективності	середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі	грн./од.	85 675,00	49 350,00		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу	%	44,44	44,44		
Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	303 300,00	181 500,00	59,84%	
	Продукту	кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу	од.	2	1		
	Ефективності	середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі	грн./од.	151 650,00	181 500,00		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу	%	56,00	44,44		
Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	39 400,00	15 900,00	40,36%	
	Продукту	кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу	од.	4	4		
	Ефективності	середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі	грн./од.	9 850,00	3 975,00		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу	%	44,44	44,44		
<b>Культурно-освітні заклади та установи</b>							
Завдання 7. Термомодернізація будівель	Витрат	обсяг видатків	грн.	1 050 000,00	707 302,00	67,36%	
	Продукту	загальна площа огорожувальних конструкцій, що планується термомодернізувати	кв. м	0,00	0,00		
	Ефективності	середні витрати на реконструкцію будівлі	грн.	1 050 000,00	707 302,00		
	Якості	відсоток виконання проекту у рік впровадження	%	100,00	100,00		
	Витрат	обсяг видатків	грн.	1 050 000,00	707 302,00	67,36%	
	Продукту	площа огорожувальних конструкцій (покрівля, фасад), що планується утеплити	кв. м	0,00	0,00		
		площа віконних блоків, що планується замінити	кв. м	0,00	0,00		
		кількість розроблених документів	шт.	1	1		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а КПКВК 1517640	Ефективності	витрати на розробку проєктно-кошторисної документації	грн.	1 050 000,00	707 302,00		
		середні витрати на заміну віконних блоків	грн./кв.м	0,00	0,00		
		середні витрати на утеплення огорожувальних конструкцій	грн./кв.м	0,00	0,00		
	Якості	відсоток виконання розробки документа	%	100,00	100,00		
		відсоток площі огорожуючих конструкцій, що планується утеплити	%	0,00	0,00		
		відсоток площі віконних блоків, що планується замінити	%	0,00	0,00		
<b>Установи галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>							
Завдання 8. Термомодернізація будівель	Витрат	обсяг видатків	грн.	26 000,00	19 800,00	76,15%	
	Продукту	площа вхідних дверних блоків, що планується замінити	кв. м	2,50	1,80		
	Ефективності	середні витрати на заміну дверних блоків	грн./кв.м	10 400,00	11 000,00		
	Якості	відсоток площі вхідних дверних блоків, що планується замінити	%	25,00	18,00		
Захід 8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" КПКВК 0817640	Витрат	обсяг видатків	грн.	26 000,00	19 800,00	76,15%	
		загальна площа вхідних дверних блоків	кв. м	10,00	10,00		
	Продукту	площа вхідних дверних блоків, що планується замінити	кв. м	2,50	1,80		
	Ефективності	середні витрати на заміну 1 кв.м. дверних блоків	грн./кв.м	10 400,00	11 000,00		
Завдання 9. Модернізація системи освітлення	Витрат	обсяг видатків	грн.	70 000,00	42 494,04	60,71%	
		Продукту	кількість світильників, що планується замінити	шт.	177	180	
	Ефективності	середні витрати на заміну світильників	грн./шт.	395,48	236,08		
	Якості	відсоток замінених світильників	%	100,00	100,00		

40

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 9.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в комунальній установі "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня" КПКВК 0817640	Витрат	обсяг видатків	грн.	70 000,00	42 494,04	60,71%	
		загальна кількість ламп	шт.	177	180		
	Продукту	кількість світильників, що планується замінити	шт.	177	180		
	Ефективності	середні витрати на заміну світильників на енергоефективні	грн./шт.	395,48	236,08		
	Якості	відсоток світильників, що планується замінити	%	100,00	100,00		
<b>Фізична культура і спорт</b>							
Завдання 10. Термомодернізація будівель	Витрат	обсяг видатків	грн.	20 500 000,00	6 552 720,18	31,96%	
	Продукту	площа фасаду, що планується утеплити	кв. м	610,00	500,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення фасаду	грн./кв.м	33 606,56	13 105,44		
	Якості	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	%	35,88	29,41		
Захід 10.1. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми КПКВК 0217640	Витрат	обсяг видатків	грн.	20 500 000,00	6 552 720,18	31,96%	
		загальна площа фасаду	кв. м	1 700,00	1 700,00		
	Продукту	площа фасаду, що планується утеплити	кв. м	610,00	500,00		
	Ефективності	середні витрати на утеплення 1 кв.м. фасаду	грн./кв.м	33 606,56	13 105,44		
	Якості	відсоток площі фасаду, що планується утеплити	%	35,88	29,41		
<b>Інші заходи</b>							
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері	Витрат	обсяг видатків	грн.	75 000,00	59 376,00	79,17%	
	Продукту	кількість проведених наглядових та ресертифікаційних аудитів функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на проведення перевірки	грн.	75 000,00	59 376,00		
	Якості	кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою	од.	85,00	85,00		

17

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконання завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 11.1. Наглядний аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	75 000,00	59 376,00	79,17%	
	Продукту	кількість проведених перевірок (наглядних аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на проведення перевірки	грн.	75 000,00	59 376,00		
	Якості	кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою	од.	85,00	85,00		
Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
	Продукту	кількість проведених перевірок (ресертифікаційних аудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001	од.				
	Ефективності	середні витрати на проведення перевірки	грн.				
	Якості	кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою	од.				
Завдання 12. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»	Витрат	обсяг видатків	грн.	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Продукту	кількість членських внесків	од.	1,00	1,00		
	Ефективності	середній розмір внеску	грн.	50 000,00	50 000,00		
	Якості	відсоток сплачених внесків	%	100,00	100,00		
Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» КПКВК 0217680	Витрат	обсяг видатків	грн.	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	Продукту	кількість членських внесків	од.	1,00	1,00		
	Ефективності	середній розмір внеску	грн.	50 000,00	50 000,00		
	Якості	відсоток сплачених внесків	%	100,00	100,00		
Завдання 13. Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"	Витрат	обсяг видатків	грн.	164 300,00	81 000,00	49,30%	
	Продукту	кількість сплачених послуг	од.	3	2		
	Ефективності	середні витрати на послуги	грн.	54 766,67	40 500,00		
	Якості	відсоток сплачених послуг	%	100,00	66,67		
Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" КПКВК 0217680	Витрат	обсяг видатків	грн.	67 500,00	67 500,00	100,00%	
	Продукту	кількість членських внесків	од.	1	1		
	Ефективності	середній розмір внеску	грн.	67 500,00	67 500,00		
	Якості	відсоток сплачених внесків	%	100,00	100,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	50 000,00	13 500,00	27,00%	
	Продукту	письмовий переклад документів	к-ть сторінок	240,00	85,00		
		усний переклад	к-ть сторінок	20,00	1,00		
	Ефективності	середні витрати на послуги з письмового перекладу	грн./од.	150,00	150,00		
		середні витрати на послуги з усного перекладу	грн./год	700,00	700,00		
	Якості	відсоток виконання перекладу письмових документів	%	100,00	35,42		
відсоток виконання усного перекладу		%	100,00	5,00			
Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	46 800,00	0,00		У 2023 році оцінка організаційної спроможності, існуючого стану ОМС, надання консультативної підтримки та аудит системи ОМС не здійснювався
	Продукту	послуги консультанта	к-ть год	104,00	0,00		
	Ефективності	середні витрати на послуги консультанта	грн./год	450,00	0,00		
	Якості	відсоток використаних послуг консультанта	%	100,00	0,00		
Завдання 14. Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ	Витрат	обсяг видатків	грн.	10 000,00	4 126,32	41,26%	
	Продукту	обслуговування валютного рахунку	од.	1	1		
	Ефективності	витрати на обслуговування	грн.	10 000,00	4 126,32		
	Якості	відсоток обслуговування валютного рахунку	%	100,00	100,00		
Захід 14.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул.Троїцька,28 КПКВК 3717700	Витрат	обсяг видатків	грн.	10 000,00	4 126,32	41,26%	
	Продукту	обслуговування валютного рахунку	од.	1	1		
	Ефективності	витрати на обслуговування	грн.	10 000,00	4 126,32		
	Якості	відсоток обслуговування валютного рахунку	%	100,00	100,00		
Завдання 15. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку	Витрат	обсяг видатків	грн.	160 000,00	153 849,00	96,16%	
	Продукту	кількість проведених заходів	од.	7	7		
	Ефективності	середні витрати на проведення заходів	грн./од.	22 857,14	21 978,43		
	Якості	відсоток населення міста, охоплені заходом	%	32,00	32,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. б/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	160 000,00	153 849,00	96,16%	
	Продукту	кількість заходів проведених під час "Дні сталої енергії"	од.	7	7		
	Ефективності	середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження	грн./од.	22 857,14	21 978,43		
	Якості	відсоток населення міста, охоплені заходом	%	32,00	32,00		
Завдання 16. Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ	Витрат	обсяг видатків	грн.	134 900,00	61 900,00	45,89%	
	Продукту	кількість проведених тренінгів та навчань	од.	2	1		
	Ефективності	середні витрати на проведення тренінгів та навчань	грн./од.	67 450,00	61 900,00		
	Якості	кількість осіб, для яких проведено навчання	осіб	55	114		
Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	134 900,00	61 900,00	45,89%	Асоціація "Енергоефективні міста України" 6-7 грудня провела безкоштовне навчання з питань СЕМ
	Продукту	кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери	од.	2	1		
	Ефективності	середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження	грн./од.	67 450,00	61 900,00		
	Якості	кількість осіб, для яких проведено навчання	осіб	55	114		
Завдання 17. Впровадження електронної системи енергомоніторингу	Витрат	обсяг видатків	грн.	50 000,00	11 160,00	22,32%	
	Продукту	кількість об'єктів з електронною системою моніторингу	од.	115	31		
	Ефективності	середні витрати на створення електронної системи моніторингу	грн./од.	434,78	360,00		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу	%	100,00	100,00		
Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	50 000,00	11 160,00	22,32%	За 31 об'єкт сплачує Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, за інші - управління освіти і науки СМР
	Продукту	кількість об'єктів, в яких створюється електронна система моніторингу	од.	115	31		
	Ефективності	середні витрати на створення електронної системи моніторингу	грн./од.	434,78	360,00		
	Якості	відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу	%	100,00	100,00		

Назва індикатору/завдання/заходу, відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відсоток виконання кол. 6/кол.5	Причини невиконання
				план	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 18. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	Витрат	обсяг видатків	грн.	150 000,00	149 704,56	99,80%	
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на розробку документа	грн./од.	150 000,00	149 704,56		
	Якості	відсоток виконання розробки документа	%	100,00	100,00		
Захід 18.1. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської міської територіальної громади КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.	150 000,00	149 704,56	99,80%	
	Продукту	кількість розроблених документів	од.	1	1		
	Ефективності	середні витрати на розробку документа	грн./од.	150 000,00	149 704,56		
	Якості	відсоток виконання розробки документа	%	100,00	100,00		
Завдання 19. Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження	Витрат	обсяг видатків	грн.				
	Продукту	кількість заходів	од.				
	Ефективності	середні витрати на участь у заходах	грн./од.				
	Якості	відсоток використаних коштів	%				
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України) КПКВК 3717640	Витрат	обсяг видатків	грн.				
	Продукту	кількість заходів	од.				
	Ефективності	середні витрати на участь у заходах	грн./од.				
	Якості	відсоток використаних коштів	%				

Секретар Сумської міської ради

А.М. Кобзар

Виконавець: Липова С.А.

22.03.2024

45