

## ЗАХОДИ

по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р. по ПП "-РУБІН-"

№ з/п	Зміст заходів Адреса	Одиниця виміру	Обсяг робіт		Джерела фінансування, тис. грн.				Термін виконання робіт	
					бюджет		власні кошти			
			план	факт	план	факт	план	факт	початок	закінчення
	46 Жількість будинків: 19	шт.	17							
	із них з централізованим опаленням:	шт.	17							
1.	Ремонт тепlopунктів	шт.	21		-	-	8,5		02.06.2014	15.09.2014
2.	Здача тепlopунктів по актах:									
2.1.	тепlopостачальній організації	шт.	21		-	-	-		04.08.2014	19.09.2014
2.2.	інспекції ДАБК	шт.	21		-	-	-		15.09.2014	26.09.2014
3.	Ремонт та промивка бойлерів	шт.	5		-	-	15,0		02.06.2014	15.09.2014
4.	Здача бойлерів по актах	шт.	5		-	-	-		02.06.2014	15.09.2014
5.	Латковий ремонт покрівель:								02.06.2014	26.09.2014
5.1.	сумісних	м2	430		-	-	20,6		02.06.2014	26.09.2014
5.2.	шиферних	м2	-		-	-	-		-	-
6.	Заміна трубопроводів:									
6.1.	системи холодного водопостачання	м	36		-	-	3,0		04.06.2014	16.09.2014
6.2.	системи горячого водопостачання	м	24		-	-	2,2		04.06.2014	16.09.2014
6.3.	системи опалення	м	12		-	-	1,5		03.06.2014	16.09.2014
6.4.	системи каналізації	м	4		-	-	0,3		03.06.2014	16.09.2014
7.	Промивка опалювальних систем	буд.	2		-	-	4,0		02.06.2014	15.09.2014
8.	Випробування тиском опалювальних систем	буд.	17		-	-	3,4		02.06.2014	10.09.2014
9.	Ремонт теплоізоляції	м	62		-	-	1,5		02.06.2014	10.09.2014
10.	Повірка приладів обліку тепла	шт.	1		-	-	-		02.06.2014	17.09.2014
11.	Ремонт стиків панелей	м	-		-	-	-		-	-
12.	Ремонт оголовків димо- та вентканалів	шт.	2		-	-	1,2		01.07.2014	30.07.2014
13.	Ремонт входних дверей	шт.	2		-	-	0,3		01.08.2014	12.08.2014
14.	Скління вікон, сходових клітин	м2	36		-	-	1,5		01.08.2014	10.09.2014
15.	Фарбування газопроводів	буд./м	6/300		-	-	0,9		01.07.2014	31.07.2014
16.	Закриття продухів	шт.	2		-	-	0,2		31.07.2014	10.09.2014
17.	Придбання інвентарю (мітли, лопати, граблі)	шт.	6		-	-	0,5		01.09.2014	25.09.2014
18.	Заготівля піску	м3	6		-	-	1,5		01.09.2014	25.09.2014
	<b>Разом:</b>				-	-	<b>66,1</b>			

Директор ПП "-РУБІН-"

Золівкіна Л.П. 25-01-44  
Бережна Л.В.



М.К.Калениченко