

ПП "РУБІН"  
СУМИ СУПРУНА 13  
КОД 3032 271

ЗАХОДИ

2015рв підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. по ПП "РУБІН"

№ з/п	Зміст заходів Адреса	Одиниця виміру	Обсяг робіт		Джерела фінансування, тис. грн.		Термін виконання робіт	
			план	факт	план	факт	початок	закінчення
	Кількість будинків:	шт.	16					
	із них з централізованим опаленням:	шт.	15					
1.	Ремонт тепловпунктів	шт.	19	-	9,6	-	02.06.2016	15.09.2016
2.	Здача тепловпунктів по актах:							
2.1.	теплостачальній організації	шт.	19	-	-	-	03.08.2016	22.09.2016
2.2.	інспекції ДАБК	шт.	19	-	-	-	22.09.2016	30.09.2016
3.	Ремонт та промивка бойлерів	шт.	1	-	1,5	-	06.07.2016	15.09.2016
4.	Здача бойлерів по актах	шт.	4	-	-	-	03.08.2016	23.09.2016
5.	Латковий ремонт покрівель:							
5.1.	сумісних	м2	200	-	4,8	-	18.05.2016	12.10.2016
5.2.	шиферних	м2	-	-	-	-	-	-
6.	Заміна трубопроводів:							
6.1.	системи холодного водопостачання	м	15	-	2,1	-	02.06.2016	21.09.2016
6.2.	системи гарячого водопостачання	м	20	-	2,7	-	02.06.2016	21.09.2016
6.3.	системи опалення	м	25	-	2,8	-	02.06.2016	21.09.2016
7.	Промивка опалювальних систем	буд.	4	-	7,0	-	06.07.2016	21.09.2016
8.	Випробування тиском опалювальних систем	буд.	15	-	3,4	-	06.07.2016	21.09.2016
9.	Ремонт теплоізоляції	м	40	-	2,6	-	02.06.2016	21.09.2016
10.	Повірка приладів обліку тепла	шт.	-	-	-	-	-	-
11.	Ремонт стиків панелей	м	-	-	-	-	-	-
12.	Ремонт оголовків димо- та вентканалів	шт.	-	-	-	-	-	-
13.	Ремонт входних дверей	шт.	1	-	0,3	-	10.08.2016	21.09.2016
14.	Скління вікон, сходових клітин	м2	21	-	1,4	-	01.09.2016	30.09.2016
15.	Фарбування газопроводів	буд./м	-	-	-	-	-	-
16.	Закриття продухів	шт.	14	-	0,3	-	29.07.2016	16.09.2016
17.	Придбання інвентарю (мітли, лопати, граблі)	шт.	2	-	0,2	-	05.09.2016	30.09.2016
18.	Заготівля піску	м3	6	-	1,5	-	12.09.2016	30.09.2016
	<b>Разом:</b>				<b>40,2</b>			

Директор ПП "РУБІН"

Золівкіна Л.П. 77-50-98  
Бережна Л.В.

М.К.Калениченко