

Заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
по КП "Сумижилкомсервіс" СМР

Зміст заходів	од. вим.	Обсяг робіт		джерела фінансування тис. грн.				термін виконання
		план	факт	бюджет	власні кошти		факт	
				план	факт	план	факт	
Кількість будинків всього:		136		0	0			
із них з централизованим опаленням:		78		0	0			
Ремонт теплопунктів	шт.	110		0	0			12.08.2017
Ремонт та промивка бойлерів	шт.	3		0	0			17.07.2017
Здача по актах готовності ж/б	шт.	78		0	0			12.08.2017
Паспорти готовності ж/б	шт.	136		0	0			25.09.2017
Ремонт покрівлі	м2	2700		0	0	405,0		25.09.2017
	од.ж/б	36		0	0			
Заміна трубопроводів:	м/п	1350		0	0	390,5		25.09.2017
- систем ХВП	м/п	600		0	0	140,0		25.09.2017
	од.ж/б	45		0	0			
- систем ГВП	м/п	500		0	0	145,0		25.09.2017
	од.ж/б	15		0	0			
- систем опалення	м/п	250		0	0	105,5		25.09.2017
	од.ж/б	30		0	0			
Промивка опалювальних систем	шт.	3		0	0	21,0		05.07.2017
Випробування тиском опалювальних систем	буд.	78		0	0			12.08.2017
Ремонт теплоізоляції	м/п	700		0	0	15,0		12.08.2017
Повірка приладів обліку тепла	шт.	0	0	0	0	-	0	-
Ремонт стиків панелей	м/п	800		0	0	80,0		25.09.2017
Ремонт оголовків ДВК	шт.	15		0	0	8,5		25.09.2017
Ремонт вхідних дверей/встановл нових/	шт.	15		0	0	28,0		25.09.2017
Скління вікон, сходових клітин	м2	110		0	0	33,5		25.09.2017
Фарбування газопроводів	м/п	250		0	0	20,0		25.09.2017
Закриття продухів	шт.	53		0	0	2,8		25.09.2017
Придбання інвентарю	шт.	120		0	0	7,5		25.09.2017
Заготівля піску	м3	60		0	0	27,0		25.09.2017
Разом:						1038,8		