



Сумська міська рада  
**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ**  
вул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394  
E-mail: [mfin@smr.gov.ua](mailto:mfin@smr.gov.ua) Код ЄДРПОУ 02315854

09.03.2021 №786/04.03.06-08

на № *62-зп* від *01.03.2021*

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<i>62/1</i>
від " <i>10</i> " <i>03</i> 20 <i>21</i> р.	

Сумській міській раді

Депутату Сумської міської ради  
Чепіку В. І.

На виконання рішення Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року №212-МР «Про депутатський запит депутата Сумської міської ради Чепіка В. І. щодо відновлення ефективного функціонування інструменту громадського (партиципаторного) бюджету в місті Суми» повідомляємо наступне.

За інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за впровадження та реалізацію проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, виділення коштів з бюджету Сумської міської територіальної громади для забезпечення усунення недоліків на реалізованих об'єктах не потребується. Обсяг коштів, необхідний для завершення нереалізованих проектів, в розрізі об'єктів зазначений в додатку до листа.

Додаток на 3 арк.

Директор департаменту

С.А. Липова

Скиргач  
Гайдар 700 584

Додаток

Інформація щодо обсягу коштів бюджету СМТГ, необхідного для завершення нереалізованих проєктів громадянського (партиципаторного) бюджету 2016-2019 років

№ проєкту	Назва проєкту	Вартість проєкту відповідно до проєктної документації, грн.	Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проєкту	Рік/роки реалізації проєкту	Фактичний обсяг витратів на реалізацію проєкту, грн.	Обсяг коштів, необхідних на завершення проєкту, грн.	Зазначити на виконання яких робіт необхідні кошти	Передбачено в бюджеті СМТГ на 2021 рік, грн.
-	-	-		-	-	-	-	-
<b>Проекти-переможці 2016 року</b>								
<b>Проекти-переможці 2017 року</b>								
6	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	1651 333,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	2018-2019	395 860,00	1255 473,00*	Влаштування травмобезпечного покриття майданчику, монтаж тренажерів	-
38	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	536 948,00	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства	2018	494 944,00	42 004,00*	Влаштування лавок	-
<b>Проекти-переможці 2019 року</b>								
52	Стадіон для всіх	952 286,0	Управління освіти і науки	2019-2020	50 804,0 – 2019 рік 690 466,28 - 2020 рік	Здійснюються роботи по коригуванню ПКД	У 2019 р. розроблено проєкту документацию та отримано експертний звіт. Укладене асфальтобетонне покриття, огороження панельне гратчасте, установалення бетонних бордюрів на бетонну основу, монтаж стійок металевих, ґрунтування та фарбування металевих поверхонь, монтаж	

54	Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю		Департамент інфраструктури міста	2019-2020	– 2019 рік 49 853,68 - 2020 рік	1450 036,32	1092 500,58	металококонструкцій воріт. Встановлені труби профільні, огорожа з сітки по стовпах. Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. Потребує дофінансування для завершення робіт. Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про роботу групи з реалізації проєкту громадського (партICIPаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. У 2020 році виконані передпроектні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників.
70	Стадіон «Єдність нації»	1398 715,0	Департамент інфраструктури міста	2019-2020	– 2019 рік 650 989,92 - 2020 рік	747 725,08	У 2020 році було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Виконані роботи зі встановлення модульної роздягальні. 26.10.2020 було проведено коригування проєктно-кошторисної документації. Після встановлення модульної роздягальні	

74	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6	Департамент інфраструктури міста	2019-2021	– 2019 рік – 2020 рік	31 500,00	необхідно виконати роботи: облицювання фасадів керамічною плиткою; улаштування горішніх люків у перекритті; улаштування підшивки карнизів профільованим листом; теплоізоляція пінопістиролом; фарбування збірних конструкцій; пробивання отворів в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах; улаштування стяжки; устанавлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах.	було додаткові стін будівель плиткою;	1092 500,58
<b>Разом</b>								
<b>Обсяг коштів, необхідний для завершення нереалізованих проєктів</b>								
<b>2434 237,82**</b>								

\*Примітка: Обсяг коштів, необхідних на завершення проєкту зазначено в цінах 2017 року

\*\*Без врахування обсягу коштів по проєкту «Стадіон для всіх»