



Сумська міська рада  
**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ**  
вул. Горького, 21, м. Суми, 40004, тел. (0542) 700-399, факс 700-394  
E-mail: [mfin@smr.gov.ua](mailto:mfin@smr.gov.ua)

01.02.2021 № 353 / 040410.21 на № від

Секретарю Сумської міської ради  
Резніку О.М.

**Інформація**  
про хід виконання Програми  
підвищення енергоефективності в  
бюджетній сфері Сумської міської  
територіальної громади на  
2020 - 2022 роки за 2020 рік



**Виконано.**

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР (зі змінами) і передбачає реалізацію енергетичної політики міста Суми, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель комунальних некомерційних підприємств Сумської міської ради, бюджетних установ, що утримуються за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001. Пріоритетними заходами в сфері підвищення енергетичної ефективності є виконання завдань Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, остання редакція якого затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3909-МР.

Фактичний обсяг фінансування заходів Програми за 2020 рік за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів становив 46,9 млн. грн., (кошти бюджету ТГ – 16,5 млн.грн., кошти ДБ – 2,6 млн.грн., залучені кошти (грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО) – 27,8 млн.грн. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 6,2 млн. грн., відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 16,7 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 0,3 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 23,4 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,1 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської

міської ради – 0,2 млн. грн. Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 43 % від запланованих обсягів фінансування відповідно до Програми, 48 % від запланованих обсягів фінансування відповідно до бюджету Сумської міської ТГ.

За результатами виконання програмних енергоефективних заходів (комплексна термомодернізація будівель, встановлення систем погодозалежного регулювання, заміна віконних блоків, тощо) у 2020 році в установах галузей «Освіта», «Культура», комунальних некомерційних підприємствах галузі «Охорона здоров'я» економія теплової енергії склала 782,2 Гкал у порівнянні з 2019 роком.

Інформація щодо виконання Програми в розрізі енергоефективних заходів наведено у додатку до листа.

Додаток: арк. у 1 прим.

Директор департаменту

С.А. Липова

Кравченко 700397

Погоджено:

Перший заступник міського голови

М.Є. Бондаренко

Інформація про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки за 2020 рік

№ з/п	Пріоритетні завдання	Завдання Програми	Підлягає виконанню відповідно до Програми, тис. грн. на 2020 рік				Передбачено в міському бюджеті на 2020 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. (за всієї програми)				Суми віднавішаних заходів (результативні показники виконання Програми)	
			Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування		
1.	Розбудова інфраструктури міста	<p>1.1. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в адміністративних приміщеннях закладів міста Суми"</p> <p>1.2. Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"</p>	44 562,2		500,0	44 062,2	Зачужий капітал (проект "Енергозбереження приміщення міськ. будівлі")	44 062,2	500,0	44 562,2	433,7		433,7		433,7	Виконання. Створено за проектні роботи та експлуатаційні процеси на капітальному рівні: будівлі №39 об'єднаного за адресою м. Суми вул. Р. Атамановця, 13а.
			33 343,5		13 701,9	19 641,6	Зачужий капітал (проект "Енергозбереження приміщення міськ. будівлі")	19 641,6	13 701,9	22 923,3	20 652,1		3 394,7	17 257,4	3 394,7	Виконання. В КУ ССП №9 виконано роботи з заміни лампочек люмінесцентного типу на економичні економичні класу А - 1197,66 км.м, утеплено фасадів - 139 км.м, прокладено ІІІ кл. кабель - 15,2 км, виконано електропроводку - 3,4 км, М.Суми - вул. Металургів, 71 в м. Суми виконано роботи з заміни віконних блоків площею 1203,66 кв.м, утеплено фундамент площею 189 кв.м, площа - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. Опалено за проектні роботи на капітальному рівні приміщення КУ міського бюджету за адресою м. Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми, проведено теплового асфальту, експерта з енергоефективності проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», підняття по вартості на 100% виконано роботи з енергозбереження в приміщенні міської адміністрації з заміною лампочек люмінесцентного типу на економичні класу А, зовнішніх дверей, встановлення повітряних клапанів м. Суми, будівлі інженерної контори, заміни за прорізи, інженерної контори та зовнішнього опалення пошкодженої мережі. Крім того, за реконструкції пошкодженої мережі виконано заміну лампочек люмінесцентного типу на економичні класу А, заміну лампочек люмінесцентного типу на економичні класу А.
2.	Територіально-будівельні заходи	<p>2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ №12 за адресою м. Суми № 23 по вул. Комарів, 27</p> <p>2.3. Капітальні ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Суцького дошкільного навчального закладу (гетель-садок) №65 «Фіолетовий», м. Суми, Суцької області</p> <p>2.13. Капітальні ремонт будівлі в закладі міськ. адм. територіальної громади м. Суми (вулиця №39 «Гірський» м.Суми, Суцької області по вул.Металургів, 71а, м.Суми</p> <p>2.14. Капітальні ремонт будівлі в закладі міськ. адм. території на вулиці м. Суми (вулиця №15 «Гірський» Суцького дошкільного навчального закладу (гетель-садок) №15 «Фіолетовий» Суцької області за адресою: вул.Григорівка, 17, м.Суми</p> <p>2.15. Капітальні ремонт приміщень з метою енергозбереження в КУ Сумська міська адміністрація м. Суми, Суцької області за адресою: вул.Даринів, 25 в м.Суми</p>	2 400,0		2 400,0		Зачужий капітал (проект "Енергозбереження приміщення міськ. будівлі")		2 400,0	2 400,0	2 373,9		2 373,9		2 373,9	Виконано. Виконано роботи з утеплення фасаду міського бюджету площею 100 кв.м на площі №371,1 кв.м, утеплення віконних відростків заповнення площею теплоізоляції 30 кв.м на площі №207,9 кв.м.
			1 221,2		1 221,2			1 221,2	1 221,2	1 221,2	1 209,6		1 209,6		1 209,6	
			1 111,0		1 111,0			1 111,0	1 102,8		1 102,8		1 102,8		Виконано. Замінено 33 кв.м віконних блоків.	
			1 404,6		1 392,3	1 404,6		1 392,3	1 404,6	1 392,3		1 392,3		1 392,3	Виконано. Замінено 397,11 кв.м віконних блоків.	
			1 230,2		1 218,0	1 230,2		1 218,0	1 230,2	1 218,0		1 218,0		1 218,0	Виконано. Замінено 336,32 кв.м віконних блоків та 13,76 кв.м, терморізні блоків.	
			59,8		59,8			59,8	59,8	57,4		57,4		57,4	Виконано за. Виконано ремонт, капітальні реконструкції, терморізні екранувальні жалюзі.	

№ з/п	Прогнозний заголовок	Заголовок Програми	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. на 2020 рік				Порядково в міському бюджеті на 2020 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. (всього підлягає)				Стриг платежів заходів (рекурсивний показник виконання 1 програм)	
			Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування		
3.	Середня освіта	3.1. Капітальні роботи технологічної модернізації навчальних закладів в Ковровській зоні Сучасної міської ради	800,0		800,0				800,0					798,9	-	Виконано. Виконавчий договір укладено з компанією (ОФЕДЄС) 340083. Територіальний підрозділ №100860. Державні закупівельні ліцензії № Р-70932-0-33-19-993 на закупівельні послуги перевезення тиску АРВ, АМВ35,432, окремих рекурсивних епінів VAG2, VBA2, ECL Comfort 310, A330
			769,0		769,0				769,0					768,1	-	Виконано. Виконавчий договір укладено з компанією АРВ 614, екстерний рекурсор ECL Comfort 310 614, екстерний блок стискаєві масла 614, інше: пружинний блок 40-125711-2. 614 зг.г., рекурсор транспорту VB-2.1 614, рекурсор перемішу тиску АРВ-1 614, компресор 614, виготовлення ОРДЗ 2х800 В 614.
4.	Виробничі підприємства	4.1. Виробничі підприємства (обслуговування системи моніторингу теплових мереж) у місті Коврові (2 кв)	500,0		500,0				500,0					461,1		Виконано. Проведення закупівель та виконання технологічних робіт, монтаж, введення в експлуатацію робіт на території теплової генераторної
			222,0		222,0				222,0					195,0	-	Виконано. Оптимізація процесу обслуговування системи міської системи моніторингу теплових мереж. закупівельні акти укладено (СЧП №№ 1, 2, 7, 17, 23, 29, 30, ЗОП №№ 4, 5, 6, 11, 15, 18, 22, 23, 24, СЧП №3), ЗСО №19, 614, №1, НВК №№ 11, 9, 41, 42, ДВР №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38)
	Всього по групі суб'єктів, згідно з розподілом за видами діяльності	Управління освіти Івано-Франківська міської ради	86 623,5	34 011,2	63 703,8		76 201,4	19 793,4	53 798,7		29 687,5	26 10,3	98 19,7	17 257,4	-	
			6 317,7	3 707,4	-		6 316,8	3 706,5		6 227,7	26 10,3	5 617,4		6 097,6	17 257,4	-
	Всього по групі суб'єктів, згідно з розподілом за видами діяльності	Івано-Франківська міська рада	80 174,1	16 470,3	63 703,8		69 752,9	15 954,3	53 798,7		23 355,1		104,7			
			131,6	131,6	-		131,6	131,6		-						
			<b>Усього по групі «Обсяги заходів»:</b>													
5.	Транспортні засоби	5.1. Капітальні роботи будівництва (укомплектування фєсуку, модернізація маршрутів автобусів) у місті Коврові (2 кв) у зоні "Зілля" Сучасної міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3	1 103,2		1 103,2		1 103,2				1 103,2			1 071,6		Виконано. Укомплектування автобусів маршруту 285,58 км. трасою - 71,21 км.м. Оброблено енергетичний агрегат.
			50,0		50,0		49,6		49,6					49,6	-	Виконано. Виконано укомплектування автобусів.
6.	Матеріальні цінності	5.3. Капітальні роботи будівництва (будівництво нового автобусного парку) у зоні "Зілля" Сучасної міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3	1 200,0		1 200,0		549,9	549,9			543,0			543,0		Виконано. Укомплектування автобусів 32 км.м. (фєсуд - 83 км.м.
			450,0		450,0		450,0		450,0					450,0	-	Виконано. Закупівельні акти укладено з компанією (ОФЕДЄС) 340083, 369. По вартості закупівельних актів виконано будівництво автобусного парку (1 рекурсор, теплова мережа, монтаж тиску) і рекурсорів теплової мережі, монтаж та виготовлення трубопроводів опалення, монтаж виготовлення залучення на 2021 рік.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Заслуги	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. по 2020 рік					Перевиконано в підсумку бюджету по 2020 рік, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. (за той відсоток)					Статус виконання завдань (результативні показники виконання Програми)
			Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування	Усього	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші джерела фінансування				
10.	Висвітлює виконання програми «Фінансові заходи» в межах плану розподілу бюджету на 2020 рік	8.1. Державна програма територіального розвитку (національний проект) будівництва житлових будинків, зокрема, зокрема будівля кооперативного господарства «Будівництво житлових будинків» в с. Сидирівка, вул. Тарасівська, 28а	18 838,3		4 123,6	14 714,7	18 838,3	4 123,6	14 714,7	14 135,9		4 083,2	10 052,6		Виконано. Забілює 158 кв. м. відомості будівель, усього 201,35 кв. м. площі (будівля, наведена частини), 3823,7 кв. м. площі, 138,4 кв. м. площі, 599,07 кв. м. площі, виконано роботи по облаштуванню спеціальних паркувань			
			916,8		31,8	885,0	916,8		31,5	885,0	510,4		27,6	482,8	Грант ЄІЗ	реконструкція та ремонт житлового паркувальних місць на території підприємства «Будівництво житлових будинків» в с. Сидирівка, вул. Тарасівська, 28а		
			22 558,3		6 958,6	15 599,7	21 907,6		6 307,9	15 599,7	16 740,5		6 224,0	10 555,5		Виконано. Співфінансування роботи виконано у 2019 році. Створено сертифікат відповідності згідно з вимогами будівництва об'єктів проєкції документів, створено за потреби технічного плану. Співфінансування за потреби перепису документів до Гішечка, комп'ютерно оформлено, оформлено виконавчі документи.		
11.	Висвітлює виконання програми «Фінансові заходи» в межах плану розподілу бюджету на 2020 рік	8.2. «Енергетична територія» (національний проект) будівництва житлових будинків, зокрема, зокрема будівля кооперативного господарства «Будівництво житлових будинків» в с. Сидирівка, вул. Тарасівська, 28а	22 548,3		6 948,6	15 599,7	22 548,3	6 948,6	15 599,7	16 754,4		6 218,9	10 555,5		Виконано. Співфінансування роботи виконано у 2019 році. Створено сертифікат відповідності згідно з вимогами будівництва об'єктів проєкції документів, створено за потреби технічного плану. Співфінансування за потреби перепису документів до Гішечка, комп'ютерно оформлено, оформлено виконавчі документи.			
			10,0		10,0	-	10,0		-	10,0	6,1		6,1					
			22 558,3		6 958,6	15 599,7	21 907,6		6 307,9	15 599,7	16 740,5		6 224,0	10 555,5		Виконано. Співфінансування роботи виконано у 2019 році. Створено сертифікат відповідності згідно з вимогами будівництва об'єктів проєкції документів, створено за потреби технічного плану. Співфінансування за потреби перепису документів до Гішечка, комп'ютерно оформлено, оформлено виконавчі документи.		
12.	Висвітлює виконання програми «Фінансові заходи» в межах плану розподілу бюджету на 2020 рік	9.1. Національний проект територіального розвитку системи автоматизованого управління енергетичною інфраструктурою (національний проект) будівництва житлових будинків, зокрема, зокрема будівля кооперативного господарства «Будівництво житлових будинків» в с. Сидирівка, вул. Тарасівська, 28а	301,0		301,0		300,8		300,9						Виконано. Звершено роботи з облаштування телевізійної системи автоматизованого управління теплою. Підключено до системи опалення з тепловою оптимізацією періоду 2020-2021 рр.			
			43,9		43,9		43,9		43,9	43,8					Виконано. Звершено роботи з облаштування телевізійної системи автоматизованого управління теплою, від формування у 2019 році, підключено до системи опалення			
			344,9		344,9		344,7		344,7	344,7								
13.	Висвітлює виконання програми «Фінансові заходи» в межах плану розподілу бюджету на 2020 рік	11.1. «Енергетична територія» (національний проект) будівництва житлових будинків, зокрема, зокрема будівля кооперативного господарства «Будівництво житлових будинків» в с. Сидирівка, вул. Тарасівська, 28а	75,0		75,0		75,0		75,0						Виконано. За участі представників підзаконної фірми ТОВ SUD з професійними в Україні проведення аудиту лінійної вузла (перевірку) системи енергетичного менеджменту в будівлі енергетичної мережі Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності до вимог стандарту міжнародного ISO 9001:2011			
			50,0		50,0		50,0		50,0	50,0					Виконано. Співфінансування роботи виконано у 2019 році. Аудит енергетичної мережі міста Ужгород			
			20,0		20,0		20,0		20,0	6,0					Виконано. Співфінансування роботи виконано у 2019 році. Аудит енергетичної мережі міста Ужгород			

