



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40004, тел/факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

01.03.19 № 312/05.01.0107

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку Сумської міської ради
Гробовій В.П.

Шановна Вікторіє Павлівна!

Просимо Вас виступити ініціатором розгляду на сесії Сумської міської ради проекту рішення Сумської міської ради «Про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2013-2018 років».

Додаток: проект рішення Сумської міської ради - на 4 арк.

В.о. директора департаменту

Грицина, 700-593

В.І. Павленко

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА		
Відділ з організації діяльності ради		
Сумської міської ради		
Зхідний №	<u>482-к/21-13</u>	
від "	<u>01</u>	<u>04</u> 20 <u>19</u> р.



Проект
оприлюднено
«___» _____ 2019 р.

Сумська міська рада
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2019 року № _____ – МР
м. Суми

Про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2013-2018 років

Заслухавши інформацію в.о. директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2013-2018 років, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію в.о. директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2013-2018 років прийняти до відома (додатки 1,2,3).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журбу О.І.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Павленко В.І.

_____ 2019

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку.

Проект рішення підготовлений департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Доповідач – Павленко В.І.

Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання міської цільової програми
«Два колеса» зі створення та розвитку
велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018
роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі
змiнами), за підсумками 2013-2018 років»
від _____ 2019 року № _____ – МР

Інформація про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2018 року

1200000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
КВКВ	найменування головного розпорядника коштів програми
1210000	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
КТВКВ	найменування відповідального виконавця програми
150101	Міська цільова програма «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми
КТПКВ	найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання (показники ефективності)				
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Інші джерела фінансування	Інші джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Міська цільова програма «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки (рішення СМР від 19.12.2012 № 1965-МР (зі змінами))	1358,6	-	-	1358,6	-	0	-	-	0	-	Фінансування відсутнє.

Сумський міський голова

Виконавець: Павлик В.І.
_____ 2019

О.М. Лисенко

Додаток № 2

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання міської цільової програми
«Два колеса» зі створення та розвитку
велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018
роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі
змiнами), за підсумками 2013-2018 років»
від _____ 2019 року № _____ – МР

Інформація про хід виконання міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР (зі змінами), за підсумками 2013-2018 років

47	КВКВ	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради найменування головного розпорядника коштів програми
47	КТВКВ	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради найменування відповідального виконавця програми
150101	КТПКВ	Міська цільова програма «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№	Назва міської програми	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Інші джерела фінансування	Стан виконання (показники ефективності)			
		Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет	Усього	держ. бюджет	Місцевий бюджет обл. бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Міська цільова програма «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки (рішення СМР від 19.12.2012 № 1965-МР (зі змінами))	7983,4	-	-	7983,4	-	0	-	-	0	-	Фінансування відсутнє.

Сумський міський голова

Виконавець Павленко В.І.

2019

О.М. Лисенко

Додаток № 3

до рішення Сумської міської ради
«Про хід виконання міської цільової
програми «Два колеса» зі створення та
розвитку велосипедних доріжок у м. Суми
на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням
Сумської міської ради від 19.12.2012 р.
№ 1965-МР (зі змінами), за підсумками
2013-2018 років»

від _____ 2019 року № ____ – МР

**Пояснювальна до інформації про хід виконання
міської цільової програми «Два колеса» зі створення та розвитку
велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 р. № 1965-МР
(зі змінами), за підсумками 2013-2018 років**

Відповідно до рішення Сумської міської ради від 19.12.2012 № 1965-МР «Про міську цільову програму «Два колеса» зі створення та розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018 роки» (зі змінами) відповідальними виконавцями програми є управління капітального будівництва та дорожнього господарства (до 29.11.2017 р.) та департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

На виконання заходів програми в міському бюджеті у 2013 – 2018 роках кошти не були передбачені.

При цьому зазначаємо, що департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради здійснено капітальний ремонт тротуарів з улаштуванням велосипедних доріжок на виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми. Загальна площа виконаного капітального ремонту тротуарів, доріжок, в т.ч. і велодоріжок у 2017 році становить 30702,04 кв.м, в 2016 році – 10913,99 кв.м. Крім того виконані роботи, після проведеної процедури публічної закупівлі через електронну систему ProZorro, по капітальному ремонту тротуарів з улаштуванням велодоріжок по вул. Прокоф'єва площею 9620,40 кв.м., по вулиці Героїв Сумщини (від підземного переходу до фонтану «Європейський» площею 2612,53 кв.м). Також, виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Харківська (від мосту по вул. Харківській до вул. Прокоф'єва) з улаштуванням велодоріжки площею 1364,5 кв.м.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Павленко В.І.

_____ 2019

