

Біж. з орг. діял. ради.

г



Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс: (0542) 700-404, e-mail: dresurs@smr.gov.ua
web-сайт: dresurs.smr.gov.ua, код ЄДРПОУ 40456009

03.03.2020 № *06.01-11/1665*

На №

від

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
для організації діяльності ради
Сумської міської ради
№ 185/01-40
5 березня 2020 р.

Голові постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради VII скликання

Гробовій В.П.

Про реконструкцію (будівництво) та технічне переоснащення ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»

На виконання п. 1.2. питання 1 «Про виконання протокольного доручення постійної комісії щодо невиконання ТОВ «Сумитеплоенерго» п. 5.19 договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у м. Суми від 01.09.2005 р. № УКМ-0047 та вжиття відповідних заходів» протоколу № 89 засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації від 18 лютого 2020 року надаємо відповідну інформацію на розгляд постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку.

Стосовно листа товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (далі – ТОВ «Сумитеплоенерго», Товариство) від 04.02.2020 р. № 559 про стан виконання пп. 5.19 Додаткової угоди до договору оренди від 01.09.2005 № УКМ-0047 цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у м. Суми від 30 квітня 2013 року (далі – Додаткова угода від 30.04.2013) повідомляємо наступне.

Умовами пп. 5.19 Додаткової угоди від 30.04.2013 передбачено ряд заходів з реконструкції та технічного переоснащення з метою забезпечення стабільної роботи обладнання, збільшення теплового та електричного навантаження, що забезпечує потреби міста, які на даний час залишаються не виконаними.

Невиконання взятих на себе зобов'язань Товариство пояснює тим, що з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» (набрав

чинності 11.06.2017), яким було запроваджено організаційно-правові та економічні засади функціонування ринку електричної енергії в Україні, що істотно змінили вимоги до виробництва електричної енергії, в тому числі на теплоелектроцентралях.

Разом з тим, виконання зобов'язань, встановлених пп. 5.19 Додаткової угоди від 30.04.2013 прямо не пов'язано із вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 324 «Про затвердження Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях» (далі – Постанова КМУ № 324).

Слід зазначити, що у п. 8 Постанови КМУ № 324 дійсно містяться вимоги до проектної документація стадії «ТЕО» та її складу.

При цьому у п. 9 цієї Постанови встановлено необхідний перелік документів, що подається, який повинен включати рішення власника теплоелектроцентралі (якщо виробник провадить господарську діяльність на підставі договору користування або концесії) про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та підтвердження наміру продовження договору користування або концесії з виробником.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до пп. 12.6. п. 12 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» та п. 19 Постанови КМУ № 324 тимчасова підтримка виробнику для реалізації проекту реконструкції теплоелектроцентралі надається шляхом запровадження державної регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на такій теплоелектроцентралі, протягом строку реконструкції та/або модернізації та для повернення у разі залучення із зазначеною метою коштів але не довше ніж до 1 липня 2024 року.


Таким чином, висловлене бажання ТОВ «Сумитеплоенерго» отримати тимчасову підтримку як виробнику, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, є цілком самостійною та добровільною ініціативою Товариства та не пов'язана із взятими зобов'язаннями по Додатковій угоді від 30.04.2013. Така підтримка може бути надана, або відмовлено у її наданні, державою в залежності від умов її надання. У разі якщо ТОВ «Сумитеплоенерго» не отримає такої тимчасової підтримки, то це не означає скасування обов'язку останнього належного виконання зобов'язань по пп. 5.19 Додаткової угоди від 30.04.2013 в частині взятих зобов'язань щодо реконструкції та технічного переоснащення ТЕЦ.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Ю.М. Клименко

Михайлик 700-405
Боженко 700-139
Корж 700-409





СУМИТЕПЛОЕНЕРГО

ТОВ "Сумитеплоенерго"
Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10
Ідентифікаційний код: 33698892
т. +38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01
т/ф. 78-18-98, e-mail: zkanc@teko.sumy.ua

Вихідний № 559 від 04.02.2020
На № _____ від _____ 201__р.

**Департамент
забезпечення ресурсних платежів
Сумської міської ради**

40009, м. Суми, вул. Салова, буд.33

На листи

вих.№06.01-16/279 від 30.01.2020 р.

вих.№06.01-16/289 від 31.01.2020 р.

30 та 31 січня 2020 р. ТОВ «Сумитеплоенерго» отримало листи вих.№06.01-16/279, №06.01-16/289 Департаменту забезпечення ресурсних платежів щодо надання у строк до 04.02.2020 р. оновленої інформації про виконання п.5.19 Договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми від 01.09.2005 р. №УКМ-0047 (далі по тексту – Договір №УКМ-0047). Вимога про надання інформації мотивована направленням Прокуратурою Сумської області листа вих.№05/1-567 вих.19 від 04.12.2019 р.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

В першу чергу звертаємо увагу, що ТОВ «Сумитеплоенерго» належним чином виконує взяті на себе зобов'язання по Договору №УКМ-0047 і докладає значних зусиль для забезпечення споживачів м. Суми якісними і своєчасними послугами з централізованого постачання теплової енергії та гарячої води. Товариство систематично проводить роботи для підтримання у належному стані орендованого майна та щорічно проводить ремонтні та інвестиційні заходи, які погоджено та затверджено в встановленому чинним законодавством порядку.

30.04.2013 р. Сумською міською радою укладено з ТОВ «Сумитеплоенерго» додаткову угоду до договору оренди від 01 вересня 2005 року №УКМ-0047 цілісного майнового комплексу по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми, якою викладено в новій редакції Договір №УКМ-0047, в т.ч. п.5.19 Договору.

Відповідно до п.5.1. Договору №УКМ-0047 ТОВ «Сумитеплоенерго», як орендар зобов'язалось передбачити реконструкцію (будівництво) та технічне переоснащення ТЕЦ з метою забезпечення стабільної роботи обладнання, збільшення теплового та електричного навантаження, що забезпечує потреби міста, а саме:

- розробити та погодити з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України завдання на проектування реконструкцію (будівництво) та технічне переоснащення ТЕЦ (термін по грудень 2013 року);

- розробити техніко-економічне обґрунтування реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (термін по грудень 2013 року);

- провести експертизу техніко-економічного обґрунтування реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ у відповідній службі Української інвестиційної експертизи з наступним його погодженням у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Кабінеті Міністрів України, Державній архітектурно-будівельній інспекції України, а потім з Орендодавцем (строк: 2014 – 2015р.р.);

СУМІТЬОПЛОЕНЕРГО
СУМЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВХІДНИЙ № 06.01-18/1058
04 02 20 20
на _____ аркуш(ах)

- погодити в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, строки та дії по впровадженню техніко-економічного обґрунтування реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (строк: 2014 – 2015р.р.);
- після отримання всіх зазначених вище погоджень розробити проект реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (строк: 2014 – 2015р.р.);
- провести експертизу проекту реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ з затвердженням її у відповідній службі Української інвестиційної експертизи (строк: 2014 – 2015р.р.);
- затвердити проект реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ в Кабінеті Міністрів України (строк: 2014 – 2015р.р.);
- отримати в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України дозвіл на втілення (реалізацію) проекту реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (строк: 2014 – 2015р.р.);
- втілити (реалізувати) проект реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (строк: 2015 – 2020р.р.);
- провести пусконаладжувальні роботи у відповідності до проекту реконструкції (будівництва) та технічного переоснащення ТЕЦ (строк: 2020 – 2021р.р.).

На виконання п.5.11 Договору №УКМ-0047 ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано наступні заходи.

Розроблено «Технічне завдання на виконання роботи «Техніко-економічне обґрунтування «Реконструкції Сумської ТЕЦ з використанням котла ВЦСК» в частині «Схеми видачі потужності електростанції до мережі 110 кВ».

Техніко економічне обґрунтування «Реконструкції Сумської ТЕЦ» було погоджено у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 16.11.2015 року, що підтверджується Протоколом засідання секції «Електроенергетика» Науково технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 листопада 2015 року.

З метою погодження ТЕО «Реконструкція Сумської ТЕЦ» ТОВ «Сумитеплоенерго» звернулось до Кабінету Міністрів України листом вих.№4909 від 28.12.2015 року. Але, у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26 серпня 2015 року «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердження ТЕО в Кабінеті Міністрів України повинно було зроблено не пізніше тримісячного строку від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи. Що розповсюджується на проекти будівництва, що реалізуються з залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

ТЕО не було погоджено Кабінетом Міністрів України, оскільки ТОВ «Сумитеплоенерго» отримано відповідь - лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №03/15-1246 від 05.02.2016 року в якому зазначено, що затвердження проектів будівництва за вказаних умов здійснюється не пізніше ніж у тримісячний строк від дати надіслання звіту замовнику будівництва за результатами проведення експертизи (який датовано 12.06.2014 р.).

На момент підготовки документів до повторної подачі для схвалення в Кабінеті Міністрів України в 2016 році, кошторисна вартість ТЕО вже не відповідала актуальним цінам, у зв'язку з значним зростанням рівня інфляції та цін.

Тому, в 2016 році, в зв'язку зі зміною цін на обладнання та матеріали, в проєкту документацию ТЕО були внесені зміни, зокрема виконано коригування ТЕО, перерахована кошторисна документация.

Після коригування ТЕО була проведена повторна експертиза ТЕО. Експертиза виконана ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза», експертний звіт №00-1439-16/ПБ від 08.12.2016 року.

Листом від 24.01.2017 року, ТОВ «Сумитеплоенерго» звернулось до Міненерговугілля щодо схвалення ТЕО.

Проте, матеріали ТЕО були повернуті ТОВ «Сумитеплоенерго», у зв'язку з тим, що Указом Президента України від 16.02.2017 №37/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і

оборони України "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури". Відповідно до абзацу 3 пункту 1 цього рішення, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення проектів реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

Враховуючи, що розробленим ТЕО передбачалося використання вугілля марки АШ, що на той момент не видобувалось на контрольованій Україною території, Міненерговугілля листом від 30.03.2017 №04/15-2859 повернуло ТОВ "Сумитеплоенерго" ТЕО на доопрацювання з урахуванням можливості спалювання газової групи українських родовищ.

На виконання рішення РНБО від 16.02.2017 р. проектна документація ТЕО була перероблена, та передбачено в якості проектного палива для нового котлоагрегату кам'яне вугілля марки «Г».

Після виконання рекомендацій Міненерговугілля зі зміни основного палива, ТОВ «Сумитеплоенерго» на адресу ДП "Укрдержбудекспертиза" надіслано документи для проведення експертизи, у тому числі ТЕО із супровідним листом вих.№4853 від 06.11.2017.

Наведені вище факти належного виконання ТОВ «Сумитеплоенерго» п.5.19 Договору №УКМ-0047 підтверджені постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16.05.2018 р. у справі №920/1237/17 за позовом заступника прокурора Сумської області в інтересах держави в особі Сумської міської ради до ТОВ «Сумитеплоенерго» про примусове виконання обов'язків за договором, якою позивачу відмовлено у задоволенні позовної заяви про зобов'язання ТОВ «Сумитеплоенерго» виконати обов'язки, передбачені п.5.19 Договору №УКМ-0047.

Разом з цим, 13.04.2017 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії» (набрав чинності 11.06.2017 р.), яким було запроваджено організаційно-правові та економічні засади функціонування ринку електричної енергії в Україні, які істотно змінили вимоги до виробництва електричної енергії, в тому числі на теплоелектроцентралях.

Розроблена в 2017 р. проектна документація стадії ТЕО по реконструкції Сумської ТЕЦ не враховувала роботу в умовах нового ринку електричної енергії і потребувала приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

Закон встановив нову процедуру реконструкції (модернізації) теплоелектроцентралей.

Зокрема, п.12, пп. 12.1 розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено нові умови до техніко-економічного обґрунтування проведення реконструкції (модернізації) теплоелектроцентралей за рахунок надання державою підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, з метою забезпечення надійного та безперебійного централізованого теплопостачання.

Згідно з п.12.1. розділу XVII Закону Порядок надання підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затверджується Кабінетом Міністрів України.

На виконання п.12.1 розділу XVII Закону постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. №324 затверджено Порядок надання підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

Пунктом 4 Порядку №324 передбачено, що тимчасова підтримка виробникам для проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей надається з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії для виконання вимог, які висуваються до високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які спрямовані на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії, економії первинної енергії.

Також 23.05.2017 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про об'єкти впливу на довкілля», який набрав чинності 18.06.2017 р. Законом на ТОВ «Сумитеплоенерго» покладено обов'язку проведення процедури оцінки впливу на довкілля (пп.2 ч.2 ст.3 Закону) та складання звіту з оцінки впливу на довкілля (ст.6) з подальшим наданням уповноваженим органом висновку з ОВД (ст.9).

Процедура проходження ОВД є обов'язковою для реалізації проектних рішень, в тому числі ТЕО.

Таким чином, після набрання чинності Законом України «Про ринок електричної енергії», Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» та Порядком надання підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях №324 істотно змінились обставини, якими ТОВ «Сумитеплоенерго» та Сумська міська рада керувались при укладенні Додаткової угоди від 30.04.2013 р., зокрема й п.5.19.

Згідно з Порядком №324 від 18.04.2018 р., на виконання п.5.19 Договору №УКМ-0047 ТОВ «Сумитеплоенерго» вжито наступних заходів:

- В 2018 році проведено аудит технічного стану Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго», за результатами якого отримано «ЗВІТ (ВИСНОВОК) щодо проведення технічного аудиту Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» та надання рекомендацій щодо покращення її конкурентоспроможності і оптимізації операційних витрат на вироблену електричну та теплову енергію»;

- В 2019 розроблена проектна документація стадії ТЕО «Реконструкція Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» по вул. Друга Залізнична, буд. 10 у Ковпаківському районі м. Суми»;

- Отримано позитивний висновок Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи" - Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обґрунтуванням «Реконструкція Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» по вул. Друга Залізнична, буд. 10 у Ковпаківському районі м. Суми» №00-0090-19/ПБ від 11.06 2019 року;

- Починаючи з 21.02.2019 року розпочата процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з реконструкції Сумської ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". В Єдиному реєстрі оприлюднено текст «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» за №20192182872/8667. Розроблено Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, який офіційно оприлюднено в Єдиному реєстрі 17.07.2019 року за №20192182872/13486. Проведено громадські обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, які відбулися 05.08.2019 року в приміщенні ТОВ «Сумитеплоенерго» за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7.

- 21.10.2019 року від Міністерства екології та природних ресурсів України отримано «Звіт про громадське обговорення» планової діяльності та «Висновок з оцінки впливу на довкілля» планової діяльності з реконструкції Сумської ТЕЦ.

- підготовлено пакет документів для подання до комісії для отримання висновку про доцільність надання тимчасової підтримки згідно Постанов Кабінету Міністрів України №324 від 18.04.2018 року та №325 від 25.04.2018 року за виключенням рішення власника (співвласника) теплоелектроцентралі про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі на строк повного повернення інвестицій.

Разом з цим, відповідно до пп.7. п.9 Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. №324 для отримання висновку щодо можливості надання тимчасової підтримки потребується рішення власника теплоелектроцентралі (якщо виробник провадить господарську діяльність на підставі договору користування або концесії) про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та підтвердження наміру продовження договору користування або концесії з виробником.

Згідно з абз.3 п.2.3 Методики розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженому постановою НКРЕКП 28.12.2018 р. №2113

перед початком реалізації проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі виробник має отримати рішення власника (співвласників) теплоелектроцентралі (якщо виробник провадить господарську діяльність на підставі договору користування або концесії) про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та укласти договір (внести зміни до діючого договору) користування або концесії з власником (співвласниками) теплоелектроцентралі на строк повного повернення інвестицій, залучених виробником для фінансування проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі, що не може бути менший строку надання тимчасової підтримки.

На виконання пп.7 п.9 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. №324 та абз.3 п.2.3 Методики, затвердженої постановою НКРЕКП 28.12.2018 р. №2113, ТОВ «Сумитеплоенерго» 20.09.2018 р. звернулось до Міського голови м. Суми листом вих.№4969 з проханням ініціювати прийняття Сумською міською радою рішення про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та продовження строку дії Договору №УКМ-0047 на строк повного повернення інвестицій, які планувалось залучити виробником для виконання реконструкції Сумської ТЕЦ.

Проте відповідне рішення не було прийнято Сумською міською радою, у зв'язку з чим ТОВ «Сумитеплоенерго» повторно звернулось до Міського голови м. Суми 22.12.2018 р. з аналогічним листом вих.№6716. Але рішення так і не було прийнято.

У зв'язку з цим, в травні 2019 р. було розроблено проект рішення Сумської міської ради «Про вирішення інших питань поточної діяльності та погодження змін до Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплогенерго» на 2019 рік».

Проектом рішення передбачалось подовження строку дії Договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву теплової та електричної енергії в м. Суми №УКМ-0047 від 01.09.2005 р.

Зазначений проект рішення вносився на розгляд сесії Сумської міської ради 05.06.2019 р., 13.06.2019 р., 19.06.2019 р., а також 31.07.2019 р.


Проте, жодного разу рішення прийнято не було, розгляд питання постійно переносився.

На даний час Сумською міською радою так і не прийнято рішення про підтримку наміру проведення ТОВ «Сумитеплоенерго» реконструкції та/або модернізації Сумської ТЕЦ на строк повного повернення інвестицій, що перешкоджає виконанню Товариством п.5.19 Договору №УКМ-0047, а також заходів, визначених постановами Кабінету Міністрів України №324 від 18.04.2018 р., №325 від 25.04.2018 р.

Повторно звертаємо увагу на правовий висновок, викладений в постанові Харківського апеляційного господарського суду у справі №920/1237/17 від 16.05.2018 р., що відповідно до п.5.19 Договору №УКМ-0047 у разі, якщо зобов'язання, передбачені цим Договором, передбачають погодження, затвердження, схвалення, надання дозволу третіх осіб, строк виконання таких зобов'язань продовжується на час отримання всіх відповідних погоджень, затверджень, схвалень, дозволів та інших документів. Отже строк виконання зобов'язань за договором продовжується на час отримання всіх відповідних погоджень, затверджень, схвалень, дозволів та інших документів.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»

Вик. Дубовик В.В.
Приходько В.В.



Д.Г. Васюнін